

- 제45대(민선7기) 장충남 남해군수 -  
**공약사업 추진상황 보고자료**

# 목 차

<b>I. 공약사업 총괄 추진현황</b>	.....	<b>1</b>	
<b>II. 부서별 추진실적</b>	.....	<b>3</b>	
- 기획예산담당관	..... 11	- 체육진흥과	..... 151
- 행정과	..... 23	- 도시건축과	..... 163
- 주민복지과	..... 37	- 건설교통과	..... 173
- 청년혁신과	..... 47	- 환경녹지과	..... 201
- 재무과	..... 65	- 보건소	..... 227
- 문화관광과	..... 75	- 농축산과	..... 235
- 지역활성과	..... 103	- 유통지원과	..... 247
- 해양수산과	..... 127	- 농업기술과	..... 259

# I 공약사업 총괄 추진현황

## □ 추진현황

구분	건수	완료			추진중			미추진 (보류 폐기)	추진율(%)		
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부 추진		'20. 6.30	'20. 12.31	(증감)
합계	90	30	9	21	55	47	8	5	64.3	71.5	7.2

## □ 분야별 추진율(%)

구분	계	산업경제 (I)	해양관광 (II)	도시환경 (III)	보건복지 (IV)	지방자치 (V)	
건수	90	25	19	18	12	16	
추진율 (%)	'20. 06. 30. 기준	64.3	66.2	50.8	56.8	66.5	81.2
	'20. 12. 31. 기준	71.5	75	61.8	65.8	73.7	82.4
	(증감)	7.2	8.8	11	9	7.2	1.2

## □ 추진시기별 추진율(%)

구분	계	단기	중기	장기	
건수	90	65	16	9	
추진율 (%)	'20. 06. 30. 기준	64.3	70.6	59.5	22.2
	'20. 12. 31. 기준	71.5	79	67.5	24.4
	(증감)	7.2	8.4	8	2.2

## □ 부서별 추진율(%)

부서	건수	완료			추진중			미추진 (보류 폐기)	추진율(%)		
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부 추진		'20. 6.30	'21. 12.31	(증감)
합계	90	30	9	21	55	47	8	5	64.3	71.5	7.2
기획예산담당관	3	3	-	3	-	-	-	-	100	100	0
행정과	6	6	1	5	-	-	-	-	100	100	0
주민복지과	3	2	1	1	1	1	-	-	90	90	0
청년혁신과	6	4	-	4	2	2	-	-	86	86.7	0.7
재무과	3	-	-	-	3	1	2	-	28.9	32.8	3.9
문화관광과	14	4	1	3	8	6	2	2	46.8	56.8	10
지역활성과	10	-	-	-	8	8	-	2	44	55.6	11.6
해양수산과	9	5	3	2	4	3	1	-	80	83.8	3.8
체육진흥과	4	1	-	1	3	3	-	-	60	67.5	7.5
도시건축과	3	1	1	-	2	2	-	-	66.7	70	3.3
건설교통과	11	-	-	-	11	9	2	-	60	62.7	2.7
환경녹지과	8	-	-	-	8	8	-	-	57.3	71.3	14
보건소	2	-	-	-	2	2	-	-	44	80	36
농축산과	3	1	1	-	1	-	1	1	56.1	67.3	11.2
유통지원과	4	3	1	2	1	1	-	-	84.3	97.5	13.2
농업기술과	1	-	-	-	1	1	-	-	50	50	0

## II 부서별 추진실적


구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
기획담당관	감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	이행후 계속추진
	정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	이행후 계속추진
	예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	정상(90)
	정책기획팀	V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	이행후 계속추진
행정과	통신관제팀	III-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	이행후 계속추진
	행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 윈스톱 고충처리	이행후 계속추진
	정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축 '비포서비스' 구현	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	이행후 계속추진
	통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	완료
주민복지과	노인복지팀	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	이행후 계속추진
	여성보육팀	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	정상(70)
	여성보육팀	V-15-89	청조회 폐지	완료
청년혁신과	남해정착지원팀	I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	이행후 계속추진
	아동복지팀	IV-7-69	초등학생 종일돌봄 확대	이행후 계속추진
	교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	이행후 계속추진
	교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	이행후 계속추진
	평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	정상(85)
평생학습팀	V-14-88	경남독서학교 남해유치	정상(35)	

구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
재무과	경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공사원가 공개)	보류
	세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	완료
	재산관리팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	정상(30)
	재산관리팀	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	일부추진 (5)
문화관광과	관광개발팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	정상(60)
	관광개발팀	II-1-26	프랑스 '어린왕자' 테마파크 남해공원 유치	보류
	관광개발팀	II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	정상(5)
	문화예술팀	II-4-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	보류
	관광콘텐츠팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	이행후 계속추진
	관광정책팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	정상(60)
	문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	일부추진 (70)
	관광정책팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	완료
	문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	정상(10)
	문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	정상(65)
	문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	일부추진 (35)
	문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	정상(90)
	문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	이행후 계속추진
	관광콘텐츠팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	이행후 계속추진
지역활성	투자유치팀	I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	정상(80)
	투자유치팀	I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정상(20)
	투자유치팀	I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	보류
	지역경제팀	I-5-5	복적복적 남해읍 전통시장 만들기	정상(85)
	투자유치팀	I-5-5	복적복적 남해읍 전통시장 만들기	정상(85)
	지역경제팀	I-6-6	남해화폐 화전(花錢) 확대 보급	정상(80)

구분	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율 (%)
지역활성화	지역경제팀	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	정상(90)
	투자유치팀	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	정상(80)
	친환경에너지팀	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	정상(31)
	친환경에너지팀	III-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	정상(90)
	친환경에너지팀	IV-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	보류
해양수산물	해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	이행후 계속추진
	연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	정상(40)
	수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	정상(69)
	연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	완료
	해양보전팀	I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	이행후 계속추진
	양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	정상(95)
	양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	완료
	양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	완료
연안관리팀	II-5-30	상주해수욕장 '태양의 인사', '바다오르간'	일부(50)	
체육진흥과	레포트팀	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	이행후 계속추진
	체육시설팀	II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(30)
	체육시설팀	III-18-62	파크골프장 조성	정상(70)
	체육시설팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립	정상(70)
도시건축과	복합민원팀	III-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	완료
	도시디자인팀	III-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	정상(90)
	공공건축팀	IV-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	정상(20)

구분	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율 (%)	
건설교통과	교통지도팀	III-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	정상(80)	
	도로팀	III-3-47	사통팔달 교통망 확충	정상(30)	
	교통지도팀	III-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	정상(70)	
	교통지도팀	III-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	정상(90)	
	도로팀	III-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일부(30)	
	교통지도팀	III-10-54	경로우대 버스승차권 지급	일부(80)	
	도로팀	III-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	정상(80)	
	도로팀	III-12-56	국도3호선확포장공사조기추진 건의	정상(30)	
	도로팀	III-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	정상(30)	
	교통지도팀	IV-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	정상(80)	
	교통지도팀	IV-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	정상(90)	
	환경녹지과	산림휴양팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(70)
		공원녹지팀	II-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	정상(95)
		공원녹지팀	II-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	정상(85)
산림휴양팀		II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	정상(80)	
환경지도팀		III-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	정상(65)	
산림조성팀		III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	정상(60)	
산림휴양팀		III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성	정상(60)	
환경정책팀		III-17-61	최섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새 탐조시설 설치	정상(30)	
환경정책팀		IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	정상(95)	
보건소		치매예방팀	IV-1-63	생활터 치매 행복마을 조성	정상(80)
	건강생활팀	IV-9-71	임산부 고충 경감	정상(79.9)	

구분	소관부서	관리번호	공약사업명	추진율 (%)
농 산 촉 과	농업정책팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (농축산물 가격안정기금 조성)	이행후 계속추진
			가격안정기금 조성 (농업인 월급제 추진)	일부
	축산정책팀	I-16-16	축산종합지원센터 운영	완료
	가축방역팀	I-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	보류(5)
유 통 지 원 과	유통수출팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	완료
	유통수출팀	I-14-14	특산물판매장 건립	이행후 계속추진
	농촌자원팀	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	완료
	농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	이행후 계속추진
농 업 기 술 과	원예특작팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	이행후 계속추진
	마 늘 팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	정상(50)
	원예특작팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	완료



# 기획예산담당관

# 공약사항 추진실적

(기획예산담당관)

## 1. 총 평

- 청렴한 남해만들기를 위한 각종 시책을 추진하고 있으나, 2020년도 청렴도 평가에서 2019년도와 동일한 3등급에 머무름에 따라 평가 결과를 토대로 문제점을 파악하고 보완·개선하여 21년도에는 평가 결과가 상향될 수 있도록 적극 노력하겠음.
- 남해군행정혁신위원회 설치 공약에 개방·참여, 협의 행정 기능을 강화한 “ 남해군 정책자문단 구성 및 운영조례”로 명칭을 변경하여 조례 제정 및 구성 완료 후 시행하고 있음. 그러나 현재 정책자문단의 활용이 미흡한 실정이므로 향후 군정운영에 있어 논의가 필요하거나, 정책적으로 중요한 안건을 발굴하여 자문을 구하고 관련 아이디어를 도출하는데 정책자문단을 적극 활용할 수 있도록 방안을 마련하여 추진하도록 하겠음.
- 재정진단 용역 실시로 열악한 재정의 예산절감 방안 마련의 기반을 조성함.

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
4	-	3	1	1	-	-	-

## 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
기획 예산 담당관	감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	이행후 계속추진
	정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	이행후 계속추진
	예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	정상(90)
	정책기획팀	V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	이행후 계속추진

## 나. 세부내용

완 료 : 3건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	없음	100%
V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	없음	100%
V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	없음	100%

추진중(정상) : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시)	없음	90%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	0	4,865	-	300	4,565	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	4	4	0	4,865	-	300	4,565	-



연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년6월	임기 후
계	4,865	1,512	1,668	733	258	343	351
V. 군민이 참여하는 지방자치	4,865	1,512	1,668	733	258	343	351

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	2	2	-	-	-

V-01-75 깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 공무원 클린센터 운영 내실화
  - 청렴교육 및 자율적 내부통제 활성화
  - 주민감사 청구제도 홍보
  - 소속 공무원의 직무관련 범죄행위에 단호히 대처
- 사업비 : 147백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
군비	147		22	25	25	25	25	25

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 청렴도 향상	4	3	-	3	1	1	1
■ 청렴교육	2회	2회	2회	2회	3회	3회	3회
■ 제도개선	1회	1회	1회	2회	2회	2회	2회

그간 추진실적

구분	2018년	2019년	2020년	비고
종합청렴도	4등급	3등급	3등급	
내부청렴도 1)	2등급	2등급	2등급	
외부청렴도 2)	4등급	3등급	3등급	
부패사건	0.50	0.00	0.00	

- 2019년 청렴교육 2회 : '19. 02. ~ 11.

1) 내부청렴도 측정: 조직문화, 부패방지제도(제도의 실효성 및 처벌의 적절성), 인사(청탁)·예산(부당 집행) 적정성, 부당한 업무 지시에 대한 공직자 설문

2) 외부청렴도 측정: 공사, 인허가, 보조금, 제세징 분야 민원인에 대해 부패경험(금품, 향음, 편의) 및 부패인식(청탁, 연고관계 특혜제공, 부당한 요구, 업무처리 투명성)에 대한 설문

- 「남해군 공무원 행동강령」개정 : '19. 03. 12.
- 남해군 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정 개정 : '19. 10. 15.
- 대한민국 반부패청렴대상 수상 : '19. 12. 03.
- 2019년 청렴 실천 우수부서 선정 : '19. 12. 19.
- 2020년 청렴실천 결의대회 개최 : '20. 01. 02.
- 2020년 청렴교육 4회 : '20. 02. ~ 11.
- 2020년 공직자 청렴문화 캘리 전시 : '20. 03. 15.
- 「남해군 공무원 행동강령」개정 : '20. 05. 27.
- 2020년 청렴 순회방문 캠페인 : '20. 06. 15.
- 「남해군 부조리 신고 및 보상에 관한 조례」 제정 : '20. 09. 08.
- 「남해군 부조리 신고 및 보상에 관한 규칙」 제정 : '20. 09. 22.
- 2020년 청렴 실천 우수부서 선정 : '20. 11. 11.
- 「남해군 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제정 : '20. 11. 24.

**□ 문제점 및 대책**

구 분	문제점	대 책	비고
총 합 청렴도	○ 불특정 설문 대상의 부정적 선입견에 따른 주관적 응답 가능성 배제를 위해 공직문화에 대한 인식개선에 장시간 소요	⇒ 청렴자가학습시스템(SCLS) 도입을 통해 전직원 100% 청렴 교육을 통한 공직문화 인식개선 추진	
내 부 청렴도	○ 업무지시의 공정성 취약 ○ 부패방지제도 취약	⇒ 상급자 갑질 관행 개선 ⇒ 2020년 부패방지제도 제·개정 사항에 대해 2021년도 적극 홍보 및 시행	
외 부 청렴도	○ 인허가 분야 부패인식 취약 ○ 공사분야 부패경험 취약	⇒ 공사 분야: 항응 응대 관행 개선 ⇒ 인허가 분야: 민원인 응대 부패인식 개선 특별 교육 실시	

**□ 향후 계획**

- 2021년 청렴도 향상 계획 수립 : '21. 01.

주관부서	기획예산담당관 감사팀 팀장 박대만(☎3052) 담당자 정우진(☎3054)
협조부서	남해군 전 직원

**V-01-76 남해군 행정혁신위원회 설치**

사 업 구 분	완료시기		사업주체			예산구분		이 행 단 계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예 산	비예산	담당성역	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○						○		100

**□ 사업개요**

- 사업내용 : 행정효율과 협업촉진을 위한 위원회 설치
  - 남해군 정책자문단 구성 및 운영
    - 주요사업 및 정책에 대한 자문 실시 근거 마련
- 사 업 비 : 18백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	총 액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	18	0	0	2	2	2	2	10
군 비	18			2	2	2	2	10

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 정책자문단 구성		조례제정 자문단 구성			자문단 운영	

**□ 그간 추진실적**

- “남해군 정책자문단 구성 및 운영조례” 계획 보고 : '19. 3.
- 조례 제정 : '19. 6.
- 정책자문단 구성 및 운영 : '19. 9.

**□ 문제점 및 대책**

- 정책자문단 활용 미흡
  - 정책자문단의 취지와 기능, 활용방법 등을 전부서에 적극 알리고 지속적인 독려를 통해 정책자문단 운영 활성화 도모

**□ 향후 계획**

- 정책자문단 적극 운영으로 전문화되고 체계적인 사업 추진

주관부서	기획예산담당관 정책기획팀 팀장 감홍경(☎3032) 담당자 강현미(☎3033)
협조부서	남해군 전 직원

V-04-78

## 알뜰살뜰 예산절감 추진 [예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시]

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후개수추진	보류/폐기	이행률(%)
	○				○	○				○				90

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년~2020년
- 사업내용
  - (정책과제 추진재원 확보) 세입추계 확대방안 마련, 잉여금의 적정규모 산정, 체납규모 축소방안 제시, 기금을 활용한 재정책확충, 추진실적 부진사업 일몰
  - (정부 재정평가지표 향상) 재정평가 악화지표 개선, 일반회계 미집행액 관리방안 제시
  - (보통교부세 산정기준 개선) 새로운 보정지표 마련을 위한 대안 제시  
우리 군의 특성을 반영한 새로운 지표 개발 노력
  - (보조사업 개선방안 마련) 전반적인 보조금사업 관리 운영방안 개선

○ 사업비 : 134백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	134	0	0	44	90	0	0	0
군비	134			44	90			

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 재정혁신특별팀			구성				
■ 재정평가지표향상방안					마련		
■ 보통교부세 산정 기준					마련		
■ 보조사업개선방안					마련		

### □ 그간 추진실적

- 재정혁신 추진체계 정비 : '20. 07.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 입찰 공고 의뢰 : '20. 08.
- 재정혁신 실행계획 제안서 평가위원회 모집 공고 : '20. 09.
- 재정혁신 실행계획수립 제안서 평가위원회 : '20. 09.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 계약 의뢰 : '20. 10.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 계약 체결 : '20. 10.
- 21년 예산편성 보조금 심의위원회 개최(8회) : '20. 10.

### □ 향후 계획

- 재정혁신 실행계획수립 중간 보고회 : '21.01
- 재정혁신 실행계획수립 최종 보고회 : '21.03

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

### □ 기대 효과

- 만성적으로 부족한 재정수요를 충당할 수 있는 실질적인 재원확보 전략 수립
- 재정의 효율적이고 건전한 운영으로 재정평가등급 향상
- 보통교부세 산정 통계 현황 분석으로 우리군의 특성을 반영한 새로운 지표 개발
- 전문가를 통한 지방보조사업 운영의 전반적인 검토로 보조사업 운영 효율화
- 재정여력 약화에 따른 세입·세출예산의 구조 조정으로 재정 건전성 확보

주관부서 기획예산담당관 예산팀 팀장 이준표(☎3062) 담당자 최찬호(☎3063)

# V-11-86 남해군과 남해대학의 협력강화

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○	○						○		100

## □ 사업개요

- 대상 : 독립남해대학
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 프로그램 운영 지원 및 발전협의회 운영, 특성화 명문대학 육성
- 사업비 : 4,566백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,566	-	1,490	1,597	616	231	316	316
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	300	-	-	-	300	-	-	-
군비	4,266	-	1,490	1,597	316	231	316	316
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

2020년 예산 : 대학역량강화(105), 영어캠프(85), 평생교육원(60), 귀농귀촌과정(66)

## □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<b>명문대학 육성지원</b> 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원	다목적 실습동 지상 1,176㎡ 영어캠프(3주) 대학역량강화 프로그램운영	다목적 실습동 (지상 1,176㎡) 영어캠프(3주) 대학역량강화 프로그램운영 귀농귀촌과정	대학역량 강화 프로그램 4개 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 강화 프로그램 4개 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 영어캠프 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 영어캠프 평생교육원 귀농귀촌

## □ 그간 추진실적

- 특성화명문대학으로 육성 지원 : '18. 9. ~ '19. 3.
  - 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(13억원)
  - 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(1.9억원)
- 특성화명문대학으로 육성 지원 : '19. 3. ~ '20. 12.

- 다목적 실습동 및 평생교육시설 운영 지원(13억원)
- 다목적 실습동 증축(10억원) 정산 : '20. 12.
- 평생교육시설(조리과학관) 운영 지원(3억원) 협약 연장 : 21. 6.
  - \* 조리과학관 시설물 안전진단 용역 : 20. 11. 완료
- 평생교육시설(조리과학관) 환경개선사업 추가 지원 : 20. 12.
  - \* 특별조정교부금 3억원 지급(3회추경 확보예산)
- 국제어학원, 산학협력단, 귀농귀촌(원예조경)지원(2.9억원) : 20. 3. 정산
- '20년 독립 남해대학 협력 사업 : '20. 3. ~ '20. 12.
  - 산학협력단 지원(105백만원)
  - 영어캠프 운영(85백만원)
  - 평생교육원 지원(60백만원)
  - 귀농귀촌과정 운영(원예조경)(66백만원)


## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산학협력단(국제어학원) 보물섬영어캠프 코로나19로 사업위탁운영 포기  
→ 코로나19 상황을 지켜본 후 '21년 영어캠프 운영 추진

## □ 향후 계획

- 지역민과 함께 하는 평생교육 프로그램 운영, 경남도립남해대학 발전협의회 운영 활성화 : '21. 1. ~ 12.
- 21년도 남해대학 지역역량강화사업 추진 : '21. 3. ~ 12.
- 평생교육시설(조리과학관) 환경개선사업 추진 : '21. 3. ~ 12.

주관부서	기획예산담당관 정책기획팀 팀장 김홍경(☎3032) 담당자 강현미(☎3033)
협조부서	행정복지국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 강현숙(☎8642) 담당자 조나진(☎8643)



# 행정과

# 공약사항 추진실적

(행정과)

## 1. 총 평

- 능력과 전문성 위주의 발탁인사와 투명하고 공정한 공무원 인사 추진으로 소외된 곳 없이 공감하고 소통하는 인사를 시행함
- '군민소통위원회 운영' 및 '이장·새마을지도자들의 처우개선'을 통해 군민의 종합적인 소통의 장을 마련하고 행정과의 유대를 강화함
- 전기차충전소 입지선정, 공공와이파이 설치대상지 분석 및 CCTV 분석결과 활용 활성화로 데이터 기반의 과학행정 실천
- 군수실 CCTV 설치를 완료함으로써 군정 업무의 투명성을 확보하고 군민에게 신뢰받는 행정기반을 조성함
- 정보화 취약계층의 인터넷 이용격차 해소와 실버계층의 통신요금 절감을 위해 공공장소 내 공공 무선인터넷 서비스를 제공함

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
6	1	5	-	-	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
행정과	통신관제팀	Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	이행후 계속추진
	행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	이행후 계속추진
	정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축'비포서비스'구현	이행후 계속추진
	군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	이행후 계속추진
	통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	완료

## 나. 세부내용

완료 : 6건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷 확충 및 WiFi서비스	없음	100%
V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	없음	100%
V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	없음	100%
V-6-80	빅데이터 구축'비포서비스'구현	없음	100%
V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	없음	100%
V-16-90	군수실 CCTV 설치	없음	100%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	6	5	1	3,522	223	60	3,016	223
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	604	223	-	158	223
V. 군민이 참여하는 지방자치	5	4	1	2,918	-	60	2,858	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	3,522	633	728	652	622	422	465
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	604	-	53	218	161	172	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	2,918	633	675	434	461	250	465

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
5	2	3			

Ⅲ-15-59

## 공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계								
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여분수립	추진중	완료	이행후개시추진	보류	폐기	이행률(%)
	○				○		○						○			100

### □ 사업개요

- 위 치 : 관광지, 공원, 관공서 등 공공장소
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 무선인터넷 시설(무선AP, 네트워크 장비, 통신망) 설치
- 사 업 비 : 604백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	604	0	0	53	218	161	172	0
국비	223				94	63	66	
도비								
군비	158			53	30	35	40	
민자등	223				94	63	66	

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 무선인터넷 설치	-	193개소	19개소	25개소	21개소	22개소	-

### □ 그간 추진실적

- 마을회관 무선인터넷 사용 전수조사 및 장비 설치 : '19. 1월~3월
- 185개 마을회관(경로당) 내 무선인터넷 서비스 제공 : '19. 3월
- 공공장소 무선인터넷 망 구축 사업 발주 : '19. 2월
- 행정절차(보안성검토 등) 이행, 장비 설치, 통신망 개통 : '19. 3월
- 남산공원 외 7개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '19. 4월
- 2020년 무선인터넷 사업대상지 전수조사 : '19. 11월~12월
- 2020년 상반기 기간통신사업자별 사업대상 현장조사 : '20. 1월~2월
- 상반기 사업추진을 위한 행정절차(전주사용 등) 이행 : '20. 3월

- 공공장소 상반기 무선인터넷 망 구축 사업 추진 : '20. 4월~5월
- 남해대교 외 18개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '20. 6월
- 2020년 하반기 사업추진업체([주]KT) 선정 : '20. 6월
- 하반기 사업추진을 위한 행정절차(전주사용 등) 이행 : '20. 7월~9월
- 2021년 무선인터넷 사업대상 전수조사 실시 : '20. 9월~10월
- 공공장소 무선인터넷 망 구축 사업 추진 : '20. 9월~12월
- 미국마을 외 24개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '20. 12월

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 공공 무선인터넷 인프라 확대 구축을 위해 사업대상 현장 실사결과 대부분 무선장비 설치 위치가 한전전주에 부착해야 하는 실정임
  - 한전전주 무상사용 및 설치절차 간소화를 위해 상위기관(과학기술정보통신부↔한국전력) 간 협약체결 요청

### □ 향후 계획

- 공공 무선인터넷 서비스 제공 장소 홍보(홈페이지, 안내판 등) 지속 실시
- 2021년 공공 무선인터넷 망 사업 추진 : '20. 1월~6월
- 공공 무선인터넷(WiFi) 시설 정기점검 실시 : '21. 5월~6월
  - 무선인터넷 장비 정상 작동 유무 및 통신속도 등 점검

주관부서

행정복지국 행정과 통신관제팀 팀장 신주익(☎8812)

V-3-77

## 투명하고 공정한 공무원 인사

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100

### □ 사업개요

- 대상 : 전 공무원
- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 내용 : 능력과 전문성 중심의 투명하고 공정한 공무원 인사

### □ 그간 추진실적

- 과감한 발탁인사 추진 : 연중 실시
  - 정기인사 실시(2회) 및 현안업무 책임자 수시 인사 반영
- 소외된 곳 없이 챙기는 인사 : 연중 실시
  - 소수직렬 승진·전보 및 균형 인사 반영 조직 개편 실시
- 희망보직 및 인사고충 반영 : 정기, 수시 인사 시 반영
  - 정기인사를 통한 희망보직 및 인사고충 접수 : 62건
  - 수시 고충 상담을 통한 적재적소 인력 재배치

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 인사 후 보완의견 수렴을 통한 활력 있는 직장분위기 조성

### □ 향후 계획

- 공적이 있는 공무원이 우대 받을 수 있는 인사 체계 구축
- 정기적인 조직진단을 통한 조직개편 실시

V-5-79

## 군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100

### □ 사업개요

- 구성 : 100명 이내(5개 분과 20명 이내)
- 임 기 : 2년
- 기 능
  - 지역현안이나 주요 쟁점사항 등에 대한 해결방안 제시
  - 군민 생활불편 및 제도개선 등에 대한 건의사항 제안
  - 군정 발전과 주민 화합을 위해 필요한 사항 등

- 사업비 : 196백만 원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	196	0	15	44	38	39	30	30
국비	0							
도비	0							
군비	196		15	44	38	39	30	30
민자등	0							

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 군민소통위원회 구성	5개분과 /100명			2기			
■ 정기회의 및 워크숍	1회	2회	1회	1회	2회	1회	
■ 분과위원회 개최	5회	20회	10회	10회	20회	10회	

### □ 그간 추진실적

- 2018년 7월 : 군민소통위원회 구성 추진계획 수립 및 공고
- 2018년 9월 : 남해군 군민소통위원회 설치 및 운영 등에 관한 조례 제정
- 2018년 9월 : 역량강화 교육 실시 및 군민소통팀 신설
- 2018년 10월~2020년 10월 : 제1기 군민소통위원회 운영

주관부서 행정복지국 행정과 행정팀 팀장 이석근(☎3112) 담당자 박순범(☎3113)



- 전체 정기회의, 역량강화 워크숍, 현장소통의 날 등 실시
- 분과위원회별 회의 개최 : 분기별 1회 이상
- 5개 분과위원회 총 39회 개최

계	산업·경제	해양·관광	청년·환경	보건·복지	자치·교육
39	7	9	7	8	8

- 군 홈페이지 및 내부 행정망 군민소통위원회 게시판 개설.운영
  - 회의 의제 및 결과 공개로 정보제공 확대
- 2020년 9월~10월 : 제2기 군민소통위원회 공개모집 및 선정
- 2020년 11월 : 제2기 군민소통위 분과위원회 임원 선출
- 2020년 12월 : 제2기 군민소통위원회 위촉식

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 소통위원회의 역할과 책임의 범위를 벗어난 사례 발생
- 안전에 대한 심도 있는 토론보다는 각 위원별 단순 의견 개진으로 끝나는 경우 다수임.
- 토의 안전에 대한 사전 연구·검토 부족으로 관련 부서의 설명에 의존, 질문식 진행 등으로 부서의 부담 가중
  - ⇒ 분과위원회 운영 방식 개선 : 위원별 단순 의견 제안이 아니라 분과 위원회별 제안서 작성 제출(단순 건의사항·민원 전달 탈피)
  - ⇒ 역량강화 교육 : 분과위원회별로 토론·회의의 진행방법 등 운영 능력 향상 중점 역량 교육 실시

### □ 향후계획

- 분과위원회 : 정기회의 분기별 1회, 필요시 수시 개최
  - 회의 개최 후 건의사항 등 회의결과 해당부서 통보
- 분과위원회별 역량강화 교육 실시 : '21. 1분기
- 정기회의 개최 : 연2회(상·하반기)

## V-6-80 빅데이터 구축 '비포서비스' 구현

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100

### □ 사업개요

- 대 상 : 데이터 기반의 정책수립 및 대민서비스 업무
- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업내용
  - 군정현안·시책사업, 민원서비스 분야 등 빅데이터 분석
  - 빅데이터 분석을 통한 활용 활성화 추진
- 사업비 : 108백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	108	0	0	108	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	108			108				
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 분석 최우선 과제 발굴		20 (5건)					
■ 전문 분석 - 교량자 안전·이용시설, 와이파이 설치		88 (3건)					
■ 자체분석 및 활용	비예산	예산	비예산	비예산	비예산	비예산	

### □ 그간 추진실적

- 전자민원창구 데이터 분석·활용 활성화 11건 : '18. 8~10
- CCTV 설치현황 등 2건 분석 : '18. 10~11월

- 남해군 빅데이터 분석 과제발굴 용역 : '19. 1. ~ 3.
- 서울민원·보도자료 데이터 분석 : '19. 3.
- 서울민원·CCTV 분석결과, 활용 추진 : '19. 3. ~ 9.
- 고령자 안전·이용시설 등 전문분석 용역 : '19. 6. ~ 10.
- 2020년 CCTV 우선설치대상지 분석 : '19. 11.
- CCTV, 공공와이파이 분석결과 활용 활성화 추진 : '20. 1. ~ 6.
- 고령자 안전·이용시설 분석결과 활용 활성화 추진 : '20. 1. ~ '21. 12.
- 전기차 충전소 입지선정, 공공와이파이 설치 최적지 분석 : '20. 11. ~ 12.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 없음

**□ 향후 계획**

- 공공와이파이 분석결과 활용 활성화 추진 : '21. 1. ~ 6.
- 2021 빅데이터 분석 추진(2건) : '21. 9. ~ 12.

V-7-81

**지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○						○		100

**□ 사업개요**

- 대상 : 800여명(이장 222명, 새마을지도자 580명)
- 사업기간 : 계속 지원사업
- 사업내용 : 남해군 이장단·새마을지도자들의 처우개선 및 사기진작을 위한 각종 사업 추진 및 지원
- 사업비 : 2,609백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,609	0	613	523	396	422	220	435
국비	0							
도비	60		12	12	12	12	6	6
군비	2,549		601	511	384	410	214	429
민자등	0							

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 모범이장 국내·외연수	2회	2회	1회	1회	2회	1회	
■ 이장 역량강화 워크숍	1회	1회	-	1회	1회	1회	
■ 이장 단체상해보험 가입 (금액:백만원)	70	70	-	70	70	70	
■ 새마을지도자 자녀장학금 (상·하반기지급)	4명	6명	4명	(4명)	6명	6명	(6명)
■ 새마을의 날, 지도자대회	2회	2회	-	2회	2회	1회	1회
■ 이장·새마을지도자 화합한마음 대회	1회	1회	-	1회	1회	-	1회
■ 행사실비지원금(교육 등)	17회	16회	-	13회	16회	17회	18회

□ **그간 추진실적**

- 이장자녀 장학금 지원(2019~2020년) : 대학생 4명 / 3,503천원
- 새마을지도자 자녀장학금 지급(2019~2020년) : 고등 5명, 대학 5명 / 8,473천원
- 새마을의 날 기념식 및 화합한마음 지원 : '19. 4월 7,740천원/ '20. 10월 10,270천원
- 남해군 모범이장 국외연수 실시 : '19. 6월. 19백만원
- 새마을해외협력사업 지원 : '19. 6월, 14,250천원(화장실 신축 및 외벽 보수공사 등)
- 남해군 이장역량강화 워크숍 실시 : '19. 7월, 2,771천원
- 남해군 모범이장 국내연수 실시 : '19. 9월, 6백만원
- '19년 이장 단체상해 공제 갱신(70백만원), 보험금 지급(84건/46,866천원)
- '20년 이장 단체상해 공제 갱신(67백만원), 보험금 지급(67건/48,089천원)
- 이장·새마을지도자 화합한마음 대회 : '19. 11월, 30백만원
- 새마을지도자대회 : '19. 12월, 8,300천원
- 퇴임이장단장 감사패 수여 : 퇴임단장 15명('19년 9명, '20년 6명)
- 전국 이·통장연합회 남해군지회 정기회의 개최 : 18회('19년 12회, '20년 6회)
  - 건의 건수 : 89건(수용:63, 장기검토:26)
- 남해군 모범이장 표창 : 24명('19년 12명, '20년 12명)

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 없음

□ **향후계획**

- 모범이장 이장 국내 연수 지원 : '21. 9~10월중
- 이장역량강화 워크숍 : '21. 6~7월중
- 새마을의 날 기념식 지원 : '21. 4월중
- 제11회 이장·새마을지도자 화합한마음대회 : '21. 11월중
- 2021년도 남해군 새마을지도자대회 : '21. 12월중

V-16-90

**군수실 CCTV 설치**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	단당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ **사업개요**

- 위 치 : 군수실 내부, 복도
- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 11월
- 사업내용 : CCTV 2대, 저장장치 1대
- 사 업 비 : 5백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5	0	5	0	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	5		5					
민자등								

□ **연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ CCTV 설치	1개소	-	-	-	-	-	-

□ **그간 추진실적**


- 행정절차(행정예고, 보안성 검토 등) 이행 : '18. 10월
- CCTV 공사 발주, 설치, 성능시험 : '18. 11월
- 비서실 사용자 교육 및 CCTV 운영 개시 : '18. 12월

□ **향후 계획**

- CCTV 화각, 녹화 현황, 정상 작동 유무 매월 점검 실시

주관부서 | 행정복지국 행정과 군민소통팀 팀장 박정미(☎3142) 담당자 최말희(☎3143), 이진희(☎3144)

주관부서 | 행정복지국 행정과 통신관제팀 팀장 신주익(☎8812) 담당자 강차둘(☎8813)



# 주민복지과

# 공약사항 추진실적

(주민복지과)

## 1. 총 평

- WHO 고령친화도시 지정으로 고령 친화적 환경조성 기반을 마련하였으며 대내외적 위상정립 및 노인뿐만 아닌 전군민이 살기 좋은 도시조성에 기여
- 군민의 육아 부담을 경감하기 위한 '아이 키울 걱정 없는 남해'는 정상 추진 중이며, '청초회 폐지'는 완료하여 지역 내 부정적인 요인 해소 및 회원 간 자율적인 봉사활동을 유도

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3	1	1	1	1	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
주민복지과	노인복지팀	IV-5-67	노인이 행복한 WHO'고령친화도시'지정	이행후 계속추진
	여성보육팀	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	정상(70)
	여성보육팀	V-15-89	청초회 폐지	완료

### 나. 세부내용

완료 : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
IV-5-67	노인이 행복한 WHO'고령친화도시'지정	없음	100%
V-15-89	청초회 폐지	없음	100%

추진중(정상) : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률(%)
IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	없음	70%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	2	1	5,735	1,590	806.5	2,038.5	1,300
IV. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	5,735	1,590	806.5	2,038.5	1,300
V. 군민이 참여하는 지방자치	1	-	1	-	-	-	-	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	5,735	300	3,368	940	520	577	30
IV. 더불어 잘사는 보건복지	5,735	300	3,368	940	520	577	30

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	1	1	-	-	-

**N-5-67 노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100

**□ 사업개요**

- 사업명 : WHO 고령친화도시 지정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 전략과제 발굴, 주민 의견수렴, 조례제정, 실행계획 수립
- 사업비 : 195백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	195	0	0	44	17	24	80	30
국비 도비 군비 민자등	195	0	0	44	17	24	80	30

**□ 그간 추진실적**

- 기초자료조사, 부서별 의견수렴 및 분야별 T/F 구성 : '18.10. ~ 11.
- '고령친화도시' 지정 도시(논산시) 벤치마킹 : '19. 2.
- 고령친화도시 지정을 위한 T/F회의 개최 : '19. 2.  
- 10개부서 22개팀 팀장, 담당자 참석
- 고령친화도시 지정 연구용역 착수보고회 : '19. 5.
- 고령친화도시 진단 설문조사 실시(주민 500명 면접설문) : '19. 6.
- 고령친화도시 진단 전문가 및 시민그룹 의견 수렴(3회) : '19. 7.
- 고령친화도시 지정 연구용역 중간보고회 : '19. 8.
- 고령친화도시 지정 실무담당자 회의 : '19. 8.
- 고령친화도시 조성에 관한 조례 제정 : '19.10.
- 고령친화도시 조성위원회 위촉식 및 위원회 개최 : '19.10.
- 고령친화도시 지정 연구용역 최종보고회 : '19.10.

- WHO 고령친화도시 지정 신청서 제출 : '19.11.
- WHO 고령친화도시 지정 : '20. 3.
- 고령친화도시 1기 정책모니터단 구성 및 위촉식 : '20. 4.
- 고령친화도시 1기 정책모니터단 모니터링 : '20. 4. ~ '21. 4
- 고령친화도시 연도별 시행계획 수립 : '20. 4.
- 고령친화도시 조성위원회 개최 : '20. 5.
- 정책모니터단 분과회의 개최(6회) : '20. 5. ~ 12.
- 고령친화도시 조성사업 추진상황보고회 개최 : '20.10.
- 고령친화도시 조성 홍보 동영상 제작 : '20.12.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 없음

**□ 향후 계획**

- 고령친화도시 연도별 시행계획 수립, 조성위원회 개최 : '21. 1.
- 2020년 연차별 사업평가 : '21. 2.
- 모니터단 분과별 회의 개최(분기 1회) : '21. 3.~12.  
- 네이버 밴드를 통한 정책제안 접수
- 고령친화도시 제2기 정책모니터단 구성 및 교육 : '21. 4.
- 고령친화도시 조성사업 추진상황 보고회 : '21. 6. / 11.  
- 8대분야 담당팀장
- 2022년 시행계획 수립, 고령친화도시조성위원회 심의 : '21.11
- 주민체감도 조사 및 성과보고회 개최 : '22. 2.

주관부서	행정복지국 주민복지과 노인복지팀 팀장 김혜화(☎3832) 담당자 류수정(☎3833)
협조부서	기획예산담당관, 행정과, 청년혁신과, 지역활성화, 체육진흥과, 재난안전과, 도시건축과, 건설교통과, 환경복지과, 보건소, 남해경찰서, 대한노인회남해군지회 (10개 부서, 2개 기관)

IV-6-68

# 아이 키울 걱정 없는 남해

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체·민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○	○				○				70

## □ 사업개요

- 사업대상(2020.12.21.기준)
  - 어린이집 : 10개소(국공립 3, 법인·단체등 4, 민간 3)
  - 보육아동 : 정원 601명/현원 504명(입소율 83.8%)
  - 보육교직원 : 128명(원장 10, 교사 93, 기타 25)
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사업내용
  - 국공립 남해어린이집 이전 신축
    - 사업기간 : 2019년~2021년
    - 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 376 외 6필지
    - 건축면적/부지면적 : 912.39㎡(지상 2층)/2,907㎡
    - 사 업 비 : 3,039백만원(국 647, 도 323, 군 769, 하나금융 1,300)
  - 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
    - 사업기간 : 2019년~2021년
    - 사업내용 : 자기 소유건물에 설치한 민간어린이집을 지자체가 장기 임차, 국공립으로 전환하여 운영
    - 사 업 량 : 2개소
    - 사 업 비 : 340백만원(국 170, 도 85, 군 85)
  - 어린이집 기능보강 : 환경 개선, 공기청정기·정수기 설치 지원
  - 어린이집 운영 지원 : 누리과정 추가 보육료, 아동 간식비, 차량운영비 지원
  - 보육교직원 처우개선 : 대체교사 추가 인건비, 명절 특별수당 지원
- 사 업 비 : 5,778백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,778.5		300	3,324	923	734.5	497	
국비	1,590		131	878	267	157	157	
도비	806.5		67.5	442.5	135.5	80.5	80.5	
군비	2,082		101.5	703.5	520.5	497	259.5	
민자등	1,300			1,300				

## □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 국공립 남해어린이집 이전 신축					1개소		
■ 민간어린이집 장기임차 국공립 전환			1개소		1개소		
■ 어린이집 기능보강	11개소	16개소	1개소	2개소	3개소	3개소	
■ 어린이집 운영 지원		13개소	13개소	10개소	10개소	10개소	
■ 보육교직원 처우개선	259명	237명	128명	130명	250명	120명	

## □ 그간 추진실적

- 국공립 남해어린이집 이전 신축
  - 하나금융그룹 국공립어린이집 지원 사업 선정 : '19. 4.
  - 부지 매입 : '19. 9.
  - 신축 협약 체결(남해군-하나금융공익재단-푸르니보육지원재단) : '19. 10.
  - 기본 및 실시설계 : '20. 2~8.
  - BF예비인증 및 건축허가 : '20. 9~10.
  - 부지 추가 매입(서변리 379) : '20. 11.
  - 공사 업체 선정(건축 동방종합건설, 인테리어 위브건설) : '20. 12.
- 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
  - 하늘빛어린이집 장기임차 국공립 전환 대상 선정 : '19. 6.
  - 하늘빛어린이집 리모델링 : '20. 2~3.
  - 국공립 하늘빛어린이집 개원 : '20. 4.
- 어린이집 기능보강
  - 공기청정기 설치(7개소) : '18. 12.
  - 정수기 설치(10개소) : '19. 12.
  - 환경 개선 : '18년 4개소, '19년 6개소, '20년 3개소
- 어린이집 운영 지원
  - 누리과정 추가 보육료, 아동 간식비, 차량운영비 지원 : '19년 13개소, '20년 상반기 13개소, '21년 하반기 10개소
- 보육교직원 처우개선
  - 대체교사 추가 인건비, 명절 특별수당 지원 : '18년 259명, '19년 237명, '20년 258명

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

향후 계획

- 국공립 남해어린이집 신축 착공 및 준공 : '21. 1. ~ 5.
- 민간어린이집 장기임차 국공립 전환 : '21. 9.

V-15-89 **청조회 폐지**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			100

사업개요

- 사업대상 : 청조회
  - 남해군청 내 5급 이상 공무원 부인 및 5급 이상 여성 공무원으로 구성된 단체
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 9.
- 사업내용 : 청조회를 폐지하여 지역 내 부정적인 요인 해소 및 회원간의 자율적인 봉사활동 유도
- 사업비 : 비예산

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 청조회 폐지	폐지						

그간 추진실적

- 청조회 자체 회의에서 폐지 결정 : '18. 7. 23.
- 여성단체협의회 3분기 정기회의 시 정관에 따라 탈회 건을 안건으로 상정하여 가결/청조회 폐지 : '18. 9. 13.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음


향후 계획

- 없음

주관부서 행정복지국 주민복지과 여성보육팀 팀장 박연희(☎3847) 담당자 정연주(☎3848)

주관부서 행정복지국 주민복지과 여성보육팀 팀장 박연희(☎3847) 담당자 이혜민(☎3849)





# 청년혁신과

# 공약사항 추진실적

(청년혁신과)

## 1. 총 평

- 청년참여 활성화 및 사회참여기회제공 등 다양한 청년 친화도시 조성사업 추진으로 한국매니페스토실천본부의 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 일자리·고용개선분야에 최우수 기관으로 선정되어 “청년이 찾아오는 행복남해” 군정목표 실현
- 인구 유입을 위한 공모사업(경남도)에서 빈집 활용 청년 맞춤형 주거공간 조성사업 “청년 빈 집 채움 프로젝트<나, 같이 산다> 선정
- 남해군 다함께돌봄센터를 설치하여 초등학교 정규교육 이외의 시간동안 돌봄서비스를 제공하고 안전하고 안심할 수 있는 양육환경 조성

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정상	일부추진		
6	-	4	2	2	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
청년 혁신과	남해정착지원팀	I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	이행 후 계속추진
	아동복지팀	IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	이행 후 계속추진
	교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	이행 후 계속추진
	교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	이행 후 계속추진
	평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	정상(85)
	평생학습팀	V-14-88	경남 독서학교 남해유치	정상(35)

## 나. 세부내용

□ 완료 : 4건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	해당없음	100%
IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	해당없음	100%
V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	해당없음	100%
V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	해당없음	100%

□ 추진중(정상) : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	해당없음	85%
V-14-88	경남 독서학교 남해유치	해당없음	35%

## 3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	15,862	15,862	-	15,862	2,392	1,126	12,344	-
I. 일자리 만드는 산업경제	2,562	2,562	-	2,562	715	148	1,699	-
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3,658	3,658	-	3,658	1,677	796	1,089	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	6,338	6,338	-	5,652	-	182	6,156	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	15,862	3,209	3,180	2,430	2,380	2,344	2,319
I. 일자리 만드는 산업경제	2,562	320	482	440	440	440	440
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3,658	559	617	676	626	590	590
V. 군민이 참여하는 지방자치	6,338	830	1,052	1,114	1,114	1,114	1,114

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원 미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
7	-	7	-	-	-

I-11-11

## 귀농·귀촌인 남해정착 지원

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
  - 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 아카데미 운영
  - 귀농귀촌인 안정정착 및 지역민과의 교류 지원
  - 귀농인의 집 확대 조성, 귀농귀촌 인력풀 운영
- 사 업 비 : 2,562백만 원(국715, 도148, 군1,699)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,562	-	320	482	440	440	440	440
국비	715	-	145	126	111	111	111	111
도비	148	-	30	30	22	22	22	22
군비	1,699	-	145	326	307	307	307	307
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 귀농귀촌 지원 전담 조직 구성</li> </ul>	귀농 귀촌팀 신설		남해정착 지원팀 신설				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 귀농귀촌 지원사업 추진</li> </ul>							
- 귀농인의 집 조성 (개소)	4개소	5개소		5개소	2개소	2개소	관리운영
- 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영(횡수)	20회	20회	10회	20회	20회	20회	20회
- 귀농귀촌 페스티벌 &플리마켓 (횡수)	-	1회	-	-	1회	-	연 1회

### □ 그간 추진실적

- 2018년 귀농귀촌 지원사업 추진 : '18. 10. ~ 12.
  - 농축산과 귀농귀촌팀 신설 : '18. 9. 28.
  - 도시민 보물섬 그린팜투어(2회), 6차산업 선진지 견학(김해시)
  - 귀농귀촌 사랑방 운영(권역별 2개 읍·면)
  - 현장실습형 귀농교육, 귀농귀촌 아카데미 실시
- 2019년 귀농귀촌 지원사업 추진
  - 귀농귀촌 아카데미(7회), 마을단위 찾아가는 융화교육(10개소)
  - 신규농업인 현장실습교육(멘토멘티) 운영(8~11월)
  - 귀농귀촌 플리마켓&페스티벌 실시(4,300명, 23,496천원 판매)
  - 도시민 그린팜 투어 운영(2회), 선진지 견학(2회) 실시
  - 지역행사 및 박람회 상담 부스 운영(지역행사 4, 박람회 5)
  - 귀농인의 집 조성(5개소) 및 운영(10개소)
  - 귀농귀촌 전담인력 배치 : 귀농귀촌 전문 상담 추진(120회/월)
- 2020년 귀농귀촌 지원사업 추진
  - 청년혁신과 남해정착지원팀 신설 : '20. 1.
    - 인구증대 시책 및 귀농귀촌사업 통합 추진
  - 귀농 농업 창업자금 지원사업 대상자 선정 지원(18명)
  - 귀농인의 집 조성사업 4개소 조성완료(총 14개소 운영)
  - 찾아가는 귀농귀촌 상담 운영 : '20. 3. ~ 11.
  - 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영 : '20. 5. ~ 12.
    - 마을단위 찾아가는 융화교육(11개 마을)
    - 귀농귀촌 아카데미(5회)
    - 귀농창업활성화 지원사업(12회)
    - 신규농업인 현장실습교육(3농가 9명)
    - 신규농업인 기초영농기술교육(10회)
  - 귀농귀촌 박람회 상담 부스 운영(3회) : '20. 7. ~ 11.

※ 귀농귀촌 현황

구 분	연령대별									귀농과 귀촌	
	계	20	30	40	50	60	70	80	그외	귀농	귀촌
합계	3,488	375	468	637	876	725	284	105	18	386	3,102
2020. 9월	894	113	109	142	224	190	83	27	6	61	833
2019	669	44	71	117	176	165	70	21	5	67	602
2018	918	121	147	167	219	168	68	26	2	133	785
2017	699	88	104	141	159	141	40	21	5	99	600
2016	308	9	37	70	98	61	23	10	-	26	282

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 귀농업무의 경우 농업관련 교육 등 농업분야 전문성이 요구되며, 농업 관련 지원사업과의 연계가 필요한 경우가 많고, 귀농귀촌 관련 상담을 위해 군청 방문 후 농업기술센터로 재방문하는 등의 민원 불편 초래  
⇒ 타 시군의 경우 농업기술센터에 조직을 두고 처리하여 업무효율성을 높이고 있는 점 등을 감안하여 귀농귀촌업무를 농업기술센터로 이관하여 민원편의 도모

□ 향후 계획

- 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영
  - 마을단위 찾아가는 융화교육(20개소)
  - 귀농귀촌 아카데미 운영(월 1~2회)
  - 귀농창업활성화 지원사업, 신규농업인 기초영농기술교육
- 보고, 체험하고, 살아보는 귀농귀촌 지원
  - 보물섬 그린팜 투어 및 선진지 견학(상·하반기 1회씩)
  - 젊은농부 477프로젝트 추진(농업교육 및 농촌 체험 기회 제공)
  - 농촌에서 미리 살아보기 : 5가구 / 귀농인의 집 조성사업 추진 : 2개소
  - 귀농귀촌인을 위한 빈집 리모델링 지원사업 : 8 ~ 10개소
- 귀농귀촌 상담 강화
  - 찾아가는 귀농귀촌 상담 운영 : 연중
  - 귀농귀촌 박람회 및 지역행사 상담 부스 운영
  - 귀농귀촌 전담인력 배치 : 귀농귀촌 전문 상담 추진(120회/월)
- 귀농귀촌 페스티벌&플리마켓 : '21. 10월 중

주관부서 | 행정복지국 청년혁신과 남해정착지원팀 팀장 류덕실(☎8637) 담당자 고은주(☎8638)

**N-7-69** | **초등학생 돌봄 확대**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류/폐기	이행률(%)
	○		○				○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 망운로 24 로얄하이츠빌라 106호
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 개 소 일 : '20. 8. 6
  - 대 상 : 돌봄이 필요한 만6세~12세 아동(초등학생)20명
  - 운영시간 : 학기중 10:00~19:00, 방학중 09:00~18:00
  - 주요내용 : 학습도우미, 놀이·체험·문화 등 프로그램 운영
- 사 업 비 : 3,658백만원(국1,677, 도796, 군1,185)

(단위 : 백만 원)

구 분	총 액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,658	0	559	617	676	626	590	590
국 비	1,677	-	257	281	310	285	272	272
도 비	796	-	123	133	145	135	130	130
군 비	1,185	-	179	203	221	206	188	188
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 지역아동센터 운영 (개소)	7	7	7	7	7	7	7
■ 다함께돌봄센터 운영 (개소)	-	-	-	1	1	1	2

□ 그간 추진실적

- 지역아동센터 7개소 운영지원 : '18. ~ '20.
- 남해군 다함께돌봄센터 리모델링 공사 : '20. 5. 27. ~ 6. 24.
- 다함께돌봄센터 종사자 채용, 기자재구입 : '20. 6. ~ 7.
- 돌봄센터 내부 인테리어 및 아동모집, 학부모운영위원회 개최 등 운영 : '20. 7.
- 남해군 다함께돌봄센터 1호점 개소·운영 : '20. 8. 6. ~
- 남해군 온종일돌봄지원에 관한 조례 제정 : '20. 12. 8.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 하이츠빌라 주민 요구사항이 발생하였으나 적극 반영 추진
  - ※ 주민요구사항 : 벽·천정 방음처리, 출입문 별도 설치, 옥상난간 높이기 CCTV설치, 아파트주민 아동 우선입소, 외부바닥교체

□ 향후 계획

- 아동 눈높이에 맞는 흥미위주 프로그램 개발·제공
- 방과 후 안전한 돌봄서비스 제공


주관부서 | 행정복지국 청년혁신과 아동복지팀 팀장 장세경(☎860-8647) 담당자 조현우(☎860-8648)

V-10-84 **함께하는 교육, 창의적인 인재 육성**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 초중고 학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴



- 사 업 비 : 4,980백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,980	-	830	830	830	830	830	830
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,980	-	830	830	830	830	830	830
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복교육도시 구축</li> <li>- 행복교육지구</li> <li>- 진로프로그램 운영</li> <li>- 초중고 영어능력 향상 프로그램 운영</li> </ul>	29개마을학교 35개 프로그램 (관내및전국 초중고 학생 5,000명)	29개마을학교 35개 프로그램 (관내및전국 초중고 학생 5,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 3,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 3,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 5,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 5,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 5,000명)
	중~고 150명	중~고 150	중~고 130	중~고 130	중~고 130	중~고 130	중~고 130
	초중고학생 113명	초중고학생 115명	-	초중고학생 127명	127	127	127

## □ 그간 추진실적

- 지역사회의 협력을 통한 행복교육도시 구축 : `18. 3. ~ 12.
  - 진로체험프로그램 지원 : 진로특강, 진로체험, 학습캠프 등
  - 동아리 지원, 토요일을 학교, 바다학교 등 운영
- 학력 향상 프로그램 운영 : `18. 1. ~ 12.
  - 초등학생 영어캠프 운영 : 경남도립대학 위탁
  - 중고생 외국어 프로그램 운영 : 향토장학회 해외연수 사업 추진
  - 우수교원 지원 프로그램 발굴 : 해외연수기회 제공 및 연구비지원
  - 수능성적 향상을 위한 집중특강  
.학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대, 화전학당 운영
- 행복교육지구 운영(사업비 3억) : `19. 3. ~ 12.
  - 토요일학교, 꿈빛자유학교, 바다마을학교 등 운영
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : `19. 4. ~ 12.
  - 중2, 3 대상 영어 경시대회 개최(4월) : 해외연수(7월~8월) 인센티브
  - 중고생 외국어 향상 : 향토장학회 해외연수 사업 연계  
(중고생 65명 미국, 캐나다 해외체험 시행)
  - 초등학생영어캠프 운영(7월~3주간) : 경남도립대학 위탁(60명)
  - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영  
지원 및 발굴·확대
- 행복교육지구 운영(사업비 3억) : `20. 6. ~ 12.
  - 생활터전학교 운영 : 꽃들 등 16개소 / 관내 초중고 3,000명/ 76백만원
  - 바다마을학교 운영 : 포세이돈마린레저등 13개소 / 도내 430명
  - 온라인 축제 개최 : 조회수 2천회 이상, 사전녹화 및 중계방송 시행
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : `20. 1. ~ 12.
  - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영  
지원 및 발굴·확대

## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19 장기화로 보물섬 영어캠프 및 중고등학생 해외연수 운영 불가  
→ `21년 코로나 상황지속 시 해외연수 경우 국내연수로 변경 추진 예정

## □ 향후 계획

- 행복교육지구 운영 : `21. 1. ~ 12.
  - 토요일학교, 꿈빛자유학교, 바다마을학교 등 운영
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : `21. 1. ~ 12.
  - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램  
운영 지원 및 발굴·확대(화전학당운영)

V-11-85 **중·고등학생 무상교복 지원**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계								
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)	
																○
	○				○		○					○				100

사업개요

- 대상 : 관내 중·고등학교 신입생(전입생포함)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 교복구입비 지원
- 사업비 : 972백만원(도비 182,군비 790)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	972	-	-	176	199	199	199	199
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	182	-	-	26	52	52	52	52
군비	790	-	-	176	173	147	147	147

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 교복구입비 지급	조례제정	585명 176백만원	-	565명 169백만원	666명	666명	666명

그간 추진실적

- 교복 지원 사업 조례제정 : '18. 11.
- 교복 지원 사업 사회보장제도완료(보건복지부) : '18. 11.
- 교복구입비 지원(중·고등학교 신입생 585명/176백만원) : '19. 5.
- 남해군 교복지원 조례 일부개정 : '19. 11.  
※ 대상 확대 : 전입생 및 비인가 대안학교 학생 포함 지원
- 교복구입비 지원(중·고등학교 신입생,전입생 565명/169백만원) : '20. 6. ~ 12.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 2021년 교복지원 사업 홍보 및 추진 : '21. 1. ~
- 2021년 교복지원 접수 및 지급 : '21. 3월중 / 전입생 : 4월이후 수시

주관부서 행정복지국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 강현숙(☎8642) 담당자 조나진(☎8643)

V-13-87 **책 읽는 남해 주민 참여 독서 동아리 운영**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계								
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)	
																○
	○				○		○				○					85

사업개요

- 위치 : 화전도서관 및 작은도서관 등
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
  - 독서동아리 등록 및 활동 지원
  - 독서 문화 확산으로 책 읽는 남해 조성
- 사업비 : 110백만 원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	110	-	10	25	25	25	25	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	110	-	10	25	25	25	25	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 독서동아리등록	3	12	2	3	3	3	3
■ 동아리활동지원	10	40	20	20	40	40	40
■ 독서진흥 행사	3	10	5	5	10	10	10

**□ 추진실적**

○ 연차별 실행계획 대비 추진실적

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 독서동아리등록	3	12	1	0			
■ 동아리활동지원	8	149	2	2			
■ 독서진흥 행사	3	10	0	0			

○ 세부 추진실적

- '18. 9. ~ : 독서동아리 등록 접수 및 모임장소 지원  
( 한울타리 외 14개 등록, 회원수 134명, 모임 159회)
- 독서동아리 대표자 간담회 : '19. 2. 14.
- 남해에서 만나는 작가 강연 4회 : '19. 3. 20. ~ 6. 11.
- 와글와글북마당 알뜰도서 나눔 개최 : '19. 9. 28.
- 문학기행(통영) 1회, 독서강연 4회 : '19. 11. 20. ~ 12. 11.
- 청년 장병 독서동아리활동 지원 4회 : '20. 5. ~ 12.

**□ 추진 애로사항(문제점)**

○ 코로나19 확산으로 독서 활동 감소

**□ 향후 계획**

- 독서동아리 활동 및 모임장소 지원 : '21. 1. ~ 12.
- 청년 장병 독서동아리활동 지원 : '21. 1. ~ 12.
- 독서의 달 행사 개최 : '21. 9.
- 연합 독서토론 및 작가 초청강연 : '21. 10. ~ 12.

V-14-88

**경남독서학교 유치**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○			○			○				35

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1122번길 22 물건중학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 폐교(물건중)를 활용한 (가)서부경남독서학교 설립  
※ 경남교육청의 계획수립 → 예산확보 → 리모델링 → 개교(2021년)
- 사 업 비 : 276백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	276	-	36	60	60	60	60	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	276	-	36	60	60	60	60	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 경남독서학교 유치	-	-	-	-	1	1	1

**□ 추진실적**

○ 연차별 실행계획 대비 추진실적

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 경남독서학교 유치	-	-	-	-	-	-	-




○ 세부추진실적

- 남해교육장 방문, 사업제안서 제출 : `18. 11. 8.  
⇒ 물건마을 주민의 동의가 필요
- 물건마을주민과 간담회, 사업 설명 : `18. 11. 21.  
⇒ 공공의 사용과 마을에 도움이 되는 사업에 찬성
- 경남도교육감 방문, 사업제안서 제출 :`19. 1. 10.  
⇒ 도교육청은 가족단위 독서체험장 형태의 힐링공간으로 활용을 원함
- 현재 경남교육청의 폐교(물건중) 활용 계획 보류 중 : `20. 6.
- 경남교육청 미래교육국장 방문 : `20. 07. 22  
⇒ 도교육청은 예산 확보의 어려움으로 활용 계획 보류 중

□ 향후 계획

- 경남교육청의 물건중학교 활용 계획 확정에 따라 사업추진을 위한 업무협약 또는 대안 검토



# 재무과

# 공약사항 추진실적

(재무과)

## 1. 총 평

- 체납액 징수강화로 재정건전성 확보 및 성실납세문화 조성
- 행정안전부 타당성조사, 경상남도 투자심사 등 사전절차이행 완료 및 현재 보상협의 진행 중(면적기준 40% 완료)으로 지속 추진

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
4	1	-	2	2	-	1	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
재무과	경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공무원가 공개)	보류
	세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	완료
	청사신축팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정타운 조성	정상(30)
	청사신축팀	V-8-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	정상(5)

### 나. 세부내용

완 료 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	해당없음	100%

추진중(정상) : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-8-82	군청사 이전 및 행정타운 조성	해당없음	30%
V-8-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	청사신축 후 조성	5%

보류 및 폐기 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진(공무원가 공개)	공무원가 공개를 기시행하고 있는 타시도에서 건설 협회와 분쟁중	0

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	2	1	1	69,500	-	-	69,500	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	2	1	1	69,500	-	-	69,500	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	69,500	-	-	8,000	12,500	14,600	34,400
V. 군민이 참여하는 지방자치	69,500	-	-	8,000	12,500	14,600	34,400

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
1	-	-	1	-	-

V-4-78

알뜰살뜰 예산절감 추진(공사 원가 공개)

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○							○	0

□ 사업개요

- 건설공사 원가 공개 : 10억원 이상 군 홈페이지(공공발주공사)
- 공사비 산정단가 표준시장단가 적용 법률 검토
  - 근거법령 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)
  - 적용범위 : 100억 이상 표준시장단가, 100억 이하 표준품셈
- \* 표준품셈 : 표준품셈에서 제공하는 세부 공정별 단위 수량에 단가를 곱하여 산정
- \* 표준시장단가 : 표준품셈 등(표준시장 단가 포함)을 적용하여 완료된 공사에서 형성된 시장거래가격을 기초로 산출한 단가 적용(표준품셈 및 시장단가 관리규정-국토부 훈령)
- 사업비 : 비예산사업

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
타 시도 사례조사	10월~11월						
폐기 방침 결재	12월						

□ 그간 추진실적

- “알뜰살뜰 예산절감 추진-공사원가 공개” 시책 경과 보고(2018. 12. 3)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 건설공사 원가공개를 기 시행하고 있는 타시도에서 건설협회와 분쟁이 있어 추후 결과를 확인 후 진행하며, 필요시 정보공개청구 안내하겠음

□ 향후 계획

- 표준시장단가 적용대상(100억 이상)에 대한 관련 규정 개정시 공개 추진

주관부서	행정복지국 재무과 경리팀 팀장 이재현(☎ 3162) 담당자 박선옥(☎ 3163)
협조부서	100억 이상 공사 발주부서

V-4-78

알뜰살뜰 예산절감(체납실태조사반 운영)

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 체납액 징수목표액 설정 : 현년도 98%, 과년도 38.4% (세외수입 25%)
- 사업내용 : 체납차량 번호판 영치, 징수불능 체납 결손 처분 등

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20				'21	'22.6월	임기 후
			1분기	2분기	3분기	4분기			
지방세 체납 특별징수기간 운영	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	상반기 하반기	상반기	계속
체납차량 번호판 영치	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	상반기 하반기	상반기	계속
신속한 채권 확보 압류실시 (예금, 부동산, 자동차 등)	연중	연중	연중				연중	연중	계속
징수불능 체납 결손 처분	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	상반기 하반기	상반기	계속
체납자 분할납부 안내문 발송 (2020년 신설)	-	-	실시	실시	-	-	2회	2회	계속
세외수입 징수대책 보고회 실시	2회	3회	실시	실시	실시	실시	분기별 1회	분기별 1회	계속

□ 그간 추진실적

- 부동산 및 예금 등 압류 현황(12.22 기준) (단위:건, 백만원)

구분	합계		부동산		예금		자동차		기타	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	1,953	2,529	86	774	1,447	1,453	325	113	95	189
지방세	1,595	2,068	78	596	1,395	1,378	49	44	73	50
세외수입	358	461	8	178	52	75	276	69	22	139

○ 조합원 출자금 압류 추진 : '20. 9. ~ 11. (단위:명, 천원)

구분	압류예고		징수		압류	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액
합계	39	72,489	5	10,801	23	58,159
지방세	11	30,163	2	3,378	8	23,256
세외수입	18	42,326	3	7,423	15	34,903

○ 체납차량 번호판 영치 (단위:건, 천원)

구분	합계		상반기('20.4월~6월)		하반기('20.10월~12월)	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	73	21,145	32	10,348	41	10,797
관내	38	9,100	24	5,273	14	3,827
관외	35	12,045	8	5,075	27	6,970

○ 2020년 결손처분 실시 (단위:건, 백만원)

구분	합계		상반기		하반기	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	390	867	105	178	285	689
지방세	381	607	103	102	278	505
세외수입	9	260	2	76	7	184

○ 세외수입 징수대책보고회 개최(4회 실시) : '20. 3월, 6월, 9월, 12월

○ 지방세 및 세외수입 체납자 분할납부 안내문 발송 : '20. 3월, 6월

### □ 향후 계획

- 2021년 체납액 일제정리기간 설정 운영 : '21. 5월~6월, 11월~12월
  - 지방세 및 세외수입 체납차량 번호판 영치 활동 : '21. 4월~6월, 10월~12월
  - 신속한 채권확보를 위한 부동산·예금 등 압류 실시 : 연중
  - 징수불능 체납에 대한 과감한 결손처분 실시 : '21. 6월, 12월
- 지방세 및 세외수입 체납자 분할납부 안내문 발송 : '21. 3월, 9월
- 세외수입 징수대책보고회 개최 : 3월, 6월, 9월, 12월

주관부서 행정복지국 재무과 세입관리팀 팀장 정우철(☎3182) 담당자 김주용(☎3183)

V-8-82

## 군청사 이전 및 행정복합타운 조성

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				30

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
  - 부지매입 : 15,000백만원
  - 건물신축 : 50,000백만원(본관동, 의회동 등 14,814㎡)
  - 신청사 및 기존청사 정비(공원화 등) : 4,500백만원
  - 행정·복합타운 조성 : 유관기관, 금융기관 등 입주
- 사 업 비 : 69,500백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	69,500	0	0	0	8,000	12,500	14,600	34,400
국비								
도비	69,500				0	8,000	12,500	14,600
민자등								34,400

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 신축대상지 확정		부지확정(9월)					
■ 부지보상			사전절차 이행	부지보상 40%	부지보상 완료		
■ 문화재 조사					신축부지(50%)		기존부지(50%)
■ 건축 설계					기본실시 설계완료		
■ 건물 신축						공사착공	'23년 준공
■ 기존 청사정비							'24년말

□ **그간 추진실적**

- 청사신축 대상지 확정 : '19. 9. 17.
- 군관리계획(공공청사, 도로) 결정 및 지형도면 승인 고시 : '20. 1. 9.
- 보상계획 열람공고 및 주민설명회 개최 : '20. 4. 27. ~ 5. 11
- 도시계획시설(공공청사)실시계획 인가승인 고시 : '20. 5. 26.
- 감정평가업체 선정(3개업체) 및 감정평가 : '20. 7. ~ 9.
- 행정안전부(지방투자관리센터) 타당성 조사 결과 통보 : '20. 8. 31
- 경남도 투자심사 결과 통보 : '20. 10. 22.
- 보상협의 추진 : '20. 10. ~
- 현재 청사건립 기금 : 552억원 ('21년 8,000백만원 적립)

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 편입부지 보상시 감정가와 주민 기대가 차이 발생
  - 지속적인 주민설득 및 보상 행정절차 이행(수용대비)
- 문화재 시굴조사 및 발굴조사 기한 소요
  - 문화재 발굴 구역을 나눠 진행하여 청사신축 대상지 우선 조사 실시

□ **향후 계획**

- 지장물 철거 및 문화재 조사의뢰 : '20. 12. ~ 계속
- 청사 기본설계 및 실시설계 : '21. 6. ~ '22. 6.
- 공유재산 관리계획 승인(건물) : '21. 12.
- 청사신축 시공사 선정 및 착공 : '22. 7. ~
- 청사 준공 : '23. 12.

주관부서	행정복지국 재무과	청사신축팀	팀장 박진평(☎3187)	담당자 서보현(☎3188)
협조부서	관광경제국 문화관광과 안전건설국 도시건축과	문화재팀 도시개발팀	팀장 안성필(☎8632) 팀장 류인수(☎8632)	담당자 여창현(☎8633) 담당자 박현우(☎3413)

V-8-83 **청사 이전에 따른 문화공간 조성**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○			○							5

□ **사업개요**

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원
- 사업기간 : 2023년 이후
- 사업내용
  - 다목적 문화공간 조성 : 공원, 야외공연장, 휴게공간, 생태주차장 등
  - 관광자원화 : 남해읍성 복원, 느티나무 복원
- 사 업 비 : 없음 (현청사 신축 사업비에 포함하여 진행)

□ **연차별 이행계획**


세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 문화공간 조성							'24년 준공예정
■ 관광자원화							'24년 준공예정

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책** : 해당없음

□ **향후 계획**

- 남해군 신청사 건립 대상지가 현부지로 결정되어, 신청사 건립후 현청사 부지 정비 및 문화공간 조성 예정

주관부서	행정복지국 재무과	청사신축팀	팀장 박진평(☎3187)	담당자 서보현(☎3188)
협조부서	관광경제국 문화관광과	문화재팀	팀장 안성필(☎8632)	담당자 여창현(☎8633)



# 문화관광과

# 공약사항 추진실적

(문화관광과)

## 1. 총 평

- 문화관광분야 역점사업의 성공적 추진으로 군정 전반에 활력을 불어넣고 군정방침인 '다시 찾는 관광남해' 달성
- 관광문화재단 설립, 남해문화유적지 학술조사용역 등은 사전 단계를 순조롭게 추진하고 있어 원활한 공약사업 추진이 가능할 것으로 판단됨
- 장기간 소요되는 주요 사업들은 관련 협의 및 지속 추진

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정상	일부추진		
14	1	3	8	6	2	2	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
문화관광과	관광개발팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	정상(60)
	관광개발팀	II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	보류
	관광개발팀	II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	정상(5)
	문화예술팀	II-4-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	보류
	관광콘텐츠팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	이행후 계속추진
	관광정책팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	정상(60)
	문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	일부추진(70)
	관광콘텐츠팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	완료(100)
	문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	정상(10)
	문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	정상(65)
	문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	일부추진(35)
	문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	정상(90)
	문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	이행후 계속추진
	관광콘텐츠팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	이행후 계속추진

## 나. 세부내용

□ 완료 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	없음	100%

□ 이행후계속추진 : 3건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-6-31	남해관광개발공사 설립	없음	100%
II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	없음	100%
II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	없음	100%

□ 추진중(정상) : 6건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-4-4	항노화산업 육성 기반 조성	없음	60%
II-3-28	미조 순환 관광 로드 개발	인근 지자체(사천시, 여수시 등) 케이볼카 운영 및 신규 사업 추진(하동군)으로 과잉투자 우려 ⇒ 기획 단계부터 인근 관광자원과 연계된 차별화된 관광개발로 2차, 3차 파생 관광거점으로 조성	5%
II-6-31	남해관광개발공사 설립	없음	80%
II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	코로나19로 인해 축제추진 어려움	60%
II-12-37	남해 문화예술회관 건립	군비부담이 많음 ⇒ 적극적인 도비 확보	10%
II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	없음	65%
II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	없음	90%

□ 추진중(일부추진) : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	사업계획 변경에 따른 관련 단체 협의 필요	70%
II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	국립공원 내 업무추진을 위한 협의 필요	35%



보류 : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	없음	0%
II-4-29	남해 K-Pop 체험랜드 조성	없음	0%

### 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 천/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	14	14		151,833.1	5,880	9,832.45	30,220.65	105,900
I. 일자리 만드는 산업경제	1	1		20			20	
II. 다시찾는 해양관광	13	13		151,813.1	5,880	9,832.45	30,200.65	105,900

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	151,833.1	1,586	2,093	2,517.6	5,423.5	17,685.5	122,527.5
I. 일자리 만드는 산업경제	20		20				
II. 다시찾는 해양관광	151,813.1	1,586	2,073	2,517.6	5,423.5	17,685.5	122,527.5

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 천)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
14	2	8	2	-	-

## I-4-4 향노화산업 육성 기반 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이 행 단 계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○				○				60

사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년
- 사업내용 : 타 사업 관광콘텐츠를 연계한 웰니스관광 프로그램 개발
- 사 업 비 : 20백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	총 액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	20	0	0	20	0	0	0	0
국 비								
도 비								
군 비	20			20				
민자등								

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 웰니스관광 프로그램 개발	-	자원조사	네트워크 구축	네트워크 구축	상품개발	사업시행	유지관리

그간 추진실적

- 경남 시군 향노화산업 담당자 실무회의 참석 : '18. 10.
- 해양웰니스 자원조사 용역 완료 : '19. 04.  
- 우리 군 해양향노화 프로그램 구상을 위한 기초자료 조사
- 문체부 웰니스관광 클러스터 사업 추가편입(경상남도) : '19. 04.
- 웰니스관광 클러스터 시군 네트워크 회의 참석 : '19. 11.
- 웰니스관광 클러스터 네트워크 확대를 위한 세미나 참석 : '20. 02.
- 웰니스 관광상품(바래길/걷기여행) 개발 : '20. 05.

□ **향후 계획**

- 웰니스 관광 클러스터 전담기관(경남 향노화주식회사) 협업 사업추진 : 수시
- 웰니스 관광 상품 및 콘텐츠 개발
  - 남해 다이어트보물섬 조성사업, 힐링빌리지 조성사업 연계
  - 탐방로 걷기 및 요가 콘텐츠 운영방안 수립
- 해양웰니스 프로그램 운영 전문인력 양성 : '21년 이후
- 해양자원 활용 향노화 바이오 기술 및 제품개발 지원 : 연중
  - 기업체 수요 발생 시 마늘연구소 등 전문기관과 협의

**<<웰니스 관광 클러스터 사업>>**

- 사업개요 : 정부, 지자체, 민간 등이 참여하여 지역 웰니스 관광 자원을 지역관광(시설, 자원, 사업체 등)과 연계하고자 하는 네트워크형 클러스터 구축 사업으로 2018년 최초 시행(문화체육관광부)
- 사업내용 : 웰니스관광 상품 및 콘텐츠 개발, 산업지원, 전문인력 역량강화 및 창업지원, 클러스터 네트워크 운영 등
- 추진현황
  - 2018년 : 웰니스 관광 클러스터 사업 대상지 경상남도 선정(통영, 거제, 고성, 산청, 함양, 거창, 합천)
  - 2019년 4월 : 문체부 웰니스 관광 클러스터 사업 대상지 충주, 제천 선정
  - **2019년 4월 : 경상남도 2차년도 사업 지원 확정(남해군 추가 편입)**
  - 2019년 9월 : 경상남도↔경남향노화(주) 웰니스관광 클러스터 사업 업무협약 체결

주관부서 : 관광경제국 문화관광과 관광콘텐츠팀 팀장 김영찬(☎8592) 담당자 차화정(☎8593)

Ⅱ-1-26 **프랑스 어린왕자 테마파크 남해공원 유치**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류폐기	이행률(%)
	○				○	○	○							○	0

□ **사업개요**

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용
  - 테마관 조성(항공탐험, 수중탐험, 동.식물 등), 각 주제 행성별 3D 어드벤처 영화관, 오락기구 등
- 사 업 비 : 20,100백만원(군비 100, 민자 20,000)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	20,100	0	0	0	0	100	5,000	15,000
국비								
도비								
군비	100					100		
민자등	20,000						5,000	15,000

□ **그간 추진실적**

- 보류중인 사업으로 추진실적 없음

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 공유재산 임대형 민자제안의 경우 우리군내 입지가 가능한 재산이 없으므로 민자유치 애로
  - ⇒ 사유지 매입형 투자제안이 있을 경우 적극 추진

□ **향후 계획**

- 보류중인 사업으로 현재 계획없음

주관부서	관광경제국 문화관광과 관광개발팀 팀장 박종건(☎8612) 담당자 한동희(☎8614)
협조부서	안전건설국 도시건축과 도시개발팀 팀장 류인수(☎3412) 담당자 박현우(☎3413)

## II-3-28 미조 순환 관광 로드 개발

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○	○					○				5

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 미조리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업내용
  - 모노레일(송정~망산), 케이블카(망산~조도)
  - 부대시설 (매표소, 관리실, 판매점, 주차장, 광장, 조경시설 등)
- 사 업 비 : 86,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	86,000	0	20	80	0	0	4,000	81,900
국비								
도비	100		20	80				
군비								
민자등	85,900						4,000	81,900

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 기본계획 등 용역	기본계획 및 타당성조사 용역	삭도시설 기본계획 경제성검토 용역					
■ 민간사업자 공모					민간사업자 섭외/선정		공사 준공, 운영

### □ 그간 추진실적

- 기본계획 및 타당성조사용역 : '18.10. ~ '19.01.
- 삭도시설 기본계획 용역 및 민간투자 방식 확정 : '19.07. ~ '19.12.
- 삭도시설 경제성검토 용역 : '19.10. ~ '19.12.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 인근 지자체(사천시, 여수시 등) 케이블카 운영 및 신규 사업 추진(하동군)으로 과잉투자 우려
  - ⇒ 기획 단계부터 인근 관광자원과 연계된 차별화된 관광개발로 2차, 3차 파생 관광거점으로 조성

### □ 향후 계획

- 민간사업자 섭외 : '21. 02.
- 민간사업자 선정 : '21. 05.
- 군관리계획(지구단위계획 및 군계획시설) 결정 용역 착수 : '22. 12.
- 실시계획용역 착수 : '23. 10.
- 실시계획 인허가 협의 : '23. 04.
- 공사 착수 : '23. 10.
- 준공 및 운영 : '25. 12.

주관부서	관광경제국 문화관광과 관광개발팀 팀장 박종건(☎8612) 담당자 한동희(☎8614)
협조부서	안전건설국 도시건축과 도시개발팀 팀장 강태병(☎3412) 담당자 박현우(☎3413) 북함민원팀 팀장 김기현(☎3082) 담당자 김평주(☎3083)

## II-04-29 남해 K-Pop 체험랜드 조성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○									○	10

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 상주면 상주리 일월
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용 : K-Pop 체험랜드 조성(펜션단지, 콘서트장)
- 사업비 : 11,300백만 원(국비 5,600, 도비 1,680, 군비 4,020)  
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	11,300	0	0	0	0	0	1,000	10,300
국비	5,600						500	5,100
도비	1,680						150	1,530
군비	4,020						350	3,670
민자등	0							

### □ 그간 추진상황

- 국내 K-Pop 체험랜드 실태파악 : '19.05.
- 서울·부산·창원 등 기존 대도시와의 경쟁력 여부와 지속적으로 이용자가 감소하는 제주도의 플레이K-Pop테마파크 현황 등을 검토하여 보류 결정 : '19.10.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 플레이 K-Pop 테마파크(제주도) 2015년 개장이후 관광객 감소
- K팝 전문공연장(서울 아레나, 1만8400석) 건립 예정(5284억)
- 서울, 부산, 창원 등 대도시에 유명 K-pop 가수가 직접 출연하는 K-Pop페스티벌 개최로 관광객 유치의 어려움 예상  
⇒ 본 공약사업 보류

주관부서 : 관경경제국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 손영숙(☎8622)

## II-06-31 남해 관광개발공사 설립

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○									○	100

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 설립 후 지속 운영
- 사업내용
  - 관광홍보 및 마케팅 전략 수립, 콘텐츠(프로그램) 개발
  - 축제기획 및 운영, 각종 공모사업, 바래길2.0 사업 추진 등
- 사업비 : 6,061백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,601	0	0	40	108	1,971	1,971	1,971
국비								
도비								
군비	6,601			40	108	1,971	1,971	1,971
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 관광활성화 전담기구 설립 (관광문화재단)	계획 수립	타당성 용역	경남도 2차 설립 협의 및 검토	조례제정	재단 운영	재단 운영	재단 운영

### □ 그간 추진실적

- 관광개발공사 설립 타당성 용역 시행 : '19.01.
- 관광전담기구 설립 관련 협의 : '19.03.
- 관광개발공사 설립 타당성 용역 최종 결과에 따른 관광개발공사 ⇒ 관광문화재단 전환 : '19.03.

- 경상남도 1차 협의(관광진흥과, 문화예술과) : '19.06.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 시행 : '19.07.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 최종보고회 : '19.11.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 결과 보고(의회) : '19.11.
- 용역결과 공개 및 주민의견 수렴 : '19.11.
- 남해군 출자·출연기관심의위원회 심의(원안가결) : '19.12.
- 경상남도 출자·출연기관심의위원회 심의 및 2차 협의(원안가결) : '20.03.
- 관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : '20.06.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당없음

**□ 향후 계획**

- (재)남해군문화관광재단 출범(개소식) : '21.02.

주관부서	관광경제국 문화관광과 관광콘텐츠팀 팀장 김명찬(☎8592) 담당자 차화정(☎8593)
협조부서	기획예산담당관 예산팀 팀장 이준표(☎3062) 담당자 최찬호(☎3063)

**II-8-33 문화관광축제 경쟁력 강화**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				90

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
  - 축제 사전심사 및 사후평가 강화 : 남해군축제관리위원회
  - 지속가능한 축제 추진을 위해 민간주도 시행
- 사업비 : 9,318백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	9,318	0	1,149	1,370	1,726	1,673	1,700	1,700
국비								
도비	215		45	65	55	50		
군비	9,103		1,104	1,305	1,671	1,623	1,700	1,700
민자등								

**□ 그간 추진실적**

- 축제관리위원회 2기 구성 : '19.9.6.
- 관광축제 발전방안 세미나 개최 : '19.11.20.
- 관광축제 아카데미 용역 추진 : '20.2.25.~.11.5.
- 보물섬 농특산물 판매행사(마늘&한우축제 대체) 추진 : '20.6.12.~.6.14.
- 축제관리위원회 개최('21년 보조금 사전심의) : '20.9.22.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 미조항 멀치축제 추진위원회 구성 애로
  - 지역사회 관심 제고 독려 및 축제재원 확충 방안 마련

**□ 향후계획**

- 포스트 코로나시대, 새로운 축제방향 설정 및 공간 구축
  - 농특산물 판매행사, 비대면 온라인축제 등 신규 관광수요 창출

주관부서	관광경제국 문화관광과 관광정책팀 팀장 김지영(☎8602) 담당자 이동하(☎8603)
------	--

## II-10-35 고려대장경 판각지 성역화 사업

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○						○				70

### □ 사업개요

<고현면 권역단위 거점개발사업>

- 위 치 : 고현면 대사리 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2020년
- 사업내용 : 고려대장경 판각체험관, 문화광장, 둘레길 조성 등
- 사 업 비 : 7,264백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	7,264	7,000	0	0	66	66	66	66
국비	4,900	4,900						
도비	730	630			25	25	25	25
군비	1,634	1,470			41	41	41	41
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
판각체험관 프로그램 지원					·고려대장경 판각체험학교 운영 보조금 교부(16백만원) ·우리지역문화재 바로알기 지원 보조금 교부(50백만원)		

### □ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 보완용역 : '19.03.
- 제3차 경상남도 지방재정계획심의 재검토 : '19.10.
- 고려대장경판각성지보존회 등 관계자 간담(1차) : '19.10.
- 군수공약사업 계획변경 보고 : '20.01.

- 고현면 권역단위 개발사업 추진위원회, 고려대장경판각성지보존회 관계자 간담(2차) : '20.02.
- 국회 팔만대장경 판각 전시 및 시연회 개최 : '20.11.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 당초 고현중학교부지 전시체험관, 판각교육관 등 대장경 판각공원 건립 사업으로 추진예정이었으나 투자심사 5차례 재검토 통보와 건물 건립으로 인한 유지·관리비용 과다소요로 사업 계획 전면 재검토
- 고현면 권역단위 거점개발사업의 일환인 판각체험관이 준공에 따라 고려대장경 관련 프로그램 개발 및 지원

### □ 향후 계획

- 판각체험 및 학술대회 등 프로그램 지원 : '21.01. ~ 12.

연번	프로그램명 및 개요	일시	장소	참가인원
①	고려대장경 판각체험학교 운영	연 4회	대장경판각문화센터	80명
②	우리지역 문화재 바로알기 지원 (학술대회, 판각전시, 유적지 탐방 등)	연중	대장경판각문화센터, 화방사	600여 명

**II-11-36 고현·설천·남해 역사관광코스개발**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류/폐기	이행률(%)
	○				○	○					○			100

**□ 사업개요**

- 위 치 : 설천·고현·남해
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용
  - 고현·설천·남해 관광역사코스 정비
  - 남해유배문학관~팔만대장경 판각지~이순신 유적지를 연결하는 관광자원 개발
- 사업비 : 17백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	17			17				
국비 도비 군비 민자등	17			17				

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 고현·설천·남해 역사관광코스 정비	-	코스정비	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리
▪ 고현·설천·남해 역사관광코스 콘텐츠 개발	-	스토리북 제작		광역투어 버스 연계 추진	다양한 프로그램 연계추진	다양한 프로그램 연계추진	다양한 프로그램 연계추진

**□ 그간 추진실적**

- 고현·설천·남해 역사관광코스 개발 시행 : '19.10.
  - 남해 유배문학관~고현 독방길~설천 총렬사까지 걷는 길 조성
  - 어록판 및 정자 개보수, 안내판 설치
- 스토리북(정지장군·팔만대장경·이순신장군) 제작 : '19.10.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당없음

**□ 향후 계획**

- 광역투어버스 운영 : '21. 3. ~
  - 대한민국 테마여행 10선 광역투어버스 운영 시 고현·설천·남해 역사관광 코스 연계 프로그램 추진
- 고현 독방축제 및 바래길 행사 등 다양한 프로그램 연계 추진

## II-10-37 남해 문화예술회관 건립

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류/폐기	이행률(%)
	○				○	○				○				10

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 남해대로 2745 남해유배문학관 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
  - 사업량 : 부지면적 11,225㎡, 건축연면적 3,103㎡(지하 1층, 지상 2층)
    - 전문공연장 414석, 소공연장(다목적홀) 108석, 전시실 등
- 사업비 : 15,000백만 원(도비 750, 군비 750)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	15,000	0	0	0	0	1,000	3,000	11,000
국비								
도비	7,500					500	1,500	5,500
군비	7,500					500	1,500	5,500
민자 등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 기본구상 및 타당성 조사		완료					
■ 한문연 적정성 검토		완료(적정)					
■ 경남도 지방재정투자심사		완료(승인)					
■ 문예회관 건립사업 신청			경남도 사업건의	사업신청			
■ 군관리계획 및 실시계획작성					3월 한		
■ 실시계획 승인 및 경남도 계약심사						2월 한	
■ 사업착공						6월 한	
■ 사업준공							'24.12월한

### □ 그간 추진실적

- 문예회관 건립 기본구상 및 타당성 조사 : '18.11. ~ '19.02.
- 한국문화예술회관 연합회 건립 적정성 검토(적정) : '19.04.
- 경남도 지방재정투자심사 승인 : '19.10.
- 경남도 방문(사업설명 및 예산반영 건의) : '20.03.
- 경남도 방문(2021년 문예회관 건립지원사업 반영건의) : '20.06.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총 150억 원의 사업비로 군비부담이 많음
- 문화예술회관 건립이 지방이양 사업으로 전환되어 경남도에 사업결정권이 있음
- 우리군에 100석 이상의 전문공연장 등 문화예술회관이 없다는 실정을 적극 주장하여 도비 확보 노력

### □ 향후 계획

- 문화예술회관 건립사업 신청(경남도) : '20.07. ~ '20.08.
- 군 관리계획 및 실시계획 : '21.03.
- 실시계획 승인 및 경남도 계약심사 : '22.02.
- 공사착공 : '22.06.
- 공사준공 : '24.12.

주관부서 : 관광경제국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 손영숙(☎8622)



II-13-38

**문화창달 주역 남해문화원 지원 확대**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 남해읍 선소로 12, 남해문화원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 문화창달의 주역인 남해문화원에 대한 합리적 수준의 지원을 통한 국민의 삶의 질 향상 및 자긍심 고취
- 사 업 비 : 842백만 원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	842	0	114	170	186	186	186	지속추진
국비								
도비	38		6	8	8	8	8	
군비	804		108	162	178	178	178	
민자등								

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 지역문화원 활동지원	70	115	62	62	129	129	지속추진
■ 문화학교 운영	44	55	31	31	61	61	

**□ 그간 추진실적**

- 예산 170백만원 지원 : '19. 1월~12월
  - 지역문화원 활동지원 115백만원, 문화학교 운영 55백만원
- 문화원 지원 예산 186백만원 확정 및 코로나19 관련 미집행 예산 제외 100% 지원(167백만원) : '20. 1월~12월
- 2021년 문화원 지원 예산 190백만원 확정

**□ 향후 계획**

- 문화 교류, 문화행사 등 예산지원 및 협력강화 : '21. 1월~

주관부서	관광경제국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 박진석(☎8624)
------	--

II-14-39

**금산사불교차 주변정비 및 서북공원 조성사업**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				35

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 상주면 양아리 93 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 방문객센터 및 약용식물 체험장(825㎡) 건립
  - 서북야외공원(3,300㎡) 조성
- 사 업 비 : 850백만 원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	850	0	0	20	0	0	500	330
국비								
도비								
군비	850			20			500	330
민자등								

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 기본계획 용역				완료			
■ 방문객센터 건립							사업수행
■ 서북공원 조성							사업수행

**□ 그간 추진실적**

- 기본계획수립 및 타당성 용역 시행 : '19.05.
- 기본계획 수립 및 타당성 용역 중간보고 : '19.11.
- 사업대상지 관계자 현장 방문 및 의견 청취 : '19.12.
  - 전시관 등 건물 건립을 지양하고 공원 조성으로 사업 계획 변경
- 기본계획 수립 및 타당성 용역 완료 : '20.01.
- 기본계획 수립 및 타당성 용역 최종보고회 : '20.02.

○ 스마트 복합쉼터 사업과 연계 검토 : '20.12.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

○ 한려해상국립공원 지역 내 사업추진을 위한 업무협의 필요

**□ 향후 계획**

- 스마트 복합쉼터 사업 선정 시 연계하여 추진(건설교통과) : '21년중
- 한려해상국립공원공단 업무협의 : '21.하반기
- 서북공원 조성 시행 : '22.02.

**II-16-41 남해문화유적지 학술조사 용역**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				90

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 서면 서호리 산178-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용
  - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 정밀지표조사
  - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 문화재 지정
- 사업비 : 40백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	40	0	0	40	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	40			40				
민자등								

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 정밀지표조사		완료					
■ 문화재지정					신청		

**□ 그간 추진실적**

- 남해 대장군지 주변정비 및 수목제거 : '19.03.
- 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 완료 : '19.06.
- 서상마을 주민 1차 설명회(서상 노인회 총회) : '19.12.
- 마을 대표 유선 협의 : '19.12.
- 마을 임원진(이장 등) 간담 : '20.01.

주관부서 : 관광경제 문화관광과 문화재팀 팀장 안성필(☎8632) 담당자 박효선(☎8635)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문화재 지정에 따른 주민 의견 수렴
  - 문화재 지정에 따른 재산권 피해를 최소화 하기 위해 대상지 매입 요구
    - 경상남도 문화재 지정 후 도지정문화재 보수정비 사업으로 토지 매입 건의

□ 향후 계획

- 남해 대장군지 경상남도 문화재 지정 신청 : '21.01.
- 대상지 매입 : '22.01.

II-18-43 남해 선비 유배길 조성 및 남해향교 활성화

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해향교, 유배박물관, 노도 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
  - 남해향교 충효교실 운영, 전통문화계승사업(유림의 날 행사)
  - 향교서원 문화재 활용사업
- 사업비 : 419.1백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	419.1	0	22	25	88.6	94.5	94.5	94.5
국비	117				33	28	28	28
도비	83.45		6.6	6.6	16.7	17.85	17.85	17.85
군비	218.65		15.4	18.4	38.9	48.65	48.65	48.65
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 향교 충효교실	연중	연중	연중	연중	연중	연중	연중
■ 향교 유림의날	1회	1회	1회	1회	1회	1회	1회
■ 문화재활용사업			연중	연중	연중	연중	연중

□ 그간 추진실적

- 2020년 향교서원 문화재 활용사업 공모선정 : '19.09.
- 남해향교 충효교실 운영 : '20.02. ~ '20.11.
- 향교서원 문화재 활용사업 : '20.02. ~ '20.11.
- 2021년 향교서원 문화재 활용사업 공모 선정 : '20.09.
- 남해향교 유림의 날 행사 : '20.11.

주관부서 : 관광경제 문화관광과 문화재팀 팀장 안성필(☎8632) 담당자 여창현(☎8633)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19로 인한 상반기 충효교실 및 문화재 활용사업 중단
  - 하반기 역시 지속적인 코로나19 감염자 발생으로 인해 적극적인 사업 추진 어려움
- 코로나19 확산 방지를 위하여 개인 소독 및 방역지침 준수

□ 향후 계획

- 향교서원 문화재 활용사업 추진 : '21.02. ~ 21.11.
- 남해향교 충효교실 운영 : '21.02. ~ 21.11.
- 남해향교 유림의 날 행사 : '21.11.

II-19-44 문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류/폐기	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월(매년 반복)
- 사업내용
  - 문화관광해설사 활동비 인상
  - 문화관광해설사 근무환경 개선(근무복 구입, 역량강화 프로그램 지원 등)
- 사업비 : 1,602백만 원(국163, 도216, 군1,223)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,602	0	281	311	343	333	168	166
국비	163		25	30	54	27	14	13
도비	216		32	33	81	35	18	17
군비	1,223		224	248	208	271	136	136
민자등								

□ 그간 추진실적


- 활동비 인상 반영(53,000원 ⇒ 60,000원) : '20.05.
- 근무환경 개선
  - 단체근무복 구입비 인상(200,000원 ⇒ 400,000원) : '20.05.
  - 독일마을 관광안내소 리모델링 완료 : '20.03.
  - 상비의약품 구비 및 냉난방기 소독·점검 : '20.06.
  - 창선관광안내소 시설 보수 및 청소 용역 시행 : '20.08.
  - 단체근무복 지원 : '20.11.
- 문화관광해설사 역량강화의 날 프로그램 운영(3회) : '20.07, 08, 11
- 남해군 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례 제정 : '20.12.

□ 향후 계획

- 해설업무 지원을 위한 물품 구입 : 수시
- 근무환경 개선(시설 개보수) : 수시

주관부서 : 관광경제 문화관광과 문화재팀 팀장 안성필(☎8632) 담당자 박호선(☎8635)

주관부서 : 관광경제국 문화관광과 관광콘텐츠팀 팀장 김명찬(☎8592) 담당자 이해영(☎8595)



# 지역활성과

# 공약사항 추진실적

(지역활성과)

## 1. 총 평

- 미래 신성장동력 육성을 위한 민간기업 투자유치 환경조성
- 남해 화전(花錢) 화폐 유통 확대를 통한 지역상권 활성화
- 에너지 수급여건 개선으로 편리성 및 안정성을 갖춘 에너지 복지향상

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
10	0	0	8	8	0	2	0

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
지역 활성과	투자유치팀	I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	정상(80)
	투자유치팀	I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정상(20)
	투자유치팀	I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	보류
	지역경제팀	I-5-5	친절·쾌적한 전통시장 만들기	정상(85)
	지역경제팀	I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	정상(80)
	지역경제팀	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	정상(90)
	투자유치팀	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	정상(80)
	친환경에너지팀	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	정상(31)
	친환경에너지팀	Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	정상(90)
친환경에너지팀	Ⅳ-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	보류	

## 나. 세부내용

□ 추진중(정상) : 8건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	정상추진	80%
I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	- (문제점) IGCC 발전사업은 정부정책 및 변화하는 에너지 패러다임에 부합되지 않는 사업으로 추진 동력을 상실할 가능성이 높음 - (대책) 12월 말경 확정되는 제9차 전력 계획 결과를 보고 MOU 당사자간 협의를 통해 대책방안 논의	20%
I-5-5	친절·쾌적한 전통시장 만들기	정상추진	85%
I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	정상추진	80%
I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	정상추진	90%
I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	정상추진	80%
I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	정상추진	31%
Ⅲ-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	정상추진	90%

□ 보류 및 폐기 : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	- (문제점) 사업부지는 공유수면지역으로 신규 개발사업(공모, 민자유치 등)을 위해서는 국유화 조치가 선행되어야 함 - (대책) 경남도 및 해수부와 협의하여 당지구 국유화 추진	보류
Ⅳ-3-65	전기생산 보도블럭 산책하면 건강수당 지급	-	보류

### 3. 소요예산액

#### □ 재원별 소요현황

(단위 : 천/백만원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	10	10	-	6,158,833	45,398	14,176.5	39,100.5	6,060,158
I. 일자리 만드는 산업경제	8	8	-	6,124,643	29283	10953.5	26971.5	6,057,435
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	34,130	16,115	3,223	12,069	2,723
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건의복지	1	1	-	60			60	

#### □ 연도별 소요현황

(단위 : 백만원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	6,158,833	1,632	14,540	23,473	61,261	75,322	5,982,605
I. 일자리 만드는 산업경제	6,124,643	1,632	1,674	4,149	59,261	75,322	5,982,605
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	34,130	-	12,806	19,324	2,000	-	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건의복지	60		60				

#### □ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 천)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상
10	1	5	2	1	1

### I-1-1

### 친환경 제조업 남해 유치

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○		○				○				80

#### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 주민밀착형(농·수산물) 및 친환경 제조업 유치
  - 고현 농공단지 활성화 및 강소기업 육성
- 사업비 : 12,930백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	12,930	0	0	20	1,145	1,100	1,000	9,665
국비	1,870				270	300	300	1,000
도비	397				67	90	90	150
군비	5,503			20	448	310	210	4,515
민자등	5,160				360	400	400	4000

#### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 제조업유치 용역		용역 완료	추진방향 설정	친환경 제조업 유치			
■ 농공단지 활성화			활성지역 건학	제조기업 입주검토		활성화 방안 검토	

#### □ 그간 추진실적

- 친환경 제조업유치 기본계획 및 타당성 용역 추진 : '19. 4. 11.
- 용역 완료보고회 : '19. 12. 4.
- 농공단지 활성화 방안 모색 벤치마킹 : '20. 5. 14.
  - (하동) 에코맘, 슬로푸드 하동유통센터, (구례) 자연드림파크
- 관외 제조 기업(수력펌프) 고현농공단지 이전 지원 : '20. 12.
  - 농공단지 이전에 따른 세제혜택 검토, 공공 기반시설 지원 등 입주 상담

## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 일반적인 공산품 제조업은 우리군 입지조건상 육성 및 유치가 어려움  
→ 우리군이 다른 지역과 비교 우위에 설수 있는 지역에서 생산되는 농산물, 수산물 가공하는 주민밀착형 제조업 및 친환경 기업육성으로 방향 설정
- 교통, 물류이동, 주거 등의 입지조건인 한계로 공장 지방이전(남해군) 주저  
→ 노후화된 단지 기반시설 정비 등을 통한 기업활력 제공, 경쟁력이 낮은 입주 기업을 강소기업으로 교체하는 수준의 유지관리 적극 검토

## □ 향후 계획

- 친환경 제조업 육성 지원확대를 위해 보조금 지원 등 행정정보를 통한 유통가공업 기반 마련
- 지역특산물 및 농산물을 이용한 제조업체 유치 방안 모색 및 농공단지 기반시설 지속적 정비 및 관리
- 공장 지방이전 및 기업 유치에 따른 행정지원 확대 검토

## I-1-2 서면지구 신재생에너지 산업 유치

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○					○	○				○				20

## □ 사업개요

- 위치 : 남해군 서면 노구리 360번지 일원(면적 660,000㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 사업내용
  - 1단계 : 400MW급 IGCC 발전소 건설
  - 2단계 : 최대 3,300MW급 IGCC 등 신재생에너지산업 집적화를 통한 산단조성
- 사업비 : 6,000,000백만 원(민자)  
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,000,000	0	1,200	0	0	54,800	73,000	5,871,000
국비								
도비								
군비								
민자등	6,000,000	-	1,200	-	-	54,800	73,000	5,871,000

## □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기후
				상반기	하반기		
■ 발전사업허가	타당성 용역			방안논의	부처협의	허가신청	허가취득
■ IGCC발전소 건설							법인설립 일시결제
■ 산단 조성							

## □ 그간 추진실적

- 남해 IGCC 건설 타당성검토 용역 완료 : '18. 8. 30
- 군의회 IGCC 발전사업허가 촉구 건의서 채택 : '19. 4. 22
- IGCC 건설촉구 군민 서명부 제출 : '19. 7. 1
  - ▶ 서명부(5,619명) 제출: 신자부 전기위원회 국회사원여상규·김두관·박성중·제윤경
- 제9차 전력수급기본계획 초안('20.5.8) 및 확정안('20.12.15) 발표
  - ▶ 원전·석탄 감축 및 LNG·신재생에너지 확대



### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 올해 12월말경 확정될 제9차 전력수급기본계획에는 원전·석탄 감축 및 LNG·신재생에너지 확대가 주요 핵심사항임
- 정부는 IGCC를 신에너지로 분류하고 있지만 석탄화력 범주에 포함된다는 인식하에 기후변화 대응·온실가스 감축을 위해 강력한 탈석탄 정책을 추진하고 있으며,
- 향후 IGCC 발전사업은 정부정책 및 변화하는 에너지 패러다임에 부합되지 않는 사업으로 추진 동력을 상실할 가능성이 높음

※ 정부의 탈석탄 정책에 따른 참여기업 및 주민 동향

- 참여기업 : 정부의 탈석탄 정책 등 에너지 전환 및 그린 뉴딜정책에 맞춰 신재생에너지(풍력, 수소 등) 분야로 기업의 비전을 전환 추세
- 지역주민 : 주민, 행정의 노력에도 불구하고 정부의 에너지 패러다임 변화로 인해 사업추진이 어려울 것이란 의견, 중현지구의 발전방안 검토 요청

### □ 향후 계획

- 제9차 전력수급기본계획 최종 확정 : '20년 12월 말경  
→ IGCC 발전사업은 4개기업이 컨소시엄을 구성하여 추진하던 사업인만큼 제9차 전력수급기본계획 확정이후 참여기업, 주민 등 관계자들과의 협의를 통해 향후 방안 논의
- 중현지구 종합발전계획 용역 추진 : '21년 1월

## I-1-3 창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○				○		○							○	

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 창선면 당저리 일원(면적 186,989㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용
  - 1단계 : 앵커시설(비행차 터미널 및 활주로) 조성
  - 2단계 : 연계 시설 조성(숙박시설, 레저시설, 상업시설, 공공시설 등)
- 사업비 : 100,630백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	100,630	0	0	20	0	0	0	100,610
국비	25,000							25,000
도비	10,000							10,000
군비	15,630			20				15,610
민자등	50,000							50,000

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 기본계획 및 타당성 용역		완료				부처협의	
■ 사업공모 및 민간유치							사업공모 민간유치

### □ 그간 추진실적

- 비행차 종합단지 조성 기본계획 수립용역 발주 : '18. 12. 21
- 착수 보고회(개발방향 : 비행차 연계 관광산업단지 조성) : '19. 3. 5.
- 용역 완료 보고회 : '19. 6. 24.
- 사업추진 보류 결정(사업 재검토 보고회) : '19. 11. 11
  - ▶ 비행차 상용화시기 불투명, 사업의 부재로 인해 사업 추진시기 조정필요
  - ▶ 경제적 타당성 분석 B/C=0.8, IRR=-3.7% 현시점 타당성 없음

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당지역은 공유수면매립지역으로 비행차 실험단지 조성사업을 규제자유 특구 지정을 통해 추진하고자 하였으나 상용화 단계에 이르지 못한 산업으로 분류되어 사업추진이 보류됨
- 공유수면지역에 신규 개발사업(공모, 민자유치 등)을 위해서는 국유화 조치가 선행되어야 하며 현재 경남도(면허관청)에서 요청한 보완사항을 이행하고 있음
  - ▶ 불법 건축물 철거, 농작물 경작금지, 지목 재조정 등 보완사항 이행 중

□ 향후 계획

- 국유화 조치관련 경상남도 보완 요구사항 이행 : '20. 12월
- 경남도 보완사항 이행 후 재협의 추진 : '21. 1월
- 해수부 방문하여 매립지 국유화 조치 협의추진 : '21. 2월

I-5-5 **친철·쾌적한 전통시장 만들기**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				85

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 내 전통시장(4개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 2020년 전통시장 시설현대화사업(4개) 추진 ※ 482백만원
    - 노후전선 정비사업(232백만원), 장애인화장실 진입로 정비공사(89백만원), 주차장 개보수 사업(61백만원), 1시장 1특화사업(100백만원) 준공
- 사 업 비 : 894백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	894	0	93	233	482	86	0	0
국비	253		38	99	116			
도비	147.5			9	131.5	7		
군비	486.5		55	121	231.5	79		
민자등	7			4	3			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 시설현대화사업			노후전선 정비사업, 장애인화장실 진입로 정비공사, 주차장 개보수 사업, 1시장 1특화사업		led 입간판 설치사업	공모 신청	공모 신청
■ 플래마켓 행사 개최		7	0	0	6회 (하반기)		
■ 친철 상인 교육					2회		

주관부서      관광경제국 지역활성화 투자유치팀 팀장 박민희(☎3227) 담당자 강창순(☎3228)

## □ 그간 추진실적

- 남해전통시장 시설현대화 사업
  - 남해전통시장 이용객 쉼터조성 : '18. 9. 29.
  - 남해전통시장 쉼터 발열의자 설치 : '18. 12. 5.
  - 화장실 장애인편의시설 설치 : '19. 9. 30.
  - 전통시장 내 노후화 소방시설 보수 : '19. 10. 17.
  - 남해전통시장 해수인입시설 설치 : '19. 12. 25.
  - 장애인화장실 진입로 정비공사 : '20. 4. 4.
  - 노후전선 정비사업 : '20. 4. 1. ~ 8. 28.
  - 주차장개보수 사업 : '20. 11. 6. ~ 12. .
  - 1시장 1특화사업 : '20. 9. 10. ~ 12. 24 .
- 2019년 남해전통시장-사이 플리마켓 개최 : 40백만원
  - 매월 마지막주 토요일(6~12월) 개최 : 7회
  - 볼거리, 먹거리, 체험 공간 제공
  - 지역화폐 화전(花錢)화폐 판매 병행 및 홍보
- ※ 코로나19 확산 방지를 위한 행사 미개최 : 2020. 1. ~ 12.

## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업대상자인 남해전통시장은 상설시장으로 유동인구가 밀집지역으로 사업 진행 시 다수 민원 발생으로 진행 어려움
  - 사업 시행 전 설명회 등 홍보 철저 및 다수 인원 밀집하는 5일장(2, 7일) 일정 조정을 통한 공사 진행

## □ 향후 계획

- 남해전통시장 LED 입간판 설치 사업 : '21. 1월 착공
- 전통시장 상인 대상 친절교육 실시 : 21. 4월, 9월

1-6-6

## 남해화폐 화전(花錢) 확대 보급

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				80

## □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업내용
  - 남해화폐(지류식, 모바일) 확대 발행
  - 화전(花錢) 가맹점 확대, 화전(花錢) 사용 홍보
- 사 업 비 : 1,420백만원('20), 1,953백만원('21)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,832	0	89	370	1,420	1,953	0	0
국비	2,160	0	0	160	800	1,200		
도비	165	0	0	30	135	0		
군비	1,507	0	89	180	485	753		
민자등	0	0	0	0	0	0		

## □ 그간 추진실적

- 지류식 화전(花錢) 발행 개시 : '19. 1. 31.
- 모바일 제로페이 발행 개시 : '19. 9. 2.
- 2019~2020년 복지(특별)포인트 화전(花錢) 지급
  - 34백만원('19) / 64백만원('20)
- 당직수당 등 화전(花錢) 지급 : '20. 3~6월간
- 유료관광지(5개소) 입장료 화전(花錢) 환급 : 230백만원('19)
- 유료관광지 화전 1천원권 디자인 변경 및 출시 : '20. 2. 1.
- 코로나19 극복 정부재난지원금 등 정책발행 : 37억원('20)
- 코로나19 위기 극복 화전(花錢) 특별할인 시행 : '20. 3~12월

○ 화전(花錢) 인쇄 및 판매

구 분	2019년	2020년
인쇄	40억원	168억원
판매	29억원	180억원('20.12.21 기준)

- 화전(花錢) 및 제로페이 가맹점 확대(소상공인 점포:3,647개소)
  - 1,550개소(지류) / 1,350개소(제로페이)
- 화전(花錢) 확대 발행 부정유통 방지 대책
  - 조폐공사 공용시스템 도입 : 부정유통 패턴 감지, 과태료 부과
  - 전 가맹점 화전(花錢) 부정유통 방지 준수사항 공문 발송
- 화전(花錢) 판매대행점 확대 시행 : 19개소→36개소(실험 등 추가)

□ 향후 계획

- 화전(花錢) 연중 유통 활성화 홍보 : 각종 단체회의 활용
- 코로나19 대응 비대면 제로페이 사용 지속 홍보
  - 청년, 중고, 대학생 위주
- 화전(花錢) 정책발행 추진 : 복지(당직·위원회)수당, 단체회비 등

주관부서      관광경제국 지역활성과 지경경제팀 팀장 박정연(☎3192) 담당자 김국도(☎3193)

1-7-7      **나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				90

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업대상 : 관내 기존 협동조합(12개소), 잠재적 신규 협동조합
- 사업내용
  - 협동조합 유형 개발 및 유형별 홍보
  - 신규 협동조합 설립에 대한 교육 및 컨설팅
  - 협동조합 협의체 구성을 통한 기존 협동조합 연계 강화
  - 기성 협동조합에 대한 사업 및 활동 지원
- 사 업 비 : 101백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	101	0	0	35	22	22	22	0
국 비								
도 비								
군 비	101			35	22	22	22	-
민자등								

□ 그간 추진실적

- 협동조합 지원을 위한 간담회 개최 : '19. 1. 22.(화)
- 사회적경제 단체 시장사이 플리마켓 개최 : '19. 6. ~ 12.
- 신규 협동조합 설립신고 : '20. 6.
  - 남해군농산물가공협동조합
  - 관음포연꽃마을협동조합

○ 협동조합 현황

협동조합명	대표자	소재지	인가연도
12개			
남해건선택협동조합	송정욱	남해읍 남해대로 2981-13	2014
남해봉성버섯협동조합	노채권	남해읍 평현리 1365번지	2015
남해커피마을협동조합	문준홍	이동면 무림로 80	2016
남해79보물섬다이아협동조합	PIAO HAI YUE	삼동면 독일로 30	2016
남해상주동고동락협동조합	안병주	상주면 남해대로675번길 14-5	2017
화전별곡꽃잠협동조합	이현숙	남해읍 화전로38번길 8	2017
빛담촌협동조합	김영조	남면 빛담촌길 22	2017
남해에너지협동조합	김보삼	남해읍 스포츠로 113	2018
푸른남해협동조합	강병철	창선면 동부대로 2058	2019
바래 협동조합	유지영	서면 남서대로 2611	2019
남해군농산물가공협동조합	류정자	남해읍 화전로78번가길 4	2020
관음포연꽃마을협동조합	김경곤	고현면 탑동로76번길 1	2020

○ 협동조합 지원 내역 : 2019. 1. ~

구분	지원내역	소요예산 (천원)
계		49,623
홍보물품	꽃차, 커피, 포장박스, 쇼핑백, 리플릿 등	10,690
운영물품	테이블보, 앞치마 등 제작 방역물품 지원(마스크, 손소독제)	17,425
선진지 견학	버스 임대(1대)	800
강사비 지출	조합원 역량강화 및 운영지원 컨설팅 워크숍	5,806
플리마켓 지원	테이블·의자 임대, 무대설치, 현수막, 배너 제작 *20년도 코로나19 감염증 확산으로 플리마켓 미개최	14,902

□ 향후계획

- 2021년 협동조합 활성화 지원사업 공고 : '21. 5월 중
  - 12개소, 업체별 최대 1,800천원
  - 운영 컨설팅 지원, 홍보방안 마련, 행사지원 등

주관부서	관광경제국 지역활성과 지경경제팀 팀장 박정연(☎3192) 담당자 김성란(☎3194)
------	--

I-1-8

중소기업 경쟁력 확보 지원

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				80

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 관내 중소기업 금융지원 및 지식재산권 창출 지원
  - 농공단지 입주기업 환경개선사업 추진
- 사업비 : 1,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,720	0	250	240	300	300	300	330
국비								
도비	44		11		12	21		
군비	1,676		239	240	288	279	300	330
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 중소기업육성기금 용자지원	1건	5건	4건	3건	7건	7건	7건
■ 지식재산권 지원	4건	8건	4건	4건	10건	10건	10건
■ 농공단지기업 환경개선사업	상수도 인입공사	-	화장실개보수, 여차탈의실 정비		보도블럭 정비 흡기조성	환경정비	환경정비

□ 그간 추진실적

- 중소기업육성기금 조례 개정을 통한 기업 수혜 확대 : '19. 3월
  - 용자기간 연장(3년→5년), 중도상환수수료 면제, 이차보전(3년)
  - 중소기업육성자금 용자지원 : 연간 10억원 규모 이차보전 지원

연도	신규 선정 업체		이차보전 업체 지원현황		비고
	업체수	용자액(억원)	업체수	보전액(백만원)	
2018년	1	2	6	11	
2019년	5	6.8	6	15	
2020년	6	8	9	26	

○ 기업의 지식재산권 획득 지원사업 시행 : 50백만원/년

연도	특허권(건)	브랜드·디자인 개발(건)	융복합제품 개발(건)	전문컨설팅(건)	비고
2018년	1	2	1	59	
2019년	2	5	1	50	
2020년(신청)	2	10	2	-	사업진행중

○ 농공단지 기반시설 지원사업

(금액 : 천원)

연도	사업명	사업비	비고
2018	농공단지 상수도 인입 공사	39,000	상수관로 설치(L=663m)
2019	진입로 가로등 공사	1,610	가로등 6주 보수공사
2020	농공단지 소규모 환경개선사업	40,000	화장실개보수 및 여타의실장비

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 금융권 담보대출에 따른 부담요소 존재 및 이차보전 지원 외 실질적·사전 지원 정책 부재
- 행정지원 부서와 금융기관이 협업하여 담보·보증 시스템 확대 필요

### □ 향후 계획

- 신규 창업지원 프로그램 확대 및 남해군 기업지원 시책 수시 홍보
- 정부의 디지털뉴딜 사업 지원정책에 따른 관내 제조업체 사업장·제조설비 등의 스마트화 사업 추진 및 희망기업 발굴

주관부서 : 관광경제국 지역활성효과 투자유치팀 팀장 박민희(☎3227) 담당자 권서은(☎3229)

## I-9-9 태양광 이모작 농지발전소 시범조성 (햇빛발전소! 마을발전에 빛을 더하다 병행추진)

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○			○	○			○				○				31

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역(수입이 적은마을 100여개 마을)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
  - 관내 수입원이 적은 마을의 경제적 자립을 위하여 회관옥상, 마을창고 지붕을 활용한 태양광발전사업에 보조금 일부를 지원하여
  - 발전사업을 통해 얻은 수익으로 안정적 마을운영에 도움을 주기 위함.
- 사업비 : 4,536백만원(도비 200, 군비 2,068, 자부담 2,268)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,536	0	0	756	780	1,000	1,000	1,000
국비								
도비	200			36	164			
군비	2,068			342	226	500	500	500
민자등	2,268			378	390	500	500	500

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 대상마을 선정		완료 (13개소)	완료 (11개소)	완료 (7개소)	상반기	상반기	상반기
■ 실시설계		완료 (13개소)	완료 (11개소)	완료 (7개소)	상반기	상반기	상반기
■ 허가신청		완료 (13개소)	완료 (11개소)	완료 (7개소)	상반기	상반기	상반기
■ 공사계획 신청		완료 (13개소)	완료 (11개소)	예정 (7개소)	하반기	하반기	하반기
■ 사업개시 신청		완료 (13개소)		예정 (18개소)	하반기	하반기	하반기

□ 그간 추진실적

- 2019년(13개마을) 준공 및 사업개시 : '19.12.
- 2020년(18개마을)
  - 대상 마을 선정(상반기 11개마을) : '20. 5.  
(하반기 11개마을) : '20. 9.
  - 대상마을 사업설명회 개최 : '20. 5. 22.
  - 실시설계 및 허가 신청(상반기 11개마을) : '20. 5. 23.  
(하반기 7개마을) : '20. 10. 5.
  - 공사계획 신고(상반기 11개마을) : '20. 6.  
(하반기 7개마을) : '20. 10.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 준공 및 사업개시 : '20. 12.
- 수익률 분석 및 사후관리 : '21. 1.

Ⅲ-1-45 남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○						○				90

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 22개 마을 3,000여 세대
- 사업기간 : 2019년 01월 ~ 2020년 12월
- 사업내용 : LPG저장시설 30톤×3기, 배관 49km, 가스보일러 등
- 사 업 비 : 34,130백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	34,130	0	0	12,806	19,324	2,000	0	0
국비	16,115			6,183	9,932			
도비	3,223			1,324	1,899			
군비	12,069			3,975	6,094	2,000		
민자등	2,723			1,324	1,399			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기후
			상반기	하반기			
■ 군단위 LPG 배관망 구축	-정부예산안 확정 -중앙투자사업 심사완료 -업무협약 체결(배관망 사업단)	-실시설계-감리 용역업체 계약 및 준공 -설계적정성 평가 (조달청) 완료 -연료공급 사업자 선정 -행정절차완료	-공사착공 공정률 (70%)	-완성검사 및 시운전 -공사준공 -가스공급	10개 마을 추가 가스 공급 (2월)		

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 : '18. 1.
- 2019년도 정부예산안 확정(추가 확정 12.17.) : '18. 9. 4
- 2018년 제3차 지방재정 중앙 투자사업 심사완료 : '18. 11. 8
- 2019년 중기재정계획 반영 : '18.12.21

주관부서    관광경제국 지역활성과 친환경에너지팀    팀장 김영근(☎3217)    담당자 지호진(☎3218)

- 남해군-한국LPG배관망 사업단 업무협약체결 : '18. 12. 7.
- 실시설계·감리 용역업체 계약 및 준공 : '19. 2. 1. ~ 6. 30.
- 주민참여협의체 구성 : '19. 7. 29.
- 설계 적정성 평가(조달청) 완료 : '19. 9. 3.
- 연료공급사업자 선정((주)보물섬에너지) : '19.10.30.
- 공사착공 : '19.12. 9
- 한국가스안전공사 완성검사 및 시운전 : '20.11.
- 공사준공 및 가스공급 : '20.12.
- ※ 추가 10개마을 공사추진 : 2020.10. 8. ~ 2021. 2.28.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 상수도 노후관로 현대화사업, 도시재생사업 등 동시다발적 사업 추진함으로 소음·진동 및 대기환경, 교통체증 등 주민불편 예상
  - 사업부서와 긴밀한 협업을 통한 상호보완 추진(이중 굴착·포장 최소화)
  - 사업공종, 사업구역, 공사일정 등 주민 사전 홍보
  - 가스관 매설 시 당일 굴착, 되메우기로 교통불편 최소화 노력
- 현황상 사유도로에 대한 굴착 미동의로 가스관 매설 애로
  - 사업구역내 사유도로는 1,207필지, 273,015㎡로서 토지취득이 불가능한 실정으로 지속적인 협의로 추진할 수밖에 없음.
- 가스보일러 설치 지연
  - 겨울철 보일러 시공관련 수요 증가로 가스보일러 시공업체 수급의 어려움
  - 과도한 주민요구사항으로 인한 가스보일러 시공업체 잦은 이탈

**□ 향후 계획**

- 추가마을 한국가스안전공사 완성검사 및 시운전 : '21. 1.
- 공사 준공 및 연료공급 : '21. 2.

**I-3-65 전기생산 보도블럭 산책이면 건강수당 지급**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○		○							○	0

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해읍 노인복지회관(예정)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2019년
- 사업내용 : 전기생산 보도블럭 설치 25EA
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	60	0	0	60	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			60				
민자등	0							

**□ 그간 추진실적**

- 2019년 1월 : 설계내역서 작성


**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 전기생산 보도블럭 설치 공사비 과다, 전력생산량(0.3W/회)이 극히 미미하여 발전수익으로 건강수당 지급불가
- 특정인(75세 어르신)에 대한 전기발전량 인식시스템 구축 애로
  - 본 공약사업 보류

**□ 향후계획**

- 보류사업으로 현재 추진계획 없음





# 해양수산과

# 공약사항 추진실적

(해양수산과)

## 1. 총 평

- 다시 찾는 해양관광 남해 조성을 위해 미조 설리 관광어항 개발 사업이 정상 추진 중이며 바다 위 해상횃집은 7월 준공 및 운영
- 양식업 재난 대비 시스템 구축을 통하여 어업피해를 최소화해 양식어업 경쟁력 강화 제고
- 지정해역 위생관리, 해양폐기물 처리, 양식어장 정화 사업, 연안바다목장 확대사업 추진으로 수산자원의 회복 및 해양환경 개선 추진

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
9	3	2	4	4	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
해양수산과 (9)	해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	이행후 계속추진
	연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	정상(40)
	수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	정상(69)
	연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	완료
	해양보전팀	I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	이행후 계속추진
	양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	정상(95)
	양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	완료
	양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	완료
	연안관리팀	II-05-30	상주해수욕장 '태양의 인사', 바다오르간'	정상(50)

## 나. 세부내용

□ 이행 후 계속추진 : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	해양쓰레기 수거 전용 차량 구입으로 신속처리	100%
I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	해당없음	100%

□ 완료 : 3건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	해당없음	100%
I-24-24	스마트 양식장 시범사업	해당없음	100%
I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	해당없음	100%

□ 추진중(정상) : 4건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	행정절차 신속이행	40%
I-19-19	연안바다목장 확대	해당없음	69%
I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	해당없음	95%
II-05-30	상주해수욕장 '태양의 인사', '바다오르간'	해당없음	50%

## 3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	54286	54286		54286	240287	620839	11,401.91	12,647
I. 일자리 만드는 산업경제	53536	53536		53536	236787	6,088.39	11,121.91	12,647
II. 다시찾는 해양관광	750	750		750	380	120	280	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	54286	17,605	14,348	14,595	7,488	250	-
I. 일자리 만드는 산업경제	53536	17,455	14,348	14,495	6,988	250	-
II. 다시찾는 해양관광	750	150	-	100	500	-	-

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
9	-	7	2	-	-

I-17-17 어민소득 증대 위한 청정바다 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안해역
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사업내용
  - 해양폐기물 처리
  - 폐기물 자원화(감용기, 압축기 운영)
  - 기반시설 확충(바다유입차단시설, 해양쓰레기 임시집하장 등)
- 사 업 비 : 1,820백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,820	0	362	670	394	394	0	0
국 비	586		50	358	89	89		
도 비	317		69	92	78	78		
군 비	917		243	220	227	227		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 해양폐기물처리	1,059톤 처리	613톤 처리	268톤 처리	500톤 처리	750톤 처리		
■ 폐기물 자원화	32톤	50톤	20톤	30톤	50톤		
■ 기반시설 확충	7개소	7개소	3개소		3개소		

□ 그간 추진실적

- 해양폐기물 처리 : 2,440톤, 852.6백만 원
- 폐기물 자원화 : 폐부자 감용 및 압축(132톤, 재활용)

- 바다환경 지킴이 운영 : 6명(남해읍, 이동면, 창선면, 삼동면)
- 선상집하장 설치 : 1개소(설리), 32백만 원
- 지정해역 위생관리
  - 분뇨수거 : 1,215가구, 42백만 원
  - 경계표지 유지보수 : 23개소, 60백만 원
- 기반시설 확충
  - 바다유입쓰레기 사전차단 시설 : 17개소
  - 해양쓰레기 임시집하장 : 1개소(1,513㎡), 52백만 원
  - 페스티로폼 압축기 구입 : 1대, 200백만 원

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해양쓰레기는 일정량 이상이 되어야 임차차량을 투입하다 보니, 수거된 쓰레기 장기방치로 주변경관 저해 등 처리지연에 따른 민원발생
  - 해양쓰레기 수거 전용 차량 구입으로 신속처리

### □ 향후 계획

- 깨끗한 해안변 조성
  - 바다환경지킴이 운영 : 30명(읍면별 고정배치)
  - 1사 1연안가꾸기 운동 전개 : 30개단체(책임해역지정)
  - 항포구 낚시객 쓰레기처리 대책
    - 주변 환경정비 주기적 실시
    - 낚시객 준수사항 등 홍보 강화
    - 바다 환경지킴이 집중 배치
    - 지역주민 소득 연계 및 쓰레기 불법투기 근절방안 강구
- 집중호우 등 부유 쓰레기 처리대책
  - 대응 매뉴얼 수립
  - 국가 및 관련 기관별 협업을 통한 처리 대책 마련

주관부서 : 관광경제국 해양수산과 해양보전팀 팀장 이상일(☎3377) 담당자 이상진(☎3379)

## I-18-18 미조 설리 관광어항 개발

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○		○				○				40

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 송정리 설리항 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
  - 방파제 연장 L=150m, 부두 조성, 해양레포츠 계류시설
  - 바다 박물관 조성, 마을주차장 조성, 설리건조장 조성, 설리펍 리모델링 사업, 마을경관특화사업 등
- 사업비 : 16,921백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	16,921	0	0	5,250	6,825.7	4,845.3	0	0
국비	11,844.7			3,675	4,778	3,391.7		
도비	1,522.89			473	614.3	435.59		
군비	3,553.41			1,102	1,433.4	1,018.01		
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 기반시설(방파제, 부두조성)		설계용역 착수	기본계획 고시	설계 마무리	공사 준공		
■ 특화사업(건조장, 설리펍 리모델링, 주차장 조성 등)		마스터플랜 용역	기본계획 고시, 공기관 위탁시행	설계 디자인 마무리	공사 준공		



**□ 그간 추진실적**

- 바다숲 조성 대상지 어업인 1차 협의 : '19. 9.
- 바다숲 조성 신규 사업지 추천 : '19. 9.
- 바다숲 조성 대상지 어업인 2차 협의 : '20. 2.
- 사석 투하 및 인공어초 제작 설치 : '20. 6. ~ 8.
- 해조류 이식 및 조식동물 구제 : '20. 12.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당사항 없음

**□ 향후 계획**

- 소규모 바다목장 조성 신규사업 추진 : '21. 1 ~ '25. 12.
- 해조류 보식 등 관리사업 추진 : '21. 3 ~ '21. 12.
- 바다숲 조성지 보호를 위한 경계표지 설치 및 조성지 사후관리 : '21. 12. ~ '23. 12.

**I-20-20 바다 위 해상횃집 도입**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체 민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○						○			100

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 삼동면 물건리 물건항 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
  - 클럽하우스 1동(지상 4층, 연면적 3,275.88㎡)
    - 일반음식점, 사무실, 숙박시설 등
  - 일반음식점 및 전시장 2동(1,109.24㎡)
  - 계류시설 12선석
- 사 업 비 : 9,439백만 원(민자)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	9,439	0	0	5,717	3,722	0	0	0
국비								
도비								
군비								
민자등	9,439			5,717	3,722			

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 클럽하우스	건축협의, 착공		공사 준공	운영			
■ 일반음식점 및 전시장		건축협의, 착공	공사 준공	운영			

□ **그간 추진실적**

- 해양수산부 10항 10색 국가어항 만들기 프로젝트 공모사업 선정 : '14. 7.
- 물건항 마리나 잔교 설치공사 착공 : '17. 7.
- 물건항 마리나 민간사업자 투자협약 체결 : '17. 3. 18.  
 ※ 민간사업자 : 인천시 소재 엘림 존(대표 이현건)
- 물건항 마리나 어항개발사업 시행 허가 신청 : '17. 11.
- 물건항 마리나 어항개발사업 시행 허가 : '18. 1.
- 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 : '18. 4.
- 어항시설 점사용 허가 통보 : '18. 4.
- 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 완료 (일반음식점, 숙박시설 등) : '18. 5.
- 클럽하우스 공사 착공 : '18. 10.
- 일반음식점 및 전시장 건축협의 및 착공 : '19. 12.
- 클럽하우스 및 음식점(식당) 등 준공 : '20. 6.

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당사항 없음

□ **향후 계획**

- 클럽하우스 및 식당 운영과 사후관리 : '20. 12.~

**I-22-22 양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ **사업개요**

- 위 치 : 남해군 연안해역
- 사업기간 : 2018년~2020년
- 사업내용
  - 낚시터 환경개선
  - 양식어장 정화(바닥경운, 황토살포, 폐기물 수거)
  - 바다 밑 폐기물 수거(조업중 인양쓰레기 수매, 패각처리비 지원)
- 사업비 : 2,369백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
계	2,369	0	370	736	1,263	0	0	0
국비	903		250	513	140			
도비	797		36	67	694			
군비	669		84	156	429			
민자등								

□ **연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 양식어장 정화	10개소 532ha	6개소 545ha	15개소 598.5ha				
■ 낚시터 환경개선	2개소	3개소	7개소				
■ 조업중 인양쓰레기 수매	146톤 수매	123.3톤 수매	86톤 수매	60톤 수매			
■ 패각처리비 지원				3,000톤 처리			
■ 실시간 수질환경 측정기							
■ 청정어장 재생사업							

□ **그간 추진실적**

- 낚시터 환경개선 : 12개소, 54백만 원
- 양식어장 정화사업 : 31개소(1,675.5ha), 1,344백만 원
- 바다 밑 폐기물 수거 : 3,415.3톤(폐어구류 415.3, 파각 3,000톤)

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당사항 없음

□ **향후 계획**

- 바닥 환경 개선('21~'22) : 3개 사업, 1,280백만 원

(단위:백만 원)

항목별	단위사업명	사업량	사업비	사업내용
바닥 환경개선	양식어장 정화	1,000ha	1,000	해양경운 쓰레기 수거
	낚시터 환경개선	6개소	40	해저 쓰레기 수거
	조업중 인양쓰레기 수매	240톤	240	폐어구 수매 및 처리

- 실시간 수질환경 자동측정기 설치 : 1대, 100백만 원(강진만)
- 해양환경 조사 및 어장환경 모니터링 강화(수산전문기관 협업)
  - 해양기초환경 조사 및 어장예찰 강화(5개소, 월 3회 이상)
  - 집중호우 발생시 해양기초환경(염분농도) 집중 조사

- 강진만 청정어장 재생사업 추진('21~'24) : 1,000ha, 10,000백만원

(단위:백만 원)

구 분	총 액	1차 연도(500ha)		2차 연도(500ha)	
		'21년	'22년	'23년	'24년
계	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
국 비	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
도 비	1,000	250	250	250	250
군 비	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

주관부서 : 관광경제국 해양수산과 해양보전팀 팀장 이상일(☎33377) 담당자 이승은(☎33378)

I-23-23 **양식업 재난대비 시스템 구축**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○				○				95

□ **사업개요**

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업내용
  - 가두리시설 현대화 : 적조발생에 대비한 해상가두리 시설물 교체
  - 수산동물 백신공급 : 양식어류 면역력 증강으로 재해피해 최소화
  - 양식수산물 재해보험 지원 : 양식보험료 지원으로 보험가입 확대
- 사업비 : 5,960백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	총 액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,960	1,139	957	1,075	1,290	1,499	0	0
국 비	1,029	227	257	357	145	43		
도 비	1,679	176	139	137	530	697		
군 비	1,838	403	324	332	302	477		
민자등	1,414	333	237	249	313	282		

□ **연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 가두리시설현대화	5건/3ha	6건/3ha		4건/1.5ha	2건/1.25ha		
■ 수산동물백신공급	30명	5명	3명		7명		
■ 양식재해보험지원	118어가	160어가		150어가	120어가		
■ 고수온대응지원	0명	1개소	4개소		4개소		
■ 양식어장자동화	13명	17명	12명	10명	26명		



**□ 그간 추진실적**

- 가두리시설 현대화
  - 2018년 가두리시설 현대화 준공(5개소) : '18. 11.
  - 2019년 가두리시설 현대화 준공(5개소) : '19. 10.
  - 2020년 가두리시설 현대화 준공(4개소) : '20. 12.
- 수산동물질병예방 백신공급
  - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '19. 5.
  - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '20. 5.
- 양식재해보험료 지원
  - 양식재해보험료 보조금 교부 : '19. 6.
  - 2020년 양식재해보험 보조금교부(117어가) : '20. 12.
- 고수온대응지원
  - 2019년 고수온대응지원 준공(1개소) : '19. 11.
  - 2020년 고수온대응지원 준공(10개소) : '20. 12.
- 양식어장자동화시설장비지원사업
  - 2018년 자동화 사업 준공(13개소) : '19. 6.
  - 2019년 자동화 사업 준공(17개소) : '19. 12.
  - 2020년 자동화 사업 준공(22개소) : '20. 12.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당없음

**□ 향후 계획**

- 2019년 가두리현대화사업 1건 준공 : '20. 12.
- 2021년 해양수산사업 보조금교부결정 : '21. 1.
- 2021년 해양수산사업 준공 : '21. 2. ~ '21. 12.

**I-24-24 스마트 양식장 시범사업**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○					○			100

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2020년
- 사업내용
  - ICT를 활용한 스마트양식장 장비 지원으로 어업경영 안정화 도모
    - 수질자동측정기, CCTV, 무정전전원공급장치, 실시간모바일모니터링
- 사 업 비 : 150백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	150	0	150	0	0	0	0	0
국비	60		60					
도비	22.5		22.5					
군비	52.5		52.5					
민자등	15		15					

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 수산u-IT 융합 모델화 사업	공모선정	사업지 선정 및 세부계획 수립	사업 완료				

**□ 그간 추진실적**

- 2018년 수산 u-IT융합 모델화사업 공모 선정 : '18. 5.
- 도비 및 군비 확보 : '18. 11.
- 사업대상자 확정 : '19. 3.
- 장비 시연회 실시(2회) : '19. 7, '19. 10.

- 세부사업계획 확정 및 조달청 계약 의뢰 : '19. 11.~12.
- 사업완료 : '20. 4.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 육상양식장의 스마트화를 위한 시설장비 공급사업 시행 건의

I-25-25 **소비자참여형 안전한 수산식품 유통체계 확립**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			100

사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사업내용
  - 수산식품산업거점단지조성 : 수협 수산물복합유통센터 건립 1동
  - 수산물 위판장 건립 : 평산위판장 건립 1식
  - 수산시장시설개선 : 단항위판장 개보수, 수협냉동공장 개보수
- 사 업 비 : 16,816백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	16,816	300	15,616	900	0	0	0	0
국비	8,073	90	7,713	270				
도비	1,926		1,845	81				
군비	4,585	90	4,306	189				
민자등	2,232	120	1,752	360				

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 수산식품산업 거점단지조성	착공	준공					
■ 수산물위판장건립	착공	준공					
■ 수산시장시설개선 2개 사업	준공1	준공1					

주관부서      관광경제국 해양수산물 양식산업팀 팀장 박병선(☎3362) 담당자 원용덕(☎3363)

□ 그간 추진실적

- 수산식품산업거점단지 조성사업 착공 : '18. 4.
- 창선 단항 수산물위판장 시설개선사업 준공 : '18. 5.
- 남면 평산 수산물위판장 건립사업 착공 : '18. 12.
- 수산시장 개선(처리저장시설)사업 착공 : '19. 1.
- 수산시장 개선(처리저장시설)사업 준공 : '19. 5.
- 수산식품산업거점단지 조성사업 준공 : '19. 10.
- 남면 평산 수산물위판장 건립사업 준공 : '19. 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 남해군수협 수산식품산업거점단지 및 수산물위판장의 적정 운영으로 안전한 수산물 유통체계 도모

II-05-30 상주해수욕장 태양의 인사, 바다오르간

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				50

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 상주면 상주리 상주은모래비치 내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 해수욕장 야간조명 시설 설치
  - 특화시설 설치(태양의 인사)
- 사 업 비 : 750백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	750	0	150	0	100	500	0	0
국비	350					350		
도비	120		75			45		
군비	280		75		100	105		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 야간조명시설	야간조명 설치(1차)		야간조명 설치(2차)				
▪ 특화시설 (태양의 인사)				야간뉴딜사업 기본계획 수립	야간뉴 딜사업 실시 설계 반영	공사 준공	

주관부서 : 관광경제국 해양수산물 양식산업팀 팀장 박병선(☎3362) 담당자 원용덕(☎3363)

**□ 그간 추진실적**

- 야간조명시설 설치(1차) 착공 : '18. 12.
- 야간조명시설 설치(1차) 준공 : '19. 2.
- 상주항 어촌뉴딜사업 선정(지역활성과) : '19. 12.
- 야간조명시설 설치(2차) 착공 : '20. 5.
- 상주항 어촌뉴딜사업 공기관 위탁(지역활성과) : '20. 3.
- 야간조명시설 설치(2차) 준공 : '20. 6.
- 상주항 어촌뉴딜사업에 기본계획 반영검토 중 : '20. 12.


**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당없음

**□ 향후 계획**

- 특화사업(태양의 인사) 어촌뉴딜사업 실시설계 반영 : '21. 3.
- 특화사업(태양의 인사) 공사 착공 : '21. 10.
- 특화사업(태양의 인사) 공사 준공 : '22. 3.

주관부서	관광경제국 해양수산과 연안관리팀 팀장 권우종(☎3372)
협조부서	관광경제국 지역활성과 지역개발팀 팀장 김태석(☎3612)



# 체육진흥과

# 공약사항 추진실적

(체육진흥과)

## 1. 총 평

- 체육시설 개선 및 인프라 구축과 생활체육 및 레포츠 활성화, 드론 교육센터 기반 조성을 통한 군민들의 여가 생활과 체육 활동으로 스포츠 활성화를 통한 건강한 남해만들기 전략목표를 가지고 추진하고 있음.
- 그 일환으로 추진 중인 “드론 교육훈련센터 운영”, “상주체육공원 실내체육관 건립”, “파크골프장 조성”, “남해 온누리 스포츠센터 운영” 사업은 현장실사 및 용역완료하고 지방재정 투자심의 통과하여 정상 추진 중에 있음.

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정상	일부추진		
4	-	1	3	3	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
체육 진흥과	레포트팀	Ⅱ-2-27	드론 교육훈련센터 운영	이행후 계속추진
	체육시설팀	Ⅱ-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	정상(30)
	체육시설팀	Ⅲ-18-62	파크골프장 조성	정상(70)
	체육시설팀	Ⅳ-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)	정상(70)

### 나. 세부내용

이행 후 계속추진 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅱ-2-27	드론 교육훈련센터 운영	없음	100%

추진중(정상) : 3건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅱ-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	없음	30%
Ⅲ-18-62	파크골프장 조성	없음	70%
Ⅳ-2-64	남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)	없음	70%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	7,250.2	2,144	232.5	4,873.7	
Ⅱ. 다시찾는 해양관광	2	2	-	5,862.2	1,700	232.5	3,929.7	
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	1,000	300	-	700	
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건의복지	1	1	-	388	144	-	244	

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	7,250.2	-	135	2,659.5	2,094.7	2,089	272
Ⅱ. 다시찾는 해양관광	5,862.2	-	35	1,587.5	2,022.7	2,017	200
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1,000	-	-	1,000	-	-	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건의복지	388	-	100	72	72	72	72

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	4	-	-	-

## II-2-27 드론 교육훈련센터 운영

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○	○						○		100

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 스포츠파크길 74
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
  - 드론 교육훈련센터 조성 및 운영(드론 전문교육기관 지정)
  - 조종자격증 취득교육 및 기초, 전문과정 교육 프로그램 운영
  - 체험 프로그램 운영
- 사업비 : 862.2백만 원(도비 32.5, 군비 829.7)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	862.2	0	0	35	223.5	203.7	200	200
국비								
도비	32.5				32.5			
군비	829.7			35	191	203.7	200	200
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 드론 교육센터 조성		유치협약 및 개원	민간운영	민간운영	민간운영	민간운영	민간운영
▪ 드론 자격증 취득 과정 교육			공공분야 자격증 교육	일반인 드론자격증 취득교육	자격증취득 교육	자격증취득 교육	자격증취득 교육
▪ 드론 체험 프로그램 및 대회 운영			체험장 조성	프로그램 운영	드론페스티벌 대	프로그램 운영	프로그램 운영

### □ 그간 추진실적

- 남해대학 항공정비과 심종채 교수 자문 : '18. 10.
- (주)날다(광양 소재, 국토부 지정 전문교육기관) 방문 견학 : '18. 12.

- (주)날다스포츠파크 방문 남해군 전문교육기관 설치 장소 현지 확인 : '18. 12.
- 기본계획 수립을 위한 기초자료 조사 및 용역 과업내용 검토 : '19. 02.
- 드론조종자 자격취득반 시범운영 : '19. 03.
- 공공분야 드론 조종인력 양성사업 선정(남해군 3명) : '19. 02.
- 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안 개발 용역 : '19. 03. ~ 07.
- 드론교육기관 및 시설물 벤치마킹(진주경상대, 거창도립대학) : '19. 05.
- 민관학(서경드론교육원,남해군,남해대학) 3자간 업무협약 체결 : '19. 07.
- 드론체험장 및 시설물 벤치마킹(광주광역시북구 드론비행연습장, 한국수자원공사 담양드론체험장) : '19. 10.
- 공공분야 드론 조종인력 양성사업 기본조종 교육 실시 : '19. 10. ~ 11.
- 국토교통부(한국교통안전공단) 전문교육기관 지정 : '19. 11.
- 남해군 주관 드론 기초입문 교육프로그램 운영 : '19. 11. ~ 12.
  - \* 총 52명 수료 <일반 2기(29명), 중·고등학생 1기(9명), 공무원 1기(14명)>
- 「보물섬 드론교육센터」 개원 및 민간 운영 : '19. 12.
- 무인비행장치 산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 : '20. 02.
- 공공분야 드론 조종자 취득지원 : '20. 01. ~ 03.
- 보물섬 드론 체험장 조성 : '20. 04. ~ 07.
- 공공분야 드론 전문과정 운영 : '20. 03. ~ 12.
- 군민대상 드론 자격증 취득 지원 사업 운영 : '20. 05.~12.
- 보물섬 드론체험장 운영(직영) : '20. 08. 01. ~ 현재
  - \* 보물섬 드론협회 협조 / 총 527명 이용, 기초입문 교육 61회 운영

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

### □ 향후 계획

- 2021년 남해군 드론 업무 추진 계획 수립 : '21. 1월중

주관부서	관광경제국 체육진흥과 레포츠팀 팀장 박성국(☎8672) 담당자 곽슬기(☎8673)
------	---

II-15-40

## 상주체육공원 실내체육관 건립

사업 구분	원료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)

### □ 사업개요

- 위치 : 남해군 상주면 상주리 1872번지 상주한려해상체육공원 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업내용 : 연면적 1,522.18㎡/지상 2층
  - 국민체육센터 : 다목적체육관, 헬스장, 탈의실, 샤워실
  - 생활문화센터 : 사무실, 마주침공간, 방음공간, 학습공간
- 사업비 : 5,000백만 원(기금 1,200 국비 500, 도비 200, 군비 3,100)  
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,000	0	0	0	1,364	1,819	1,817	0
국비	1,700				567	567	566	
도비	200				100	100		
군비	3,100				697	1,152	1,251	
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 기본계획 수립		기본조사 및타당성 검토용역					
■ 실시설계 및 군관리계획 변경			•설계공모 •군관리 계획용역		•실시설계 인 •군관리 계획결정		
■ 공사 착공 및 준공					건설기술 심사		준공

### □ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토 : 19. 01.
- 사업 대상지 현장 실사(상주체육공원) : '19. 03.

- 주민의견수렴 및 현장설명회 실시 : '19. 03.
- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 완료 : '19. 05.
- 생활SOC복합화(기금, 군특) 사업신청 : '19. 07.
- 지방재정투자심사(도 심사) : '19. 09.
- 지방재정투자심사 및 생활SOC복합화(기금)사업 선정 : '19. 10.
- 공유재산관리 심의 및 원안가결 : '19. 10.
- 중기지방재정계획 수립 : '19. 10.
- 남해군 관리계획 심의결정 및 2020년 예산편성 : '19. 12.
- 사업계획검토 및 설계공모관리 용역 착수 : '20. 03.
- 남해군계획시설(체육시설) 결정(변경) 용역 착수 : '20. 03.
- 주민대상 사업 추진사항 설명회 실시 : '20. 03.
- 남해군 공공건축심의 : '20. 07.
- 건축설계공모 추진 : '20. 08. ~ 11. (서울시 소재 건축사사무소 이인집단)

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

### □ 향후 계획

- 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 : '21. 01.
- 실시계획용역 완료 : '21. 05.
- 군관리계획 변경 : '21. 06.
- 실시계획인가, 건축허가 : '21. 06.
- 공사 착공 : '21. 08.
- 공사 준공(예정), 시설운영 : '22. 12.

주관부서	관광경제국 체육진흥과 체육시설팀 팀장황성호(☎8662) 담당자황성호(☎8662)
협조부서	관광경제국 문화관광과 문화예술팀 팀장손영숙(☎8622) 담당자박진석(☎8624)



Ⅲ-18-62

## 파크골프장 조성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류/폐기	이행률(%)
	○				○	○				○				70

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-1번지 일원(남해스포츠파크 지내)
- 사업기간 : 2020년 6월 ~ 2020년 12월
- 사업내용
  - 파크골프장 : 18홀(면적 8,764㎡, 길이 290m, 코스 총연장 1,140m)
- 사업비 : 1,000백만 원(국비 300, 군비 700)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
국비	300				300			
도비								
군비	700				700			
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 기본계획 수립		기본및타당성조사역용					
▪ 실시설계			설계완료				
▪ 공사 착공 및 준공				착공 6월	준공 4월		

### □ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토 : '19. 01.
- 타당성 검토 및 기본계획수립 용역 착수 : '19. 02.
- 사업 대상 예정지 현장 실사(스포츠파크(2개소), 남산공원), 파크골프장 견학(양산시, 김해시), 중간보고회 개최 : '19. 03.

- 타당성 검토 기본계획수립 용역 완료 : '19. 05.
- 2020년 도자율편성 군특사업 선정 : '19. 07.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '20. 02. ~ 04.
- 현장 설명회(파크골프협회 관계자) : '20. 03.
- 도 계약심사, 입찰의뢰 : '20. 05.
- 공사착공 : '20. 06.
- 착공 설명회 : '20. 07.
- 중간 설명회 : '20. 12.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

### □ 향후 계획

- 공사 준공(예정) : '21. 4.
- 준공 후 시설관리 : '21. 05. ~ 06.
- 시설운영 : '21. 07.

주관부서

관광경제국 체육진흥과 체육시설팀 팀장황성호(☎8662) 담당자황성호(☎8662)

IV-2-64

**남해 온누리 스포츠센터 건립(운영)**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				70

**□ 사업개요**

- 위 치 : 경남 남해군 남해읍 화전로 78번길 26 남해국민체육센터
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2020. 12.
- 사업내용
  - 수영시설 : 수중 자전거, 아쿠아로빅 프로그램 운영
  - M K 홀 : 장애극복 프로그램 및 장애인 동아리 활동 등
  - 체력단련실(실내체육관, 국민체육센터) : 장애인용 헬스기구 구입
- ※ 남해군 장애인 체육회 구성으로 스포츠센터 연계추진
- 사 업 비 : 388백만원(국비 144, 군비 244)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	388	0	0	100	72	72	72	72
국비	144				36	36	36	36
도비				100	36	36	36	36
군비	244							
민자등								

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 장애인 전용 헬스장 설치</li> </ul>	공약명칭경	장애인 전용 헬스장 설치 및 운동기구 구입					
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 온누리스포츠센터 운영</li> </ul>				장애인 체육회 회의	장애인 체육회 회의	홍보 및 운영	홍보 및 운영

**□ 그간 추진실적**

- 장애인 입수용 휠체어 비치(1대) : '19. 01.
- 장애인 스포츠 센터 운영 사례 조사, 전주 어울림 및 광주광역시 장애인 국민체육센터 방문 견학 : '19. 02.
- 장애인 온누리 스포츠 운영 방안 간담회 개최(장애인 단체) : '19. 02.
- 장애인 온누리 스포츠 운영 계획 수립 : '19. 03.
- 장애인 온누리 스포츠 활성화 T/F 개최 : '19. 04.
- 장애인 전용 헬스장 설치 및 운동기구 구입 : '19. 06.
- 온누리 스포츠센터 프로그램 운영 및 홍보 : '19. 06. ~ 현재
- 남해군장애인체육회 설립위원 실무회의 : '20. 10. ~ 현재


**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당 없음

**□ 향후 계획**

- 남해군 장애인 체육회 구성 온누리 스포츠센터 운영 활성화 : '21. 상반기
  - 남해군장애인체육회 창립총회 : '21. 01.
  - 남해군장애인체육회 승인 신청 : '21. 01.
  - 장애인생활체육지도자 배치(3명) : '21. 03. ~

주관부서	관광경제국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 황성호(☎8662) 담당자 강영후(☎8665)
협조부서	관광경제국 체육진흥과 스포츠마케팅팀 팀장 양명신(☎8682) 담당자 김영진(☎8683)



# 도시건축과

# 공약사항 추진실적

[도시건축과]

## 1. 총 평

- 『남해군 공공디자인 진흥계획 수립』용역 시 공공디자인 분야 및 주민참여 방안을 포함하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성
- 아동·청소년을 포함한 주민들의 기초적인 육아, 돌봄, 체육, 문화·여가활동을 충족할 수 있는 복합화 사업 추진

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3	1	2	3	3	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
도시건축과	복합민원팀	Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	완료
	도시디자인팀	Ⅲ-09-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	정상(90)
	공공건축팀	Ⅳ-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	정상(20)

### 나. 세부내용

완료 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	-	100

추진중(정상) : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-09-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	없음	90%
Ⅳ-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	□ 사업신청시 공용 면적 반영 부족 ⇒ 자체사업을 위한 면적을 공용면적에 반영 등	20%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	2	2		32,945	6,562	9,900	16,483	-
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	200	-	-	200	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1	1	-	32,745	6,562	9,900	16,283	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	32,945	200	3,704	5,279	11,881	11,881	
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	200	200	-	-	-	-	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	32,745	-	3,704	5,279	11,881	11,881	-

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2		1	1		

Ⅲ-08-52

**아름다운 도시환경과 경관 보존**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			100

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 전역
- 시행방법 : 내부방침으로 시행
- 내 용 : 발전시설 허가 기준 강화 및 경관조례 개정을 통한 아름다운 도시 환경과 경관보존

**□ 그간 추진실적**

- 자연경관 보존방안 업무보고 방침결재 : 2018. 11.
- 태양광 허가를 위한 도시계획위원회 심의 및 주민의견 반영 등에 따른 태양광 개발행위 허가 반려(10건) : 2019. 3~2020. 6.
- 「남해군 경관조례」개정(건축물 경관심의·자문대상 신설) : 2020.4.
- 남해군 도시계획 조례 제16조의 2(발전시설 허가기준) 개정 : 2020. 6.
- 남해군 경관계획 수립 용역 착수보고회 개최 : 2020.12.24.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 인허가처리 시 주민의견 반영에 대한 법적 근거 미약
- 최대한 주민과 사업자간 협의를 통하여 주민의견이 반영될 수 있도록 인허가 업무 추진

**□ 향후 계획**

- 향후 대규모 개발사업 시행 시 도시계획위원회 심의 및 공공 건축과 제도 활용을 통하여 의견반영 등
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제58조에 따라 주변환경이나 경관과의 조화가 이루어질 수 있도록 개발행위허가 기준 엄격히 적용
- 남해군 경관위원회 구성 운영

주관부서 : 안전건설국 도시건축과 북합민원팀 팀장 류광호(☎3082) 담당자 김창현(☎3085)

Ⅲ-9-53

**공공시설물 디자인 주민참여 확대**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○			○				○			90

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019. ~ 2020.
- 사업내용 : 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 시 공공디자인 분야 협력 및 디자인 주민참여 등 주민의견수렴 장치 제도화
- 사 업 비 : 200백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	200	0	200	0	0	0	0	0
국비 도비 군비 민자등	200		200					

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 예산확보	추경1회 (10월) 예산확보						
■ 공공디자인 진흥 계획 수립 용역		용역착수 19.03.15			21.2월 완료예정		

**□ 그간 추진실적**

- 『공공디자인 진흥계획 수립 용역』입찰 공고 : 2018. 11.  
⇒ 진흥계획 수립 시 관련 분야 협력 및 주민참여 방안을 포함 할 수 있는 용역 추진

- 평가위원 구성 및 제안서 평가 실시 : 2018. 12.~1.
- 협상 및 계약 : 2019. 2.~3.
- 착수보고회 : 2019. 4.
- 중간보고회 : 2019. 11.
- 용역내용 미비로 인한 용역 일시정지 : 2020. 1.
  - \* 공공디자인 가이드라인 및 표준디자인(안) 미결정에 따른 지연
- 용역 표준디자인(안) 검토의견 실과협의 : 2020. 4.
- 남해군 공공디자인진흥위원회 심의(재심의) : 2020. 7.30.
- 남해군 안재락 총괄계획가 자문 : 2020. 11.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 용역에 대하여 각 실과의 관심도가 작음  
⇒ 공공디자인 진흥계획 수립 용역의 사용을 원활하게 하고 조레 개정을 통해 각 부서에서 디자인을 적용하도록 권고

### □ 향후 계획

- 공공디자인 진흥위원회 심의 : 2020. 12.
- 최종보고회 개최 : 2021. 2.

## IV-8-70 남해군 청소년 수련시설 건립공과농센터 건립

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○			○		○		○				○				20

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 339 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 규 모 : 9,504.53㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 구성현황 : 복합화 시설(국민체육센터, 가족센터, 생활문화센터, 작은도서관, 다함께돌봄센터)+연계사업(청소년수련관)
- 사 업 비 : 29,041백만 원 ※토지보상비 3,704백만원 별도

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	32,745	0	0	3,704	5,279	11,881	11,881	0
국비	6,562				2,116	2,223	2,223	
도비	9,900				958	4,471	4,471	
군비	16,283			3,704	2,205	5,187	5,187	
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 남해군 청소년 수련시설 계획수립 및 행정절차 진행	청소년 수련관 건립 사업계획 수립	생활복합화 SOC 사업합동방재청사 통지발자심사 의뢰					
■ 남해군 청소년 수련시설 사업추진	남해교육지원청 부협 지매입 등	토지매입	공모관리 및 용역 주민설문 조사	설계공모	공사착공 (공정률 30%)		공사 완료

### □ 그간 추진실적

- 남해청소년수련관 사업계획 수립 : '18. 7.
- 부지매입 관련 협의(남해교육지원청) : '18. 9.
- 중기지방재정계획 반영 : '18. 12.
- 지방재정 투자심사 의뢰 : '19. 1.

주관부서 | 안전건설국 도시건축과 도시디자인팀 팀장 정경석(☎3072) 담당자 홍유리(☎3073)

- 지방재정 투자심사 조건부 승인 : '19. 3.
- 생활SOC 복합화 사업 통합 추진 : '19. 6.
- 부지매입 추진 : '19. 9.
- SOC사업 선정 : '19. 10.
- 제3회 지방재정 중앙투자심사(조건부승인) : '19. 10.
- 부지보상 실시(13필지 중 9필지) : '19. 12.
- 설계공모 관리용역 시행 : '20. 3.
- 주민 설문조사 실시(4~5월) : '20. 4.
- 생활SOC 자체사업(북카페) 작은도서관 아이디어공모 : '20. 5.
- 사업계획서에 대한 사전검토(공공건축지원센터) : '20. 7.
- 공공건축심의위원회 심의 : '20. 8.
- 생활SOC 설계공모 시행 : '20. 9.
- 공모당선작 선정 : '20. 12.


**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 시설별 면적구성에서 공용공간의 반영 부족으로 설계 디자인의 획일화 우려  
⇒ 자체사업 면적을 공용공간으로 활용하여 설계의 융통성 부여
- 다부처 예산투입에 따른 예산 사용시 각 부서별 예산집행  
⇒ 현재로서는 예산을 한 부서로 통합이 어려움

**□ 향후 계획**

- 실시설계 시행 : '21. 1.
- 건설사업관리 용역 시행 : '21. 1.
- 실시설계 완료 및 조달계약 의뢰 : '21. 6.
- 인허가 절차 완료 및 공사착공 : '21. 7.
- 건립공사 준공 및 시설인계 : '22. 12.
- 꿈나눔센터 개관 : '23. 3.

주관부서	안전건설국 도시건축과 공공건축팀 팀장 김철현(☎3242) 담당자 조영기(☎3243)
협조부서	관광경제국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 황성호(☎8662)
	행정복지국 주민복지과 여성보육팀 팀장 박연희(☎3847) 담당자 이해민(☎3849)
	행정복지국 청년혁신과 아동복지팀 팀장 장세정(☎8647) 담당자 조현우(☎8648)
	관광경제국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 박진석(☎8624)
	행정복지국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 강현숙(☎8642) 담당자 조나진(☎8643)



# 건설교통과



# 공약사항 추진실적

(건설교통과)

## 1. 총 평

- 민선7기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 11건으로 정상추진 11건 진행하고 있음
- 사통팔달 교통망 확충과 군민들의 교통편의를 위하여 공약사업의 추진을 향상될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
11	-	-	11	11	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
건설 교통과	교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해공용터미널 운영 정상화	정상(80)
	도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	정상(30)
	교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	정상(70)
	교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	정상(90)
	도로팀	Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일부(30)
	교통지도팀	Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	일부(80)
	도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	정상(80)
	도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선 확포장공사 조기추진 건의	정상(30)
	도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	정상(30)
	교통지도팀	Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	정상(80)
	교통지도팀	Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 확대 운영	정상(90)

## 나. 세부내용

□ 추진중(정상) : 11건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-2-46	남해공용터미널 운영 정상화	소유자, 집합관리단, 운송사업자간 지속적인 중재	80%
Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상으로 적극 사업건의 필요	30%
Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	차량만료시 소형차로 구입 대폐차량구입시 차량지원금 요구	70%
Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	-	90%
Ⅲ-6-50	남해-여수 해저터널 및 KTX 남해역 유치	일일예시 경제성 및 정확성 평가 필요한 자료 적극 작성	30%
Ⅲ-10-54	경로우대 버스승차권 지급	택시 단말기 교체화로 질 높은 교통서비스 제공	80%
Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	부지 보상 협의 지연되나 적극 협의 노력	80%
Ⅲ-12-56	국도3호선 확포장공사 조기추진 건의	제5차 국도국지도 건설계획에 반영되도록 노력	30%
Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요	30%
Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	노약자 안전을 위한 시설 개선 요구 대비 사업비 부족	80%
Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 확대 운영	-	90%

### 3. 소요예산액

#### 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	11	11	-	813,980	785,392	1,738	26,775	75
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	9	9	-	811,077	785,171	1,565	24,266	75
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	2,903	221	173	2,509	-

#### 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	813,980	2,589	2,044	5,988	13,100	18,252	772,007
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	811,077	2,093	1,526	5,407	12,832	17,732	771,487
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	2,903	496	518	581	268	520	520

#### 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
11	1	5	2	2	1

Ⅲ-02-46

### 남해공용터미널 운영 정상화

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○				○				80

#### 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 316-3외 4필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 정상 운영시 까지
- 사업내용 : 남해공용터미널 운영정상화
  - 터미널 내 노후 시설 개·보수(대합실 천정 조명, 바닥, 아케이드 등)
- 사업비 : 825백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	825	-	-	-	165	220	220	220
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	750	-	-	-	150	200	200	200
민자등	75	-	-	-	15	20	20	20

#### 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 터미널 개보수	-	-	-	165	220	220	220

#### 그간 추진실적

- 여객자동차터미널사업 면허 신청서 반려처분 : '18.09.20
- 제10회 경남행정심판위원회 심리(기각) : '18.10.31
- 상인회, 대표소소유자, 운송사업자, 행정간 수차례 회의 진행 : '18.11.01
- 운송사업자가 대표소를 임대 계약 체결(2년간) : '19.02.01
- 대표소에서 운송사업자가 대표사업 진행중 : '19.02.18

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남해공용터미널 집합건물중 128호 대합실 소유자 시설개선사업 동의서 미징구에 따른 지속적인 동의 징구 요청(군민 및 관광객 생활불편 긴급성 설득)
- 매표소소유자, 집합관리단, 운송사업자간 의견이 달라 협의에 어려움
- 2021. 2. 임대계약 체결 기간이 완료되면 다시금 분쟁 소지가 많음

□ 향후 계획

- 매표소 소유자, 집합관리단, 운송사업자 간 지속적인 중재로 여객자동차터미널 사업면허 신청
- 각종 공모사업(BF사업 신청 등)을 통한 체계적인 시설 개선

주관부서	안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김영심(☎3452) 담당자 문민근(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 교통민원담당 팀장 신철(☎4372) 담당자 문경현(☎4375)

Ⅲ-3-47 **사통팔달 교통망 확충**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○	○	○			○				○				30

□ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족), 지방도1024호선(5개소)
  - 사업기간 : 2018년 ~ 2029년
  - 사업내용 : 도로 5개 구간 사업계획 확충
  - 사업비 : 2,031억원(국가, 경상남도 시행)
    - 국도3호선 : 1,429억원
    - 지방도 5개소 : 602억원(고사~동비, 무림~지족, 고현~설천, 진동~가인, 유구~석교)
- (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,031				3	170	250	1,608
국비	1,429					20	100	1,309
도비	602				3	150	150	299
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정		국도3호선 완료	
■ 기본및실시설계		고사~동비 지방도 설계완료			국도3호선 착수		
■ 공사착공				고사~동비 지방도 감정평가	고사~동비 지방도 보상협의		국도3호선 착공

□ 그간 추진실적

- 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청, 경상남도 사업 조기 추진) : '18.08.
  - 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족) : 국도국지도 건설계획 반영 추진
- 부산지방국토관리청 방문 건의(군수님) : '19.02.

- 국도3호선 확장 예비타당성 조사(기재부) : '20.01 ~ '20.12.
- 지방도(고사~동비) 실시설계 완료 : '20.06.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진
- 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요

**□ 향후 계획**

- 제5차 국도국지도건설5개년 계획('21~'25) 반영 확정 : '21.02.

**Ⅲ-04-48 소형버스 투입 대중교통 개선**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				70

**□ 사업개요**

- 사업대상 : 농어촌버스 19대
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용 : 농어촌버스 19대에 대하여 운송사업자와 버스 소형화 합의
  - 36인승 이상 9미터 이상 ⇒ 15~20인승 9미터 미만
- 사업비 : 650백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	650	-	-	50	150	150	150	150
국비	300	-	-	-	75	75	75	75
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	350	-	-	50	75	75	75	75
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

**□ 연차별 이행계획**

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 대중교통기편용역 실시	-	50	-	-	-	-	-
▪ 농촌형 교통모델사업 버스구입	-	-	-	150	150	150	150

**□ 그간 추진실적**

- 시외 일반버스 ⇒ 농어촌버스 전환(36계통) : '19.01.01.
- 남해군 대중교통 체계개편 용역 실시 : '19.03.11.
- 남해군 대중교통 체계개편 용역 완료 : '19.09.24.
- 농촌형 교통모델사업 변경 승인 요청 및 승인 : '20.05.10.
- 개편된 농어촌버스 노선 운영 실시 : '20.07.08.

- 농촌형 교통모델사업 차량구입 및 임시운행 : '20.10.~'20.11.
- 농촌형 교통모델사업 사업추진 : '20.12.01. 공영2호, 뚜벅이버스

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 농어촌 차량 대폐차량 도래 시 운수업체 차량지원금 요청

향후 계획

- 맞춤형버스 확대 운영(갈화선, 남치선, 중현선 등) : '21.06.01.

주관부서	안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김영심(☎3452) 담당자 문민근(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 대중교통담당 팀장 홍선규(☎4382) 담당자 조지영(☎4384)

**Ⅲ-05-49** **관광객 교통문제 해결 방안 강구**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				90

사업개요

- 사업대상 : 버스정보시스템 구축 및 관광지 연계버스 노선 조정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 버스정보 수집장치 16대, 단말기 19개소
- 사업비 : 2,108백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,108	-	-	50	558	500	500	500
국비	903	-	-	-	153	250	250	250
도비	77	-	-	-	77	-	-	-
군비	1,128	-	-	50	328	250	250	250
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 농촌형광역BIS구축사업추진	-	-	-	408	-	-	-
■ 농촌형교통모델사업 버스구입	-	-	-	150	500	500	500
■ 대중교통체계 개편 용역	-	50	-	-	-	-	-

그간 추진실적

- 남해군 대중교통체계 개편 용역 : '19.09.24.
- 남해군 농촌형교통모델사업 변경승인요청 및 승인 : '20.05.10.
- 개편된 농어촌버스 노선 운영 : '20.07.08.
- 남해군 농촌형광역BIS구축사업 구축 : '20.11.
- 남해군 농촌형광역BIS구축사업 시범운영 : '20.12.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 2회/일 운영 계획에 따른 관광객 원하는 시간 이용 시 교통 불편

향후 계획

- 농촌형교통모델사업 병행(뚜벅이버스 투입) : '20.12.01. ~
- 농촌형광역BIS구축사업 시행 : '21.01. ~

주관부서	안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김영심(☎3452) 담당자 문민근(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 광역교통담당 팀장 김종엽(☎4362) 담당자 최진우(☎4365)

Ⅲ-6-50 **남해-여수 해저터널 건설 및 ktv 남해역 유치**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
		○	○					○							30

사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 ~ 여수시 신덕동(국도77호선)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 개설 L=7.3km
  - 접속도로 L=1.37km, 터널 5.93km(해저 4.2, 육상 1.73)
- 사업비 : 6,312억 원(국비)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,312	0	0	0	0	6	6	6,300
국비	6,312					6	6	6,300
도비								
군비								
민자등								

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타검토	예타결정		
▪ 기본및실시설계					착수		완료
▪ 공사착공							착공

그간 추진실적

- 제4차 국토국지도건설 5개년('16~'20)계획 반영 건의 : '15.01.
- 제5차 국토국지도건설 5개년('21~'25)계획 대상지 제출 : '17.12.
- 해저터널 조기추진 대토론회[국회도서관 대강당] : '18.12.  
(국회의원 주취, 여수 주승용, 남해 여상규)

- 경남도 행정부지사 남해서면현장 사업필요성설명 : '19.02.
- 국무총리, 국토부장관 경남지역 방문시 건의 : '19.02.
- 재난안전건설 본부장 국토부방문 건의 : '19.02.
- 남해군수 부산국토관리청 방문 건의 : '19.02.
- 남해군 의회 남해여수해저터널 조기건설 결의문 채택 및 청와대, 국토부 제출 : '19.02.
- 남해 ~ 여수 해저터널 조기추진을 위한 TF팀 구성 및 운영계획 : '19.02.
- 권한대행 국토부제2차관 방문 건의 : '19.03.
- 남해군, 여수시 공동 국회방문 건의 : '19.03.
- 남 도지사 권한대행 청와대방문 건의 : '19.03.
- 남해-여수 해저터널 조기추진 대토론회 개최 : '19.04.  
(여수시 주관, 주승용 국회부의장 주최)
- 남해안남동권발전협의회 공동건의문 제출(9개 시·군)
- 제5차 국도국지도건설 5개년계획 제출(국토부→기재부) : '19.12.
- 제5차 국도국지도 5개년 일괄예비타당성조사 대상사업 선정 : '20.01.
- 일괄예타 심의위원회 현장방문(군수님 설명) : '20.05.

#### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 경제성을 높일 근거자료 확보를 위해 경남연구원과 협력하여 사업의 필요성과 타당성을 피력하겠음
- 일괄예타 시 경제성 및 정착성 평가에 필요한 자료 적극 작성 제출

#### □ 향후 계획

- 예비타당성 조사시행(기재부) : '20.01. ~ '21.02.
- 제5차 국도국지도건설 5개년 계획 확정 : '21.02.

Ⅲ-10-54

### 경로우대 버스승차권 지급

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계								
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성책	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	폐기	이행률(%)
	○				○		○				○					80

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 만65세 이상의 어르신(남해군에 6개월 이상 주민등록 등재)
- 사업기간 : 2019년 ~ 계속
- 사업내용 : 운전면허를 가진반납한 만65세 어르신에게 10만원이 충전된 교통카드 지원
- 사업비 : 53.5백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	53.5	-	-	6.0	11.5	12	12	12
국비	12.0	-	-	-	3	3	3	3
도비	8.8	-	-	1.3	1.5	2	2	2
군비	32.7	-	-	4.7	7	7	7	7
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

#### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 교통카드 지원	-	34명	28명	113명	120명	120명	120명

#### □ 그간 추진실적

- 하반기부터 고령운전자 운전면허증 자진 반납자 지원사업이 시행되고 있어 안전한 교통환경 조성 기대 : '19.10.31.
- 현재 : 교통카드 100명 지원('20.12.24.)

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 군내 택시 단말기가 노후화 된 경우 교통카드를 인식하지 못해 결제 오류가 발생하는 사례 발생
- 2019년 하반기부터 고령운전자 운전면허증 자진반납자 지원사업이 시행되고 있지만, 당초 경로우대 버스승차권이 정부시책에 반영될 수 있도록 건의하고 다각적으로 검토

**□ 향후 계획**

- 고령운전자 운전면허 자진반납을 유도하기 위한 인센티브인 교통카드 지원금은 향후 물가상승률을 고려하여 금액인상 등 혜택방안 검토

주관부서	안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김영심(☎3452) 담당자 문민근(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 광역교통담당 팀장 김종엽(☎4362) 담당자 최진우(☎4365)

**Ⅲ-11-55 주민생활 불편도로 개선사업**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○					○						○			

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해읍 선소~차산 도로, 삼동 시문~동천 확포장, 갈곡지구 위험도로 개선
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(굴곡개량 2개소, 확장 1개소)
- 사업비 : 18,513백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	18,513	0	1,893	520	1,573	0	4,000	10,527
국비	8,450		250	250	320		2,000	5,630
도비	678		678					
군비	9,385		965	270	1,253		2,000	4,897
민자등								

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 남해읍 선소~차산		공사준공					
■ 삼동면 시문~동천	실시설계 착수				실시설계 완료	공사착공	공사준공
■ 갈곡지구 위험도로	공사착공			공사준공			

**□ 그간 추진실적**

- 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 추진 : '17.12. ~ '19.06.
- 삼동 시문~동천 확포장 기본계획 및 실시 설계 : '18.06. ~ '21.04.
- 삼동 시문~동천 확포장 공사 주민설명회 개최 : '19.03.
- 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 준공 : '19.06.
- 갈곡 위험도로 개설공사 준공 : '20.12.

:



추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 부지 보상 협의 지연 예상

향후 계획

- 시문~동천간 확포장 토지보상 : '21.05. ~
- 시문~동천간 확포장 공사착공 : '22.01.
- 시문~동천간 확포장 공사준공 : '24.12.

**Ⅲ-12-56 국도3호선 확포장공사 조기추진 건의**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
		○	○				○				○				30

사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 도로 확포장 11km 사업계획 확정
- 사업비 : 1,429억 원(국가시행)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,429	0	0	0	20	100	100	1,209
국비	1,429				20	100	100	1,209
도비								
군비								
민자등								

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정			
■ 기본및실시설계					착수	완료	
■ 공사착공							착공

그간 추진실적

- 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청) : '18.08.
- 관련계획 반영 지속 추진 : '18.10. ~ '20.12.
- 제5차 국도국지도 건설계획 대상지 반영 : '19.12.
- 일괄예타 심의위원회 현장 방문 : '20.05.

주관부서 안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 조성제(☎3313)

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 제5차 국도국지도 건설계획에 반영되어야 함

향후 계획

- 예비타당성 조사시행(기재부) : '20.01. ~ '20.12.
- 사업계획 확정 및 설계 추진 : '21.01. ~ '22.12.

**Ⅲ-14-58 미개통 해안도로 단계별 개설**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				30

사업개요

- 위 치 : 서면 장항~정포, 창선 지족~당저, 창선 오용~상신
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(개설 3개소)
- 사업비 : 13,120백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	13,120	300	200	900	950	1,200	2,000	7,570
국비	0							
도비	200		200					
균비	12,920	300		900	950	1,200	2,000	7,570
민자등	0							

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 서면 장항~정포							기본 및 실시설계
■ 창선 지족~당저	실시설계 완료	토지보상	토지보상	토지보상	토지보상	공사착공	공사준공
■ 창선 오용~상신	실시설계 완료	토지보상	토지보상	토지보상	토지보상 공사착공	공사준공	

그간 추진실적

- 창선 지족 ~ 당저 토지보상 추진 : '18.09. ~ '20.12.
- 창선 오용 ~ 상신 토지보상 추진 : '18.12. ~ '20.12.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요

□ 향후 계획

- 창선 오용 ~ 상신 토지보상완료 : ~ '21.05.
- 창선 오용 ~ 상신 공사 추진 : '21.06. ~ '23.12.
- 창선 지족 ~ 당저 토지보상 : ~ '21.12.
- 창선 지족 ~ 당저 공사 추진 : '22.01. ~ '22.06.

**IV-04-66**    **노약자가 안전한 교통시설 설치**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				80

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~
- 사업내용 : 무인단속 부스함 및 고정식 무인단속카메라 설치, 노후 교통신호기 정비 및 교체, 각종 안전시설물 설치 및 유지, 안전한 교통시설 설치를 위한 각종 비품 구입
- 사 업 비 : 2,237백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,237	-	444	424	421	148	400	400
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	22	-	-	-	22	-	-	-
군비	2,215	-	444	424	399	148	400	400
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 무인단속카메라 설치	112	150	102	0	60	160	160
■ 노후신호등 개선	-	139	15	20	30	120	120
■ 교통사고 취약지 투광등 설치 등	332	135	77	207	58	120	120

□ **그간 추진실적**

- 노후신호등 개선공사 : '19.01.25.
  - 사업비 : 139,194천원(도급액:93,798, 관급액:45,396)
  - 사업량 : 신호등주 11본, LED등 11조, 신호제어기 1본
- 교통사고 취약지 횡단보도 투광등 설치공사 : '19.03.14.
  - 사업비 : 135,066천원(도급액:65,906, 관급액:69,160)
  - 사업량 : 신호등주 25본, LED투광등 44대, LED차량경보등 6조
- 은점마을 무인교통단속카메라 구입 설치 : '19.07.04.
  - 사업비 : 56,003천원(관급56,003천원)
- 이동식 단속부스함 설치공사(천하,항도,곤유) : '20.04.29.
  - 사업비 : 18,612천원(도급 18,612천원)
- 고정식 무인단속카메라 구입 설치(다정,다초,성현) : '20.05.11.
  - 사업비 : 102,039천원(관급:102,039천원)
- 안전속도 5030 시설개선사업(남해읍 일원) : '20.12.10.
  - 사업비 : 56,404천원(관급:37,220천원, 도급:19,184천원)

□ **추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 노약자들의 교통 이동편의 증진 및 교통사고 예방을 위하여  
교통사고 취약지등에 안전시설물 설치 개선을 지속적으로 하고 있으나  
요구 대비 예산의 부족으로 사업 수행에 어려움이 있음.

□ **향후 계획**

- 안전속도 5030 시설 개선 완료 : '21.01.
- 경찰측과 교통사고 취약지 합동 점검 : '21.03.

주관부서	안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김영심(☎3452) 담당자 박봉인(☎3454)
협조부서	도시교통국 교통정책과 교통정책담당 팀장 주남용(☎4352) 담당자 조일환(☎4356)

IV-10-72 **보물섬 행복택시 확대 운영**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○			○				○				○				90

□ **사업개요**

- 위 치 : 관내구역(읍·동일면 한정) 운행
- 사업기간 : 연중시행, 2016년부터 최초 사업시행
- 사업내용
  - 「남해군 대중교통 소외지역 보물섬 행복택시 운행조례」에 의거 운행
    - 대중교통 운행노선에서 마을회관까지 500m 이상 떨어진 마을
    - 대중교통 이용이 극히 불편하거나 보물섬 행복택시로 다른 대중교통 수단의 전부 또는 일부를 대체할 수 있는 경우로 군수가 인정 하는 마을
  - 관내 **8개면 19개마을** 운행중, ※ 콜방식 운행(시간대:05:00~22:00)

읍·면	이동면	상주면	삼동면	미조면	남면	서면	고현면	창선면
마 울	다정,석평, 금석,초곡	백련,노도, 금포	고암,수곡, 내동천	가인포, 조도	채양골, 무지개	금곡, 계재,자작	소차면	옥천

- 사 업 비 : 128백만원(20년도), 120백만원(21년도)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	717	51	52	94	160	120	120	120
국 비	221	0	12	29	80	30	30	40
도 비	172	21	12	19	40	30	30	20
군 비	324	30	28	46	40	60	60	60
민자등								

□ **연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 사업비 집행	44,658	57,029	45,780	63,840	120,000	60,000	120,000
■ 운행횟수	3,957	4,390	2,600	3,910	7,000	35,000	7,000
■ 이용자 수	7,160	7,111	4,000	6,179	11,000	5,500	11,000

## □ 그간 추진실적

- 국도비 추가교부로 인한 이용권 한시적 상향 배부 : 2020. 6.
  - 2020년도 한정하여 각 마을의 이용권 30% 추가 배부
- 행복택시 추가 신규마을 1개소 발굴 : 2020. 7.
  - 서면 자작마을 추가(총 8개면 19개마을)
- 행복택시 이용권 배부 재조정 : 2012. 12.
  - 20년도 이용률, 인구수 등을 감안해 배부 재조정하여 시행


## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

## □ 향후 계획

- 행복택시 신규 대상마을 추가 검토 : 2021. 1. ~
  - 행복택시 신규 대상마을 적정성 여부 검토 및 시행

주관부서	안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김영심(☎860-3452) 담당자 배지성(☎860-3455)
협조부서	도시교통국 교통정책과 택시서비스담당팀 팀장 고병수(☎211-4392) 담당자 신종진(☎211-4394)



# 환경녹지과

# 공약사항 추진실적

(환경녹지과)

## 1. 총 평

- 개발과 보존이 상호 공존하는 사업 추진으로 군민에게 쾌적한 환경 조성
- 남해의 아름다운 풍치경관을 활용한 산림휴양 공간조성으로 관광객과 주민에게 편안한 쉼터 제공

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
9	-	-	9	9	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
환경 녹지과	산림휴양팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	정상(70)
	공원녹지팀	II-07-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	정상(95)
	공원녹지팀	II-09-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	정상(85)
	산림휴양팀	II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	정상(80)
	환경지도팀	III-07-51	미세먼지 오염원 저감 대책	정상(65)
	산림조성팀	III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	정상(60)
	산림휴양팀	III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의숲 조성	정상(60)
	환경정책팀	III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조 시설 설치	정상(30)
	환경정책팀	IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	정상(95)

## 나. 세부내용

□ 추진중(정상) : 9건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	없음	70%
II-07-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제 건의	공원구역 총량제로 해제면적에 대한 대체부지 확보곤란	95%
II-09-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	사유지 동의 애로 및 계절적 요인으로 식재관리에 어려움	85%
II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	지방이양 사업으로 포함하여 국도비 확보에 어려움 ⇒공모사업 등 예산확보 노력	80%
III-07-51	미세먼지 오염원 저감 대책	없음	65%
III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	산주 미동의 등으로 노선변경, 동의서 징구 장시간 소요	60%
III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의숲 조성	없음	60%
III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조 시설 설치	21년 예산 미반영 ⇒이어촌뉴딜사업 연계검토	30%
IV-11-73	서면, 고현, 설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	없음	95%

### 3. 소요예산액

#### □ 재원별 소요현황

(단위 : 천/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	9	9		22,627	7,096	3,227	12,260	44
I. 일자리 만드는 산업경제	1	1		2,500	0	1,000	1,500	0
II. 다시찾는 해양관광	3	3		5,097	750	297	4,050	0
III. 청년이 찾아오는 행복남해	4	4		14,280	5,871	1,755	6,610	44
IV. 더불어 잘사는 보건복지	1	1		750	475	175	100	0

#### □ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	22,627	1,342	3,651	4,528	8,034	3,680	1,392
I. 일자리 만드는 산업경제	2,500	0	400	800	1,300	0	0
II. 다시찾는 해양관광	5,097	600	1,046	1,691	1,160	600	0
III. 청년이 찾아오는 행복남해	14,280	742	2,105	1,737	5,224	3,080	1,392
IV. 더불어 잘사는 보건복지	750	0	100	300	350	0	0

#### □ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
9	1	8	0	0	0

## I-10-10 농축산 6차산업 집중 육성

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
○					○		○				○				70

#### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 창선면 가인리 산34-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
  - 전망대, 포토존, 전망쉼터, 숲속어드벤처, 주차장, 진입로 등
- 사업비 : 2,500백만 원(도비 1,000, 군비 1,500)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,500	0	0	400	800	1,300	0	0
국비								
도비	1,000			200	400	400		
군비	1,500			200	400	900		
민자등								

#### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 진입로, 주차장, 탐방로 등			실시설계	1차분 공사완료			
■ 전망대, 조경수 식재 등					2차분 착공 및 완료		

#### □ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 완료 : '19. 06.
- 주민설명회 개최 : '19. 06.
- 공유재산심의 완료 : '19. 08.
- 남해군 투자심사 완료 : '19. 11.



- 보상계획 공고 및 부지매입 1필지 1.06ha완료 : '19. 12.
- 사업대상 부지매입 5필지 16,876㎡ : '20. 05.
- 실시설계 용역 완료 : '20. 05.
- 1차분 사업시행(진입로, 주차장, 탐방로 등) : '20.08.25.~ '21.02..20

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 2차분 사업시행(전망대, 포토존, 조경수 식재 등) : '21. 03. ~ '21. 12.

**Ⅱ-7-32 국립공원 사유지 공원구역 일부 해제 건의**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				95

사업개요

- 위 치 : 이동, 상주, 고현, 설천면 일원(면적 68.9km<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년 07월
- 사업내용
  - 한려해상국립공원 구역 내 사유지 해제 건의
  - 공원시설 계획 및 공익사업을 위한 사업부지 해제 요구
- 사 업 비 : 76백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	76	0	0	76	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	76			76				
민자등								

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 한려해상 국립공원 구역조정 타당성 검토 용역 추진		현장조사 주민의견 수렴	구역조정안 작성 및 열람	관계부서 협의 및 최종보고서 제출	공청회개최 및 총괄협의회 안건 심의 등(환경부)	국립공원 구역 결정 고시 (환경부)	

그간 추진실적

- 국립공원 구역 조정 타당성 검토 용역 완료 : '19.10. ~ '20.04.  
(환경부 기준안 기초 현장조사, 해제 및 편입대상지 검토, 생태기반평가, 주민간담회 및 보고회 개최 12회, 기관별 업무협의 6회, 마을별 의견 수렴 1회, 최종도면열람 2회, 최종보고서 작성)
- 남해군 최종 구역조정안 환경부, 국립공원공단 제출 : '20.07.03.

주관부서 : 안전건설국 환경녹지과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 이경재(☎3678)

- 환경부 구역조정안 열람 및 의견서 접수 : '20.09.08.
- 정부의 국립공원 구역조정(안) 철회 및 주민요구 사항 반영 요구 추진
  - 행정
    - 국회(김두관, 윤미향, 하영제의원실) 방문 건의 : '20.09.11.
    - 국립공원공단 항의방문 : '20.10.06.
    - 환경부 항의방문 : '20.10.13.
    - 추진단, 공원사무소, 남해군 3자협약 : '20.10.13.
    - 국립공원 편입대상지 협의 : '20.10.20.
    - 국회 환경노동위원회 방문 건의 '20.11.18.
    - 국무총리 방문 정책사업 건의 : '20.11.18.
    - 추진단, 공원사무소, 남해군 3자협약(2차) : '20.12.16.
    - (환경부장관, 공단이사장 등 남해군 구역조정 적극지원 지시에 따른 협의)
  - 의회
    - 남해군 한려해상국립공원 재조정 등 대정부 건의안 송부 : '20.04.24.
    - (국회, 환경부장관, 국립공원공단이사장 등)
    - 남해군 한려해상국립공원 계획 변경(안)에 대한 재조정 등 대정부 건의안 송부(국회, 환경부장관 국립공원공단이사장 등) : '20.09.24.
  - 민간(상설협의체)
    - 국립공원사무소 항의집회(100여명) : '20.10.09.
    - 환경부 및 국립공원 추진단 항의집회(100여명) : '20.11.10.

## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총량교환에 따른 무인도서 등 대체편입 부지 확보 애로
  - ⇒ 국유지, 법인소유, 마을회 소유 위주로 적극 협의 중

편입대상	편입면적(km <sup>2</sup> )	토지소유자	추진사항
합 계	9.926		
순천바위 일원	1.634	산림청	불가의견 회신
호구산(용문사)	1.078	대한불교조계종용문사	조건부 동의
목단도	0.786	학교법인 이동학원	협의중(이사장 결정사항)
형제도	0.970	기획재정부	협조요청(의견미회신)
목도	0.843	학교법인 상주학원	협의중(이사회 결정사항)
박여	0.951	해양수산부	협조요청(의견미회신)
구들여	0.892	기획재정부	협조요청(의견미회신)
콩섬	0.762	남해군	군유지
마안도	2.010	노구마을회 및 기재부	협의중(감정가액에 따라 결정)

\* 무인도서 국립공원 편입시 지적경계로부터 500m 이내 해역 육지면적으로 인정  
(섬 1개소당 약0.7km<sup>2</sup>)

## □ 향후 계획

- 2020. 12월 : 편입부지 협의 및 총괄협의회 안건 수정 제출(군)

총괄협의회 안건				
육 상		해 상		공익사업
1안	2안	1안	2안	
200m 이내 농경지 등 및 공동묘지	200m외 농경지 등 주민요구사항	왕지유여장, 기 개발 마을여향	주민요구 (상주발전협의회)	스마트 복합 쉼터 (건설교통과) 등 *수요조사중

- 2021. 1월중 : 주민공청회 개최(환경부)
- 2021. 4월중 : 총괄협의회 안건 및 공원위원회 심의(환경부)
- 2021. 6월중 : 공원구역 변경 결정 고시(환경부)
- \* 코로나 19 확산으로 한려해상국립공원 구역조정 6개월 연장 계획 (2021년 6월 결정고시 예정)

주관부서	안전건설국 환경녹지과 공원녹지팀 팀장 박성진(☎3652) 담당자 최치영(☎3653)
------	--

II-9-34

## 사계절 꽃피는 화전별곡 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○		○		85

### □ 사업개요

- 위 치 : 전 읍·면 대표 관광지 및 유희지, 주요 도로변
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 1읍·면 1 화전별곡 조성(소화단, 소공원 정비, 향우동산 가꾸기 등)
  - 해안도로변 녹지공간 조성
  - 아름다운 보물섬 꽃길(꽃나무 식재) 조성
  - 보물섬 800리길 해안변 조성, 읍·면 소화단 계절 초화류 식재
  - 생활밀착형 실외정원 조성 및 수직의 도시숲 조성(입면녹화)
- 사 업 비 : 3,205백만 원(국비 250, 도비 167, 군비 2,788)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,205	0	0	770	716	1,119	600	0
국비	250					250		
도비	167				20	147		
군비	2,788			770	696	722	600	
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서면 정포지구, 창선 단항지구 꽃길(꽃나무) 조성</li> </ul>			꽃나무 식재 0.9km, 1km				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 해안도로변 녹지공간 조성</li> </ul>			심천~도마해안도로 구간		선소~광두해안도로		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1읍면 1화전별곡 조성</li> </ul>			소화단·소공원 재정비를 통한 특색 있는 녹지 공간 창출				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활밀착형 정원조성</li> </ul>					바다정원 1개소		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수직의도시숲 조성 (입면녹화)</li> </ul>					창선단항로터라움 벽개소		

### □ 그간 추진실적

- 꽃길·꽃밭 관리를 위한 계절꽃 식재

	2018년	2019년	2020년
봄꽃	팬지외 1종 7만본	금잔화외 1종 3만본	팬지외 1종 3.3만본
여름꽃	백일홍외 2종 7만본	메리골드외 1종 3.3만본	페츨니아외 2종 3.8만본
겨울꽃	비올라외 1종 3.5만본	꽃양배추 2.6만본	꽃양배추 2.9만본

- 보물섬 800리길 유채·코스모스 파종

	2018년	2019년	2020년
유 채	640kg 파종	950kg 파종	788kg 파종
코스모스	220kg 파종	220kg 파종	211kg 파종
그 외	꽃양귀비 7만본 식재	꽃양귀비 1.3, 금계국 3만본 식재	

- 1읍·면, 1화전별곡 조성

- 화계소공원, 증현소공원 조성(관목445본,시설물 등) : '19.07.
- 물미도로 단풍마루, 흥현, 두곡, 예계 소공원 재정비 : '20.02. ~ 11.
- 노랑꽃탑 계절별 초화류 식재 : ~ 계속사업

- 서면 정포마을 화전마을

- 화전마을 조성대상지 조사(정포마을) 및 주민의견 수렴 : '19.11.
- 화전마을 대상지(서면 정포마을) 덩굴류 제거 : '20.09.

- 아름다운 보물섬 꽃길 조성

- 국도19호선(설천 월곡 ~ 고현 성산삼거리) 소화단 및 교차로 꽃나무 식재 : '19.06.
- 군도6호선(남해읍 평현고개) 소화단 및 교차로 꽃나무 식재 : '19.06.
- 서면 정포 및 창선 단항지구 꽃나무(철쭉류외 1종 14천본) 식재 : '20.06.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 식재 후 여름철 가뭄 및 고온, 잡초 등으로 인한 사후관리 애로  
⇒ 사업비 확보를 통한 관리사업 추진
- 화전마을 대상지가 대부분 사유지로 관목·교목 등 수목 식재 애로  
⇒ 마을 유희지 활용 및 소유자 동의 후 사업 시행

□ 향후 계획

- 보물섬 800리길 해안도로변 유채길 조성 : '20.10. ~ '21.03.
- 화전마을(서면 정포마을) 꽃나무 식재 : '20.10. ~ '21.06.
- 아름다운 꽃길 조성지 관리사업 : '21.03. ~ 10.
- 주요 소공원 정비 및 향우동산 가꾸기 : '21.03. ~ '21.12.
- 생활밀착형 정원(바다정원) 조성 : '21.01. ~ '21.12.
- 해안도로변 녹지공간 조성사업(선소~광두) : '21.01. ~ 06.
- 장평소류지 빛나무림 재정비 : '21.01. ~ 03.
- 수직의 도시숲 조성(입면녹화) : '21.01. ~ 04.

Ⅱ-17-42 내산편백 숲 활용 야외체험 학습장 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○				○				80

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 산502번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용
  - 자생식물원, 숲속야영장, 유아숲체험장, 숲속어드벤처, 산책로, 모노레일 등
- 사 업 비 : 1,410백만 원(국비 500, 도비150, 군비 1,191)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,841	0	600	200	1,000	41	0	0
국비	500				500	0	0	0
도비	150				150	0	0	0
군비	1,191		600	200	350	41	0	0
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 자생식물원 기반조성 공사			실시설계	공사완료			
■ 자생식물원 식재공사					공사완료		

□ 그간 추진실적

- 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 용역 완료 : '18.06.
- 남해군공유재산심의회 심의 완료 : '18.08.
- 군특사업(자생식물원) 신청 : '19.03.
- 부지매입(7.3ha) 완료 : '19.04.
- 힐링숲길 1.98km 완료('18년 1.24km, '19년 0.74km) : '19.07.

- 임도개설 공사(0.2km) : '19.11.
- 숲가꾸기 사업(6.93a) 완료 : '19.12.
- 실시설계 용역 완료 : '20.05.
- 남해힐링숲타운 자생식물원 조성 기반공사 시행 : '20.06. ~ '20.12.

**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 지방이양 사업에 포함되어 향후 국도비 확보 애로
  - 유아숲체험장, 숲속야영장, 산림생태체험관 등 예산 확보 애로
  - ⇒ 공모사업 및 도 산림녹지과에 지속적인 예산지원 건의

**□ 향후 계획**

- 자생식물원 식재공사 시행 : '21.03. ~ '21.06.

**Ⅲ-07-51 미세먼지 오염원 저감 대책**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				65

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 환경녹지과 소관

분야	사업명	사업내용	사업비(백만원)		
			2018	2019	2020-2022
총계			490	1,107	5,744
산업	대기배출사업장 점검 강화	- 고농도 발생시점(봄, 겨울) 집중단속 - 사용연료 황함유량 검사 실시	-	-	-
	비산먼지 발생사업장 점검 실시	- 건설공사장 특별점검 실시	-	-	-
	소규모 영세사업장 대기오염방지시설 설치 지원사업	- 소규모 영세사업장 대기오염방지시설 설치 지원(3개소)	-	-	268
수송	노후 경유차 조기 폐차지원	- 노후 경유차 폐차 지원(1,264대)	177	554	940
	LPG화물차 신차 구입 지원	- 경유차 폐차 후 LPG화물차 신차 구입 지원(138대)	-	108	552
	어린이 통학차량 LPG 차량 전환사업	- 어린이 통학차량 LPG차량 전환(5대)	-	20	24
	건설기계 배출저감사업	- 건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진 교체 지원(14대)	-	82	164
	경유차 DPF 부착사업	- 경유차 매연저감장치 부착(80대)	-	32	312
	운행차 배출가스 점검 강화	- 비디오, 측정기기, 무료점검 실시 - 홍보(언론, 캠페인 등) 및 교육	-	-	-
	전기자동차 보급사업	- 전기자동차 보급(216대) (환경정책팀 추진)	300	255	3,380
	전기이륜차 보급사업	- 전기이륜차 보급(46대) (환경정책팀 추진)	13	25	59
	미세먼지 마스크 보급	- 취약계층(어린이, 65세이상 기초생활수급자 등)미세먼지 마스크 지원	-	9	-
생활	미세먼지 신호등 설치	- 신속히 미세먼지에 대응하여 피해를 예방할 수 있도록 신호등 설치(4개소)	-	10	30
	도로재비산먼지 저감 살수청소차 운영	- 미세먼지 집중발생시기 등 생활주거지 및 도심권 도로 살수청소차 긴급·집중 운용으로 미세먼지 저감	-	12	15
	도로청소차 운영	- 월1회이상 실시(건설교통과 협조)	-	-	-
	불법소각 집중단속	- 고농도 발생시점(봄, 겨울) 집중단속 - 마을방송, 홈페이지 등 사전 홍보 (자원순환팀 협조)	-	-	-

주관부서      안전건설국 환경녹지과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 이경재(☎3678)

- 주민복지과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만원)		
		2018	2019	2020~2022
경로당 및 어린이집 공기청정기 보급	- 경로당 공기청정기 보급(251개소) - 어린이집 공기청정기 설치(88개소)	-	584	-

- 농업기술과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만원)		
		2018	2019	2020~2022
화훼 생산시설 현대화	- 공기정화식물 농가 생산시설 개·보수 지원	-	15	24

○ 사업비 : 8,260백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	8,260	0	742	1,710	1,217	3,056	1,535	0
국비	3,968		371	700	642	1,503	752	
도비	1,304		112	298	191	469	234	
군비	2,944		259	708	372	1,070	535	
민자등	44		0	4	12	14	14	

□ 연차별 이행계획

(단위: 대)

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 조기폐차 지원	156	409	162	117	280	140	-
■ LPG신차 구입	-	27	16	-	65	30	-
■ 어린이통학차량	-	2	-	1	1	1	-
■ 엔진교체 지원	-	4	1	2	5	2	-
■ DPF부착 사업	-	-	5	-	50	25	-
■ 신호등설치	-	1	1	-	1	1	-
■ 전기자동차보급	5	15	20	17	106	53	-
■ 전기이륜차보급	5	10	8	3	10	10	-
■ 살수차 운행		20회	9회	16회	-	-	-
■ 소규모사업장지원	-	-	-	1개소	1개소	1개소	-
■ 공기청정기보급	-	251	-	-	-	-	-
■ 농가생산지원	-	1개소	-	1개소	1개소	1개소	-

□ 그간 추진실적

○ 환경녹지과

- 대기배출·비산먼지발생 사업장, 운행차 배출가스, 불법소각 단속 실시
- 취약계층 미세먼지 마스크 보급 (9,200매)
- 미세먼지 신호등 설치 완료 (2개소, 남해군청, 국민체육센터 내)
- 노후경유차 폐차 지원 사업 (844대 지원)
- 건설기계 배출가스 저감 사업 (엔진교체)(7대 지원)
- 배출가스 저감(DPF부착)사업 (5대 지원)
- LPG화물차 신차 구입 지원 사업 (43대 지원)
- 어린이 통학차량 LPG차량 전환사업 (3대 지원)
- 전기자동차 보급사업 추진 (자동차 57대, 이륜차 26대)
- 도로청소차 및 살수청소차 운영 (45일 총 90회 운행)

○ 주민복지과

- 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 완료 (251개소)

○ 농업기술과

- 공기정화식물(화훼)재배농가 생산시설 개·보수 지원 (2개소 완료)

□ 향후 계획

- 대기질 개선을 위한 연차별·분야별 미세먼지 저감 사업 지속적 추진
- 전기자동차, 이륜차 및 전기화물차 보급 사업 확대 추진
- 공기정화식물(화훼)재배농가 생산시설 개·보수 지원 (연차별 1개소 지원)

주관부서	안전건설국 환경녹지과 환경지도 팀장 박수열(☎3272) 담당자 손은정(☎3273)
협조부서	농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 박준성(☎3967)

III-13-57

**연죽~현촌간 임도개설**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				60

**사업개요**

- 위 치 : 남해군 서면 연죽리 ~ 현촌리
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 사업내용 : 임도신설(개설) : L=15km
  - 2019~2020년 임도추진실적 : L=2.74km
  - 2021년 임도계획 : L=3.02km
- 사 업 비 : 4,345백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,345	0	0	350	490	1,168	945	1,392
국비	1,403					467	312	624
도비	301					100.5	66.5	134
군비	2,641			350	490	600.5	566.5	634
민자등								

**연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 서면노구지구		L=1.24km					
■ 서면작장지구				L=1.50km			
■ 서면중현지구외					L=3.0km	L=3.0km	L=6.24km

**그간 추진실적**

- 서면노구지구(L=1.24km) : '19.11.
- 제5차 임도설치계획 수립 : '20.03.
- 2021년 임도시설 대상지 주민설명회(3개소) : '20.08.

- 2021년 임도타당성 평가 : '20.09.
- 서면작장지구(L=1.50km) : '20.11.
- 서면중현(L=1.52km), 서면작장(L=1.50km) 실시설계 완료 : '20.12.
- 2021년 임도시설 토지사용 동의 협조 : '20.12.

**추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 산주 미동의 등으로 인한 노선변경, 동의서 징구 장시간 소요

**향후 계획**

- 계약심사(경남도 회계과) : '21.01.~02.
- 사업시행 : '21.03.

Ⅲ-16-60 **신촌 철쭉근로지 판백숲을 활용한 힐링의 숲 조성**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				60

**사업개요**

- 위 치 : 남해군 남해읍 망운산 산림욕장
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용
  - 탐방로 500미터, 숲속놀이터 설치 1식, 숲정비 10ha, 자연관찰원 조성, 숲속교실 정비, 전망대 및 체력단련시설 정비 등
- 사 업 비 : 755백만 원(국비 250, 도비 75, 군비430)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	755	0	0	45	10	500	200	0
국비	250					250		
도비	75					75		
군비	430			45	10	175	200	
민자등								

**연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 탐방로 500m, 숲속놀이터, 자연관찰원 등</li> </ul>					실시설계 및 공사완료		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 체력단련시설 정비</li> </ul>						실시설계 및 공사완료	

**그간 추진실적**

- 산림욕장 정비계획 수립 : '19.01.
- 실시설계 시행 : '19.02.
- 산림욕장 정비사업(1차) 완료 : '19.06.
- 산림욕장 정비(군특사업) 신청 : '20.03.

**추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당없음

**향후 계획**

- 실시설계용역 시행 및 사례조사 : '21.01. ~ 03.
- 산림욕장 정비사업 착공 : '21.04.
- 산림욕장 정비사업 완료 : '21.12.



**Ⅲ-17-61 쇠섬선소지구, 이어섬선소지구 철새탐조시설 설치**

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				30

**사업개요**

- 위 치 : 강진만 바닷가(선소)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업내용 : 탐조전망대(66㎡) 1개소, 망원경 4개
- 사업비 : 920백만 원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	920	0	0	0	20	500	400	0
국비	250					250		
도비	75					75		
군비	595				20	175	400	
민자등	0							

**연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 선소지구 철새 탐조시설		실시 설계			공사시행 및 완료		
■ 이어지구 철새 탐조시설			실시 설계	실시 설계	-	공사시행 및 완료	

**그간 추진실적**

- 국가생태탐방로 실시설계(선소지구 탐조시설 반영) : '19. 01. ~ '20. 01
- 이어지구 탐조시설 실시설계 : '20. 02. ~ 12.

**추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 남해군 예산재원 부족에 따른 이어지구 1개소(2021년 예산) 사업비 미반영  
→ 이어어촌뉴딜사업 연계 반영 검토

**향후 계획**

- 선소지구 탐조시설 공사시행(국가생태탐방로)시행 : '21. 02. ~ 06.

IV-11-73

**서면 고현 실천 지역 환경오염측정기 설치**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 ·폐기	이행률(%)
	○				○		○					○			95

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해군 고현면, 서면
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대기오염측정망 설치 건의 및 전광판 설치 1개소
- 사업비 : 750백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	750	0	0	100	300	350	0	0
국비	475				300	175		
도비	175					175		
군비	100			100				
민자등								

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 대기오염측정망 설치					완료		
■ 대기오염전광판 설치		완료					

**□ 그간 추진실적**

- 고현면 대기환경 측정정보 전광판 설치 완료 : '19.10.
- 유해대기측정망 부지선정 완료(서면) : '20.02.
- 유해대기측정망 건축물 준공(한국환경공단) : '20.12.


**□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책**

- 해당없음

**□ 향후 계획**

- 유해대기측정망 측정장비 설치 : '21.02.
- 유해대기측정망 시운전 : '21.02.

주관부서	안전건설국 환경녹지과 환경정책팀 팀장 이창렬(☎3252) 담당자 정재평(☎3254)
------	--



# 보건소

# 공약사항 추진실적

(보건소)

## 1. 총 평

- 치매환자와 가족 및 노인이 지역사회에서 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지역사회 기반마련
- 출산가정의 건강관리지원으로 산모와 신생아의 건강증진을 도모하고, 국가의 출산 장려 시책 및 사회적 분위기 조성

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진중			보류	폐기
			소 계	정상	일부추진		
2	-	-	2	2	-	-	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
보건소	치매예방팀	IV-01-63	생활 터 치매 행복마을 조성	정상(80)
	건강생활팀	IV-09-71	임산부 고충 경감	정상(79.9)

### 나. 세부내용

추진중(정상) : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
IV-01-63	생활 터 치매 행복마을 조성	해당없음	80%
IV-09-71	임산부 고충 경감	해당없음	79.9%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
IV. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	1,266	83	21	1,162	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
IV. 더불어 잘사는 보건복지	1,266	20	234	234	251	269	258

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	2	-	-	-

IV-01-63

## 생활 터 치매행복마을 조성

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				80

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 지역주민과 함께하는 치매예방 및 관리, 행복마을 조성
  - 커뮤니티케어를 위한 사회지지 연계망 강화 및 치매 친화적 환경개선
- 사 업 비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	170	0	20	45	45	30	30	0
국비	83			17.5	17.5	24	24	
도비	21			7.5	7.5	3	3	
군비	66		20	20	20	3	3	
민자등								

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 행복마을 조성	1개소	2개소	3개소	0개소	2개소	2개소	연1개 소이상

### □ 그간 추진실적

- '18년 12월 : 제1호 치매행복마을(설천면 덕신)
- '19년 11월 : 치매행복마을(남해읍 선소, 서면 남정)
- '20년 1월 : 치매행복마을 선정(고현 천동, 남면 선구, 삼동면 고암)
  - 치매행복마을 인지자극 및 힐링 프로그램운영
  - 치매안전망 구축(운영위원회, 환경개선, 기억지킴이 및 파트너양성)

- '20년 2월 : 행복마을 주민 대표자 간담회(3회) 실시 및 운영위원회(마을별 6명) 구성
- '20년 4월 : 마을주민대상 코로나19 예방 안부 손편지 발송(579건)
- '20년 5월 : 치매진단 어르신 비대면 돌봄강화
  - 사례관리(안부전화 75건)
  - 건강취약 노인 비대면 영양식(109명) 및 치매예방책자 배부(500부)
- '20년 8월 : 치매행복마을 주거환경 개선 키트 제작 배부(200부)
  - 주거환경물품(취침등, 반사테이프, 인지재활 워크북 등)
- '20년 8월 : 생활 터 치매행복마을 현판 부착(3개소)
- '20년 10월 ~ 11월 : 인지강화프로그램 재계(6개 마을 20회)
- '20년 12월 : 치매행복마을 중간평가
- '20년 12월 : 2021년도 생활 터 치매행복마을 신규마을 신청접수 (미조면 천하마을, 상주면 두모마을)

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19 확산으로 대면 프로그램 운영 미흡
  - ⇒ 비대면 프로그램으로 인지재활키트 지원과 코로나19 및 치매격려 손 편지 발송으로 돌봄공백 최소화함

### □ 향후 계획

- '21년 생활 터 행복마을 지정(신규 2개소) : '21.01.
  - '21년 생활 터 행복마을 운영위원회 구성 : '21.02.
  - 주민대표자 간담회 및 사업설명회 : '21.02.
  - 주민 치매예방 및 인지강화프로그램 : '21.03. ~
- ※ 코로나19 상황의 사회적 거리두기 기준에 맞추어 추진예정

IV-09-71

## 임산부 고충 경감

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
		○			○		○				○				79.9

## □ 사업개요

- 위 치 : 남해군
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 계속
- 사업대상 : 출산일 3개월 전부터 군내에 주민등록 둔 실제 거주 하고 있는 출생아 및 부모
- 사업내용

구분	산모 산후 조리비 지원		산모, 신생아 건강관리 서비스
	산후조리원이용	산후조리원 미이용	
지원금액	본인부담금 중 최대 1,000천원	500천원	본인부담금 중 최대 500천원
다태아 지원기준	다태아 1인당 50% 가산 지급	해당없음	다태아 1인당 100% 가산 지급

- 사 업 비 : 1,096백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,096	0	0	189	189	221	239	258
국비 도비 군비 민자등	1,096			189	189	221	239	258

## □ 연차별 이행계획

(단위 : 백만원)

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 산후조리원지원		119	52	62	142	150	161
■ 산모, 신생아 건강관리지원		31	16	20	40	50	55
■ 로타바이러스 예방접종비지원		39	10	29	39	39	42

## □ 그간 추진실적

- 2020년 12월 기준
  - 총 250건(150,979천원)
    - 산후조리비용 지원 : 113건(102,974천원)
    - 산모, 신생아 건강관리 지원 : 52건(25,347천원)
    - 로타바이러스 접종비 지원 : 85건(22,658천원)


## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

## □ 향후 계획

- 남해군 홈페이지, 지역신문 등 홍보
- 읍·면 행정복지센터 및 유관기관 캠페인 등 홍보
- 청년대상(청년의거리) 캠페인 등 홍보
- 임산부 등록 안내 및 서비스 지원 홍보(임산부 대상)

주관부서	보건소 건강생활팀 팀장 이 미(☎8712) 담당자 이 미(☎8712)
협조부서	행정복지국 청년혁신과 남해정착팀 팀장 류덕실(☎8637) 담당자 정주연(☎8639)



# 농 축 산 과

# 공약사항 추진실적

(농축산과)

## 1. 총 평

- 가격안정기금 조성사업 추진을 통해 농가의 안정적인 수익 보장체계 구축
- 축산업 환경 개선 및 생산비 절감을 위한 축산종합지원센터 신축 및 운영

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
4	1	1	1	-	1	1	-

### 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
농축산과	농업정책팀	I-13-13	가격안정기금 조성	이행후 계속추진
			가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)	일부
	축산정책팀	I-16-16	축산종합지원센터 운영	완료
	가축방역팀	I-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	보류(5)

### 나. 세부내용

완료 : 3건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-13-13	가격안정기금 조성	-	100%
I-16-16	축산종합지원센터 운영	-	100%

추진중 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-13-13	가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)	-	90%

보류 및 폐기 : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-21-21	수산 부산물 반려동물 사료 생산	제품 경쟁력 부족	보류(5%)

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	19,558	2,779	1,976	11,637	3,166
I. 일자리 만드는 산업경제	4	4	-	19,558	2,779	1,976	11,637	3,166

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	19,558	900	586	2,468	5,868	2,868	6,868
I. 일자리 만드는 산업경제	19,558	900	586	2,468	5,868	2,868	6,868

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	3	1	-	-



## I-13-13 가격안정기금 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○			○					○		100

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년~
- 사업내용
  - 남해군 생산 주요 농산물의 가격안정 및 유통화를 통해 관내 농업인의 안정적인 영농여건 조성
- 사 업 비 : 10,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	10,000	0	0	0	0	2,000	2,000	6,000
국비								
도비								
군비	9,900	-	-	-	-	2,000	2,000	5,900
민자등	100							100

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 가격안정기금 조례 제정			기초자료 수집	조례 제정 및 시행		기금 조성	

### □ 그간 추진실적

- 여론수렴, 관계기관 협의 등 기초자료 수집 : '19.01~'19.06
- 농산물 가격안정제 및 최저생산비 지원 제도 검토 군수 보고 : '19.08.13
- 「남해군 농산물 가격안정에 관한 조례」제정 계획 군수 보고 : '19.10.07
- 「남해군 마늘명품화기금」 통합에 대한 이해관계자 의견 수렴 : '19.11~'19.12
- 관련부서 협의 및 의견 조화 : '20.01~'20.04

- 농업인단체 등 관계자 의견 수렴 및 협의 : '20.07.~'20.08.
- 「남해군 농산물 가격안정기금 설치 및 운용에 관한 조례」 제정 : '20.11.24.

### □ 향후 계획

- 남해군 농산물 가격안정기금 운용심의위원회 설치 및 기금 마련

주관부서 : 농업기술센터 농축산과 농업정책팀 팀장 류옥환(☎3906) 담당자 윤정인(☎3908)

## I-13-13 가격안정기금 조성(농업인 월급제 추진)

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○				○				90

### □ 사업개요

- 사업대상 : 만 15~87세 영농에 종사하는 농업인
- 사업기간 : 2020년~2021년
- 사업내용
  - 농업인 재해안전공제로 지원사업 확대 지원
- 사업비 : 3,472백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,472	0	0	0	868	868	868	868
국비	1,736				434	434	434	434
도비	244				61	61	61	61
군비	696				174	174	174	174
민자등	796				199	199	199	199

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 농업인 재해안전공제로 확대지원 사업으로 추진		사업 변경	안전공제로 홍보 및 가입독려		안전공제로 홍보 및 가입독려		

### □ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 : '18.09.
- 설문조사 실시 : '18.10.
- 농협관계자와 실무협의회 개최(2회) : '19.01.~'19.02.
- 추진계획 수립 및 사업 신청·접수 : '19.02.~'19.03.
  - 기간 : '19.02.13.~'19.03.12.
  - 접수결과 : 1명(이동면) - 부적격자
- 추진 중단 군수 업무보고 : '19.11.

⇒ “농업인 재해안전공제로 확대지원 사업”으로 변경추진

○ 2020년도 예산 확보 : '19.12

⇒ “2020년도 농업인 재해안전공제로 지원사업” 확대지원 추진

- 종전 : 국비 50%, 도비 7%, 군비 10%, 자부담 33%

- 변경 : 국비 50%, 도비 7%, 군비 20%, 자부담 23%

※ '19년도 보험금 수령 : 2,504건 / 1,150백만원

○ 농업인 재해안전공제로 확대지원 정책 홍보 및 가입 독려 : '20.01. ~ '20.06.

### □ 향후 계획

○ 농업인 가입률 조사 등 평가 실시 : '20.12. ~ '21.01.

○ 안전공제로 가입 홍보 및 지원 : '21.01. ~ '21.12.

I-16-16

**축산종합지원센터 운영**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○					○	○					○			100

**□ 사업개요**

- 위 치 : 남해읍 평리 1183(면적:14,896㎡) 현 축협가축경매시장 부지 내
- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업내용
  - 축산종합지원센터 신축 및 운영
- 사 업 비 : 5,086백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,086	0	900	586	600	3,000	0	0
국비	1,043		450	293	300			
도비	1,732		54	88	90	1,500		
군비	541		126	205	210			
민자등	1,770		270			1,500		

**□ 연차별 이행계획**

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 가축전자경매시장 및 식육포장처리시설 준공	시설 준공						
▪ 축산종합방역소 건립		방역소 착공	방역소 준공				
▪ 조사료유통센터 건립				유통센터 착공 및 준공			

**□ 그간 추진실적**

- 가축전자경매시장 및 식육포장처리시설 준공 : '18.11.
  - 사업비 : 900백만원(국비50%, 도비6%, 군비14%, 자부담 30%)
  - 가축전자경매시장 : 888㎡, 식육포장처리시설 259㎡(축협한우판매장)

- 축산종합방역소 건립 추진 : '19.10.~'20.07.
  - 사업비 : 586.4백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)
  - 규 모 : 330㎡ / 1동
- 조사료 유통센터 건립 추진 : '20.07.~'20.12.
  - 사업비 : 500백만원(도비 20%, 군비 20%, 자부담 60%)
  - 규 모 : 958㎡ / 1동(리모델링 538㎡, 신축 420㎡)
    - ※ 구 가축시장 리모델링 및 증축
    - 장비구입 : 차량 4대, 지게차3대
    - 조사료 하차대 : 1식

**□ 향후 계획**

- 안정적인 고품질 조사료 공급을 위한 운송서비스 실시
- 조사료 소포장화를 통한 소규모농가에 공급 실시

주관부서 : 농업기술센터 농축산과 축산정책팀 팀장 서기수(☎3916) 담당자 김성주(☎3918)

## I-21-21 수산 부산물 반려동물 사료 생산

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○							○	5

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2019년~2021년
- 사업내용
  - 수산 부산물 반려동물 사료 생산을 위한 펫푸드 사료생산공장 건립
  - 남해군 내 다양한 수산 자원을 활용하여 생산한 펫푸드 판매
- 사 업 비 : 1,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	500				500			
민자등	500				500			

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 사업 보류							

### □ 그간 추진실적


- 펫푸드 생산 업체 및 시장분석 : 신규 진입 시 기존 업체에 OEM 방식으로 주문·생산하고 있으며 최소 주문량(5만켤) 필요
- 해조류 부산물 재활용, 농촌자원복합산업화 지원 등 농식품·해양수산사업 예산 확보 방안 검토
- '부서별 재검토 핵심업무 보고회'에서 보류 결정 : '19.11.15.

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 반려동물 사료시장의 확대에 대비하여 남해군의 수산물을 활용한 '펫푸드 산업'육성과 반려동물 체험마을 조성을 목표로 하였으나 농식품·해양수산 사업으로는 예산확보가 어려움
- OEM 주문 시 최소 생산량(5만켤)을 충족할 수 있는 수산 부산물 원료 수급 및 유통 경로가 전무한 상태임
- 기존 반려동물 사료에 비해 부산물 사료의 경쟁력 부족

### □ 향후 계획

- 생산 및 유지 관리에 따른 비용 등 투자에 비해 효과가 미흡하여 사업 폐지가 타당함



# 유통지원과

# 공약사항 추진실적

(유통지원과)

## 1. 총 평

- 먹거리통합지원센터, 농산물종합가공센터 건립·운영을 통한 안전하고 신선한 농산물 생산, 가공상품 개발 활성화 및 고정 판매처 확보로 6차 산업 육성 기반 마련
- 삼동 동천마을, 특산물 판매장 건립·운영으로 농특산물 홍보·판매에 큰 역할을 하고 있으나, 코로나 19로 홍보·판매 실적은 지난해에 비해 부진하여 온라인 병행 운영 검토 필요
- 치유농장 육성사업 추진으로 남구체험휴양마을은 「청년 촌 라이프 실험프로젝트 사업」 대상지로 활용, 남해토피아랜드는 코로나 19에도 불구하고 지난해 보다 방문객 및 소득 증가

※ 2020년 실적

- 남구체험휴양마을 : 2개월 동안 20명 이용, 27백만원 소득 창출
- 남해토피아랜드(인원/소득) : 17,000명/71백만원('19년, 8,610명/45백만원)

- 가사노동과 영농에 바쁜 여성농업인의 일손을 돕고 농업생산성 향상을 위한 마을공동 급식지원 사업은 농업인의 호응도가 높아 지속적으로 확대 지원 필요

※ 2020년 실적 : 코로나 19로 34개소 추진 완료

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정상	일부추진		
4	3	1	-	-	-	-	-

## 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공약사업명	추진율(%)
유통지원과	유통수출팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	완료
	유통수출팀	I-14-14	특산물판매장 건립	이행후 계속추진
	농촌자원팀	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	완료
	농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	이행후 계속추진

## 나. 세부내용

완료 : 4건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	없음	100%
I-14-14	특산물판매장건립	없음	100%
I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	없음	100%
IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	없음	100%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	5,020	550	1,464	2,897	109
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	4,362	550	1,374	2,329	109
IV. 더불어 잘사는 보건의복지	1	1	-	658	-	90	568	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	5,020	837	2,157	1,700	130	130	130
I. 일자리 만드는 산업경제	4,362	763	2,029	1,570	-	-	-
IV. 더불어 잘사는 보건의복지	658	74	128	102	118	118	118

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	4	-	-	-

# I-10-10 농축산 6차산업 집중 육성

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○	○					○			100

## □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사업내용
  - 먹거리통합지원센터 건립 1개소/690㎡/2,000백만원 : 완료
  - 농산물 가공산업 육성 2개소/총진기, 포장재/219백만원 : 완료
  - 농산물종합가공센터 1개소/461.93㎡/1,400백만원 : 완료
  - 농가맛집 육성시범 1개소/50백만원 : 완료
    - 전문가 컨설팅 및 농가맛집 시설 지원
  - 향토음식 자원화 품질향상시범 1개소/30백만원 : 완료
    - 향토음식 상품화 전문가 컨설팅, 시설개선 등
- 사 업 비 : 3,699백만 원(국 500, 도 1,234, 군 1,856, 민 109)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,699	0	400	1,829	1,470	0	0	0
국비	500	-	200	300	-	-	-	-
도비	1,234	-	60	439	735	-	-	-
군비	1,856	-	140	981	735	-	-	-
민자등	109	-	-	109	-	-	-	-

## □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 먹거리통합지원센터 건립		실시설계 및 착공	준공				
■ 농산물 가공산업 육성	사업신청	완료					
■ 농산물종합가공센터 건립		실시설계 및 착공	준공				
■ 농가맛집 육성시범		완료					
■ 향토음식 자원화		완료					

## □ 그간 추진실적

- 먹거리통합지원센터 건립('20. 01.) 및 시범운영('20. 09.)
  - 대상 : 12개교(초 5, 중 4, 고 3) / 1,676명
  - 품목 : 식재료 전 품목(농·수·축산물, 가공품)
  - 식재료 공급
    - 군내산 : 농산물(농가 약정재배), 농·수·축·가공품(업체 공모선정)
    - ※ 남해산 공급 : (농산물) 41농가/29품목, (농·수·축·가공품) 9개업체/15품목
    - ※ 남해산 사용 : ('19년) 12.7% ⇒ (현재) 21.6% (8.9% 증가)
  - 외지산 : 군내 소재 일정 요건을 충족하는 업체 공모 선정
- 농산물종합가공센터 건립('19. 12.) 및 운영('20. 02.)
  - 공동브랜드 '도도해도' 개발 및 특허출원
  - 농산물 가공장비 구축 : 진공농축기, 열풍건조기 등 57종 100대
  - 농업인 가공기술 교육추진 : 2과정 12회 102명('19. 56명, '20. 46명)
  - 농업인 시제품 생산 : 31종 180회 66품목('20. 02.~12.)
  - 운영 방법 변경 : (당초) 협동조합 사용수익허가 ⇨ (변경) 남해군 직영
- 농산물 가공산업 육성 사업 완료 : '19. 12.
- 향토음식 자원화 품질향상 시범사업 완료 : '19. 08.
- 농가맛집 육성시범 사업 완료 : '19. 09.

## □ 향후 계획

- 먹거리통합지원센터 확대 운영 : '21. 03. ~
  - 대상 : 군내 전 학교 30개교(유 1, 초 13, 중 9, 고 7) / 3,391명
  - 품목 : 식재료 전 품목(농·수·축산물, 가공품)
- 농산물종합가공센터를 통한 농산물 가공 활성화
  - 식품안전성 확보 : 한국식품안전관리인증(HACCP) 및 관리
  - 농업인 제품 생산 및 판매처 확보
    - ※ 블루베리 잼, 땅콩호박 주스, 연근칩, 단호박 분말 등
- 농가맛집 연중 운영 및 지도 : 2개소(어부림, 화전별곡)
  - 마늘, 시금치 등 지역특산물을 이용한 다양한 음식 개발 및 메뉴화

주관부서	농업기술센터 유통지원과 유통수출팀	팀장 최은진(☎3911)	담당자 최경욱(☎3912)
협조부서	농업기술센터 유통지원과 먹거리순환팀	팀장 김종훈(☎3931)	담당자 정지은(☎3932)
	농업기술센터 유통지원과 농식품산업팀	팀장 김미선(☎3976)	담당자 김도은(☎3977)
	농업기술센터 유통지원과 농촌자원팀	팀장 박은정(☎3946)	담당자 박은정(☎3946)

## I-14-14 특산물판매장 건립

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○				○		○						○		100

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1287
- 사업기간 : 2018년
- 사업내용 : 특산물판매장 건립 191.5㎡(2층)
- 사업비 : 363백만 원(도 80, 군 283)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	363	0	363	0	0	0	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	80	-	80	-	-	-	-	-
군비	283	-	283	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 특산물판매장 건립	착공 및 준공						

### □ 그간 추진실적

- 2018년 8월 : 준공 및 사용수익허가(동천마을회(2년) 38만원/월)
  - 특산물 품목 현황 : 멸치액젓 외 60개 품목
- 2018년 매출액 : 29백만원(2018.8~12.)
- 2019년 매출액 : 128백만원
- 2020년 매출액 : 50백만원
- ※ 사용수익허가 재계약 : '20. 08.

### □ 향후 계획

- 2021. 3월 : 특산물 판매장 온라인 병행 운영

주관부서 : 농업기술센터 유통지원과 유통수출팀 팀장 최은진(☎3911) 담당자 최경욱(☎3912)

## I-15-15 농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○					○	○					○			100

### □ 사업개요

- 사업량 : 2개소(창선 토피아랜드, 남면 남구체험휴양마을)
- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년간)
  - 남구체험휴양마을(대표 박광운) : 2019. 1월 ~ 12월(1년간) : 완료
  - 토피아랜드(대표 하상우) : 2019. 1월 ~ 2020. 12월(2년간) : 완료
- 사업내용
  - 치유농업 프로그램 운영에 필요한 시설 등 환경 조성, 치유 장비 구축
  - 전문가 컨설팅 및 치유농업 프로그램 개발, 주민역량강화 교육 등
- 사업비 : 300백만원(국비 50, 도비 80, 군비 170)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	300	0	0	200	100	0	0	0
국비	50	-	-	50	-	-	-	-
도비	80	-	-	50	30	-	-	-
군비	170	-	-	100	70	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
전문가 컨설팅	-	2개소	1개소	-	-	-	-
주민역량 강화 교육	-	1개소	-	-	-	-	-
치유시설 기반조성	-	2개소	-	1개소	-	-	-
원예체험 하우스 조성	-	1개소	-	-	-	-	-
치유 장비 구축	-	1개소	-	1개소	-	-	-



□ 그간 추진실적

- 2018. 11~12월 : 사업비 확보, 관내 치유자원 보유 사업장 실태조사
- 2019년
  - 1~2월 : 사업계획 수립 및 홍보
  - 2~3월 : 실태조사 및 대상자 선정 심의 확정(2개소)
  - 4~10월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅 추진
  - 6~11월 : 치유공간 환경 및 기반조성 등 사업 추진
  - 12월 : 사업완료 및 정산, 2년차 사업계획 수립(1개소)
- 2020년
  - 1~2월 : 2년차 사업 신청, 보조금 교부결정 및 교부(경상보조)
  - 5~8월 : 임업후계자 선정, 치유기반 시설 조성 설계 및 사업착수
  - 4~11월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅, 홍보리플릿 제작 등
  - 8~11월 : 편백숲 맨발체험장 및 족욕장 조성, 전기·음향장비 설치, 스트레스측정기 등 치유장비 구축
  - 12월 : 사업완료 및 정산, 본격적인 사업장 운영 준비

□ 향후 계획

- 2021. 1월~ : 정상 운영 및 사후관리 지도

**IV-12-74 농번기 마을 공동급식 지원 확대**

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○						○	○						○		100

□ 사업개요

- 사업목적 : 집중 농번기 여성농업인의 영농 중단을 예방하고 영농 집중을 통해 농업 생산성 향상 및 농업인의 삶의 질 향상
- 사업량 : 36개소(급식인원 30명 이내 10개소, 30명 이상 26개소)
- 사업기간 : 2020년 2월 ~ 12월
- 사업내용
  - 급식기간 : 4월 ~ 12월 / 마을별 집중 농번기 25일 운영
  - 지원조건
    - 공동급식 시설을 구비하고 농업인 20명 이상 참여하는 마을
    - 급식 참여 인원 30명 이상 마을에 보조 조리원 인건비 추가 지급
  - 지원단가 : 마을당 2,500천원 또는 3,125천원 지원
  - 지원분야 : 인건비, 부식비, 도시락 배달 및 식당 이용(8천원/1일)
    - 조리원 인건비 : 50천원/일×25일 = 1,250천원
    - 보조 조리원 인건비 : 25천원/일×25일 = 625천원 / 1일 급식 30명이상
    - 부식비 등 : 50천원/일×25일 = 1,250천원
    - 도시락 배달 및 식당 이용 : 8천원/일
- 사업비 : 101.806백만원(도비 19.2, 군비 82.606)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	658.706	0	74.4	128.125	101.806	118.125	118.125	118.125
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	90.12	-	6.12	7.2	19.2	19.2	19.2	19.2
군비	568.586	-	68.28	120.925	82.606	98.925	98.925	98.925
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

주관부서 : 농업기술센터 유통지원과 농촌자원팀 팀장 박은정(☎3946) 담당자 박은정(☎3946)

## □ 연차별 이행계획


세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
마을별 농번기공동급식 지원(부식비, 인건비, 식당 이용, 도시락 배달)	31개소	43개소	22개소	12개소	35개소	40개소	40개소

## □ 그간 추진실적

- 2019. 7~8월 : 2020년 사업 수요조사
- 2019. 11~12월 : 사업비 확보 및 사업추진계획 수립
- 2020. 1월 : 사업 홍보 및 신청
- 2020. 2~3월 : 실태조사 및 대상자 선정심의 확정, 보조금 교부
- 2020. 5~12월 : 사업 완료 및 정산
  - 실적 : 34개소(급식인원 30명 이내 9개소, 30명 이상 25개소)
  - 방법 : 마을공동급식 29개소, 도시락 배달 및 식당 이용 5개소

## □ 향후 계획

- 2021. 1월 : 2021년도 사업계획 수립 및 신청 홍보
- 2021. 2 ~ 3월 : 실태조사 및 대상자 선정심의 및 확정, 보조금 교부신청
- 2021. 4 ~ 12월 : 사업비 교부, 사업 추진



# 농업기술과

# 공약사항 추진실적

(농업기술과)

## 1. 총 평

- 시설하우스 스마트팜 적용을 통한 재배농가의 노동력 절감과 실시간 환경제어를 통한 농작물 재배관리로 농업생산성을 높 이는데 기여하였음
  - 남해군 시설농가의 재배규모가 단동형 시설하우스 점유율이 높아 기존 하우스에 스마트팜 시설 접목은 100% 완료 되었 으며 추가 설치되는 시설하우스에 대해 계속 추진할 계획임
- 농산업 현장 아이디어와의 연계를 통한 R&D 추진 체계 마련 으로 지역 특화작물 부가가치 확대 및 가공산업 육성 기반을 강화시킬 수 있는 계기가 됨.
- 남해군의 동절기 주 소득작목인 보물초에 대한 경영비 절감을 위해 농자재 지원사업을 추진하여 참여농가의 경영 안정을 통한 소득증대에 기여하였음
  - 보물초 출하·유통 구조개선을 통한 품질 향상을 위한 출하방법 개선 사업발굴로 남해 보물초 품질 향상과 경기.수도권(대도 시) 인지도를 높일 수 있는 방향으로 전환하여 추진할 계획임

## 2. 공약사업 추진상황(총괄)

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류	폐기
			소 계	정 상	일부추진		
3	-	2	1	1	-	-	-

## 가. 추진현황

부서	소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	추진율(%)
농업 기술과 (3)	원예특작팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	이행후 계속추진
	마늘팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	정상 (50)
	원예특작팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	이행후 계속추진

## 나. 세부내용

완 료 : 2건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차 산업화 실증단지 구축)	해당없음	100%
I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	해당없음	100%

추진중(정상) : 1건

관리번호	제 목	문제점 및 대책	이행률
I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	-	50%

## 3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	3	-	4,970	-	-	4,770	200
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	4,970	-	-	4,770	200

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	4,970	-	1,350	1,300	1,160	1,160	-
I. 일자리 만드는 산업경제	4,970	-	1,350	1,300	1,160	1,160	-

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
3	1	2	-	-	-

I-10-10 농축산 6차산업 집중 육성 6차산업화 실증단지 구축

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2022년 12월
- 사업내용 : 농업시설 스마트팜 시스템 구축으로 맞춤형 첨단농업 구현
  - 시설하우스 농가 1세대형 스마트팜 시설 지원
  - ※ 1세대형 스마트팜 : 센서·영상·제어·정보 관련 시설 설치로 스마트폰을 활용한 온실 환경조절, 온실 내·외부 실시간 영상감시, 외부침입 경보, 온실 환경 데이터 기록 및 분석 등의 기능을 갖춘 원격제어 시스템
- 사 업 비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	120	0	0	40	40	20	20	0
국비								
도비	70			30	20	10	10	
민자등	50			10	20	10	10	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 농축산 6차산업 집중 육성 (시설하우스 스마트팜 지원)		4개소	-	1개소	2개소	2개소	

□ 그간 추진실적

- 사업계획 수립 및 예산 확보 : '18. 9 ~ 12.
- 1년차 스마트팜 지원사업 추진(4개소/1.1ha/20연동) : '19. 1 ~ 12.
- 2년차 스마트팜 지원사업 추진(1개소/0.2ha/6연동) : '20. 1 ~ 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문제점 : 시설원에 농가 지원 완료, 신규 사업대상자 확보 애로
  - 우리 지역 특성상 시설원에 규모가 영세한 편으로, 기존 운영중인 연동형 시설원에 농가 중 사업 희망자는 지원 완료하였으며, 단동형 시설원에 농가는 투입자본 대비 사업의 효과가 크지 않으므로 향후 신규 농가 발굴 및 단동형 스마트팜 사업희망자에 한해 지원
- 대책 : 신규농가 발굴 및 노지작물 스마트팜 도입 검토
  - 기후 변화와 자연재해(가뭄, 이상 저온)에 대응하여 노지 스마트팜 시설 도입을 통한 적정 시비량, 관수량 등 재배환경 개선으로 작물의 품질과 생산성 향상을 도모코자 스마트농업 도입 설명회를 개최하여 노지 스마트팜 예비사업대상자 및 사업희망 농가 발굴 및 작목별 투입 기술 선정 등 사업 검토 및 세부 추진계획 수립

□ 향후 계획

- 2021년 스마트팜 지원사업 추진(신규/2개소) : '21. 1. ~ 12.
- 2022년 노지스마트팜 예비사업대상자 발굴 : '21. 4. ~ 6.
- 2022년 노지스마트팜 예산확보 : '21. 7. ~ 12.
- 2022년 노스마트팜 지원사업 추진(2개소) : '22. 1. ~ 12.

I-12-12 마늘연구소 R&D 역량강화

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	분류	이행률(%)
	○					○					○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 이동면 남해대로 2465-8(면적 : 10,574㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
  - 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원사업 추진 (아이디어 공모에 따른 제품개발 및 특허출원 지원)
  - 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업 추진 (박람회 등 홍보 판촉행사 지원, 품질검사 및 유효성분 분석 등 지원, 시제품생산 및 애로기술 지원)
- 사 업 비 : 4,550백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,550	0	0	1,130	1,140	1,140	1,140	0
국비								
도비								
군비	4,550			1,130	1,140	1,140	1,140	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 제품개발 지원	-	5건	3건	-	3건	3건	-
▪ 가공기업 지원	-	11건	-	5건	10건	10건	-

## □ 그간 추진실적

### ○ 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원 사업

- '19년도 추진 실적
  - 아이디어 제품개발을 위한 상세계획 수립 및 지원사업별 연구개발, 특허 출원, 제품생산 : 5종(시금치 페스토 1, 시금치 차 2, 가시파래김자반 1, 단호박 활용 제품 1)
  - ✓ 연구개발 특허 출원 2건 : 시금치 차, 시금치 페스토
  - ✓ 1인 기업 창업 계획 : 남해조은 식품(가시파래김자반 제품)
- '20년도 추진 실적
  - 아이디어 지원사업 공모 및 선정(3건): '20. 2. ~ 4.  
(남해버터, 마늘을 이용한 파스타 소스, 마늘슬라이스 잼)
  - 협약 체결 및 사업지원(3개 기업) 및 상품화(5종) : '20. 6. ~12.  
(남해특산물 버터 세트-마늘버터, 유자버터, 마늘특선요리 세트-알리오올리오소스, 마늘빵, 흑마늘 스틱젤리)

### ○ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업

- '19년도 추진 실적
  - 지원사업 설명회 개최(애로기술 및 마케팅 지원) 및 사업별 지원  
(박람회 지원 3건, 분석지원 3건, 애로기술지원 및 시제품제작 지원 4건)
- '20년도 추진 실적
  - 지원사업 설명회 개최 및 지원 방향 개선 의견 수렴, 계획 수립 : '20. 5. ~ 7.  
\* 코로나19 발생에 따른 박람회 지원 불가
  - 공용분석실 구축 및 지원사업 : '20. 8.~12.  
(연구소내 공용분석실 및 장비구축, 시제품 제작 지원 2건, 이전기술 사업화 지원 3건)

## □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 선정된 아이디어 제품의 국내 가공기업 부재로 대량생산 OEM(주문자 위탁생산)이 불가
  - 수혜대상자(기업)의 직접 소량생산 및 판매를 위한 사업자등록 유도  
(즉석조리식품) 및 아이디어 변경을 통한 사업방향 전환 유도
- 제품의 수준이 단순 배합비 설정 수준으로 낮음
  - 연구개발 보다는 공인분석지원으로 상품화를 통한 직접매출 기반 구축
  - 지원기업의 마케팅 역량 강화를 위한 지원

## □ 향후계획

- 특화작물 활용 제품 개발(아이디어 지원사업) : 3건
  - 지원 아이디어 선정 및 제품화연구 : '21. 1. ~ 11.
  - 연구 성과 보고회 및 평가회 개최 : '21. 12.
- 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업
  - 사업공고 및 지원사업 시행 : '21. 1. ~ 11.

주관부서	농업기술센터 농업기술과 마늘팀 팀장 박현숙(☎3941) 담당자 이성호(☎3942)
협조부서	(재)남해마늘연구소 행정실장 홍시표(☎8942) 담당자 박현진(☎8943)

## I-13-13 가격안정기금 조성(시금치 농자재 지원)

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체 민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류·폐기	이행률(%)
	○				○	○						○		100

### □ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 시금치 농자재(10kg 비닐포장재, 단묵음 박스) 지원
  - 보조사업자 : NH농협 남해군지부(민간경상사업보조)
  - 재원구성 : 보조 50%, 자부담 50%(농협중앙회 10%, 지역농협 10%, 농업인 30%)
  - 지원대상 : 시금치 재배 전체 농가
  - 지원기준 : 전년도 파종면적 전수조사 50% + 농협 경매실적(출하량) 50%
- ※ 농협 비조합원 포함(파종면적 행정조사 완료 농가 한정)
- 사 업 비 : 300백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	300	0	0	180	120	0	0	0
국비								
도비								
군비	150			90	60	-	-	
민자등	150			90	60	-	-	

### □ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 가격안정기금 조성(시금치 농자재 지원)		1개소	-	1개소	-	-	

### □ 그간 추진실적

- 시금치 최저생산비 지원을 위한 협의회 및 예산확보 : '18. 9. ~ 12.
  - 경기침체로 인한 채소류 가격 폭락의 영향으로 '18년 파종 시금치 가격 하락과 시금치 종자대 인상에 따라 농가 경영안정을 위해 대책회의 개최
- 시금치 농자재 지원사업 추진(1년차) : '19. 1 ~ 12.

- 10개 읍·면 / 1,112,250매(비닐 1,106,400매, 박스 5,850매) / 120백만원
- 시금치 생산비 지원 : 행정→농자재(포장재) 지원, 농협→종자대 인상분 지원
- 영농비 지속상승에 따라 경영안정과 지역경제 소비촉진을 통한 활성화를 도모코자 시금치 농자재 지원은 완료 후 지속 추진
- 시금치 농자재 지원사업 추진(2년차) : '20. 1. ~ 12.
  - 10개 읍·면 / 837,760매(비닐 815,850매, 박스 21,910매) / 120백만원

### □ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문제점 : 시금치 농자재 지원을 통한 농가 생산비 절감 및 경영안정 달성
  - 2019~2020년 시금치 농자재 지원사업 추진으로 생산비 절감을 통한 농가 경영안정으로 당초 사업목적을 달성하여, 전체 농가 지원사업에서 '보물초'의 경쟁력 제고를 위한 생산·유통분야 개선 신규 사업의 발굴과 지원이 요구됨
- 대책 : '보물초' 품질 향상 및 시장 경쟁력 제고 지원사업 확대 추진
  - 산지 농협경매에 집중된 시금치 출하구조로 인해 집중 출하기 가격 하락을 방지하기 위한 계약재배 참여농가 농자재 지원으로 공선출하조직 활성화 및 수도권·대도시 시장의 '보물초' 소비시장 개척과 브랜드 이미지 제고를 위한 시금치 출하 물류비 지원 확대 추진
  - 타 지역과 차별화된 고품질 시금치 생산을 위한 농산물인증(GAP) 도입으로 인증 농산물 생산 농가의 농자재 인센티브 사업 수립·지원으로 농업인 생산비 절감을 통한 소득 증대 및 고품질 시금치 생산기반 조성
  - '보물초' 시금치의 관행적인 벌크 출하에서 단묵음 시금치로 전환을 유도하기 위한 단묵음 출하 농가의 생산비 절감 지원 사업을 수립·추진하여, 기존 벌크 출하의 속박이 문제점을 개선하고 유통단계 경비를 절감하여 농가 수취단가 상승을 도모. 또한 출하 시금치의 상품성 향상을 통한 타 지역 시금치와의 시장 경쟁력 향상을 소비시장의 '보물초' 브랜드 이미지 제고로 안정적인 판로 확보

### □ 향후 계획

- 2021년 '보물초' 경쟁력 제고 지원사업 추진 : '21. 1. ~ 12.
- 2021년 '보물초' 생산·출하 개선 신규사업 예산확보 : '21. 1 ~ 8.
- 2021년 '보물초' 생산·출하 개선 신규사업 추진 : '21. 9 ~ 12.
- 2021년 '보물초' 경쟁력 제고 지원사업 추진 : '22. 1. ~ 12.

주관부서 : 농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 박준성(☎3967)